

# පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුව

ශ්‍රී ලංකා නායයැම් අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය

2018-2021

වැළකුම් ක්‍රමෝපායන් මගින් නායයාම් අවදානම  
අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය

ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආයෝජන බැංකුව

(AIIB)

සකස් කරන ලද්දේ:

පාරිසරික අධ්‍යයන සහ සේවා අංශය

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය

99/1, ජාවත්ත පාර

කොළඹ 05



පටුන

1 වන පරිච්ඡේදය.....	1
1.1 ව්‍යාපෘති පසුබිම .....	1
1.2 පාරිසරික සහ සමාජ සුරැකිතා සහ විධිනියෝග .....	1
1.3 ස්ථානීය පාරිසරික හා සමාජ බලපෑම් ඇගයීම හා කළමනාකරණ සැලසුම් .....	1
1.4 නායයෑම් මගින් වර්තමානය වන විට මතුව ඇති අවදානම .....	2
1.5 නායයෑම් ආපදා අවදානම කළමනාකරණය සඳහා ඇති ජාතික වැඩපිළිවෙල .....	3
1.6 වර්තමාන නායයෑම් කළමනාකරණ උපායමාර්ග යටතේ නායයෑම් ආපදා අවදානම අවම වීම් .....	7
1.7 AIIB මූල්‍ය ආධාර යටතේ සිදුකෙරෙන ශ්‍රී ලංකාවේ නායයෑම් අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය .....	7
2 වන පරිච්ඡේදය- ව්‍යාපෘති ප්‍රදේශයේ පොදු මූලික පාරිසරික හා සමාජීය තත්ව ..9	
2.1 සාමාන්‍ය පාරිසරික වටපිටාව .....	9
2.2 සමාජ ආර්ථිකමය සැකැස්ම .....	12
3 වන පරිච්ඡේදය- පාරිසරික හා සමාජයීයනීති ව්‍යවස්ථා/ නියාමන රාමුව හා ආයතනික රාමුව.....	18
3.1 ජාතික මට්ටමේ රෙගුලාසි .....	18
3.2 යෝජිත නායයෑම් අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා බලපාන AIIB හි පාරිසරික හා සමාජයීය සුරැකිතා විධිවිධාන .....	31
3.3 අඩුලුහුඬුතා විශ්ලේෂණය හා එම අඩුලුහුඬුතා මඟ හරවා ගැනීමට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග .....	31
4 වන පරිච්ඡේදය- පාරිසරික සහ සමාජයීය බලපෑම් හා අවම කිරීමේ ක්‍රම පිළිබඳ සාමාන්‍ය තක්සේරුව .....	35
4.1 පාරිසරික හා සමාජයීය ආරක්ෂණ ක්‍රම ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මූලික තේරීම් හා එහි විෂය පථය .....	35
4.2 AIIB හි පාරිසරික හා සමාජයීය ආරක්ෂණ ප්‍රතිපත්ති වලට අනුව ව්‍යාපෘතිය වර්ගීකරණය කිරීම .....	36
4.3 පාරිසරික බලපෑම් තක්සේරු වාර්තාවක් තිබීමේ අවශ්‍යතාවය .....	36
4.4 විෂය පථ සැකසීම .....	38
4.5 අපේක්ෂිත පාරිසරික බලපෑම් .....	40
4.6 යෝජිත අවම කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග .....	52

5 වන පරිච්ඡේදය- වගකිව යුතු ආයතන හා අවදානමේ සිටින ප්‍රජාව සමඟ උපදේශන සේවා පැවැත්වීම සහ තොරතුරු හෙළිදරව් කිරීම .....	62
5.1 පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ ලිපිගොනු හෙළිදරව් කිරීම .....	65
6 වන පරිච්ඡේදය- අනුමැති/ කැමැත්ත/ යෝග්‍යතා හා එකඟතා.....	67
6.1 ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අනුමැතියන් ලබා ගැනීම.....	67
6.2 රජයේ ඉඩම්වල ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කැමැත්ත ලබා ගැනීම.....	67
6.3 වෙනත් අනුමැතියන්.....	70
8 වන පරිච්ඡේදය- දුක්ගැනවිලි සාධනීය ලෙස විසඳීම සඳහා වන යාන්ත්‍රණය .....	78
9 වන පරිච්ඡේදය - ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතනික සැකැස්ම හා මූලික සේවක මණ්ඩලයේ කාර්යභාරය හා වගකීම් .....	81
9.1 ව්‍යාපෘතිය සඳහා මූල්‍ය පහසුකම් සපයන ආයතනය .....	81
9.2 ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතනය හා ක්‍රියාවට නැංවීමේ ආයතන.....	81
9.3 ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය (Project Management Unit – PMU).....	81
9.4 ව්‍යාපෘති අධීක්ෂණ උපදේශක අංශය .....	82
9.5 ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්කරු.....	83
9.6 ව්‍යාපෘතිය සඳහා වැදගත් වන රාජ්‍ය ආයතන හා ආයතනික යාන්ත්‍රණය....	83
i. මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය .....	83
9.7 අදාළ පාරිසරික හා සමාජයීය සුරැකිතා ලියකියවිලි.....	84
9.8 ධාරිතාව වර්ධනය කිරීම; පුහුණු කිරීම සහ දැනුවත් කිරීම් .....	85
9.9 පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ සැලැස්ම සඳහා යන වියදම නිර්ණය කිරීම.....	85

## ඇමුණුම් ලැයිස්තුව

- ඇමුණුම I - නායයෑම් අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘති සඳහා ස්ථානීය පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුම් සැකසීම සඳහා වන කාර්ය නිර්දේශය
- ඇමුණුම II - නායයෑම් අවම කිරීමේ ව්‍යුහාත්මක ක්‍රමවේද
- ඇමුණුම III - එකඟතා ගිවිසුම
- ඇමුණුම IV - ඉදිකිරීමේ කටයුතු අතරතුර පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුම් සම්බන්ධයෙන් කොන්ත්‍රාත්කරු සතු කාර්යය 2001 - පාරිසරික සහ සමාජයීය ප්‍රත්පත්තිය

## රූපසටහන් ලැයිස්තුව

රූපසටහන 1: ශ්‍රී ලංකාව තුළ නායයෑම් පැතිරීම දැක්වෙන සිතියම; මූලාශ්‍රය NBRO .....	2
රූපසටහන 2: නායයෑම් හේතුවෙන් සිදු වූ මරණ; මූලාශ්‍රය NBRO .....	2
රූපසටහන 3: ශ්‍රී ලංකාවේ නායයෑම් ආපදා කලාප සිතියම NBRO .....	4
රූපසටහන 4: ශ්‍රී ලංකාව තුළ නායයෑම ප්‍රවණතාවය සහිත දිස්ත්‍රික්ක වල උන්නතාංශය දැක්වෙන සිතියම .....	10
රූපසටහන 5 ශ්‍රී ලංකාවේ නායයෑමේ ප්‍රවණතාවක් තිබෙන දිස්ත්‍රික්ක තුළ වනාන්තර ආවරණය විහිදී ඇති ආකාරය (මූලාශ්‍රය: ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව-2016) .....	11
රූපසටහන 6: ශ්‍රී ලංකාවේ නායයෑමේ හැකියාවක් පවතින දිස්ත්‍රික්ක තුළ වනාන්තර ආවරණය .....	12
රූපසටහන 7: ශ්‍රී ලංකාවේ නායයෑමේ ප්‍රවණතාවයක් පවතින ප්‍රදේශ වල ජනගහනය හා ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය විහිදී ඇති ආකාරය (මූලාශ්‍රය ශ්‍රී ලංකාවේ සංඛ්‍යාලේඛන 2012).....	13
රූපසටහන 8: ශ්‍රී ලංකාවේ නායයෑමේ හැකියාවක් පවතින ප්‍රදේශ තුළ විහිදී ඇති ජාතීන්ගේ ප්‍රතිශතය (මූලාශ්‍ර: සංඛ්‍යාලේඛන, 2012) .....	13
රූපසටහන 8: ශ්‍රී ලංකාවේ නායයෑමේ හැකියාවක් පවතින ප්‍රදේශ තුළ විහිදී ඇති ජාතීන්ගේ ප්‍රතිශතය (මූලාශ්‍ර: සංඛ්‍යාලේඛන, 2012) .....	13
රූපසටහන 9: ශ්‍රී ලංකාවේ නායයෑමේ ප්‍රවණතාවයක් පවතින ප්‍රදේශ වල ජන ඝනත්වය සහ ග්‍රාමීය, නාගරික, වතු අංශ වලට අයත් ජනගහනය (මූලාශ්‍රය: ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව).....	14
රූපසටහන 10: ශ්‍රී ලංකාවේ නායයෑමේ ප්‍රවණතාවක් ඇති දිස්ත්‍රික්ක වල සාක්ෂරතා අනුපාතය(මූලාශ්‍රය: ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව).....	14
රූපසටහන 11: ශ්‍රී ලංකාවේ නායයෑමේ ප්‍රවණතාවයක් පවතින දිස්ත්‍රික්ක තුළ නිවාස වග (2012 සංඛ්‍යාලේඛන) .....	15
රූපසටහන 12: ශ්‍රී ලංකාවේ නායයෑමේ ප්‍රවණතාවක් පවතින දිස්ත්‍රික්ක වල මාසික මධ්‍ය අදායම් හා වියදම් තත්වය: 2016 සංඛ්‍යාලේඛන.....	16
රූපසටහන 13:නායයෑමේ ප්‍රවණතාවක් පවතින දිස්ත්‍රික්ක වල දරිද්‍රතා දර්ශකය සහ දිළිඳු පවුල් ඒකක ගණන :2016 සංඛ්‍යාලේඛන.....	16
රූපසටහන 14: ශ්‍රී ලංකාවේ නායයෑමේ ප්‍රවණතාවක් ඇති දිස්ත්‍රික්ක වල පරිපාලන(දිස්ත්‍රික්ක හා ප්‍රාදේශීය) මායිම් .....	18
රූපසටහන 15: 1911දී වැදි ජනයාගේ ව්‍යාප්තිය.....	29
රූපසටහන 16: 2010 දී වැදි ජනයාගේ ව්‍යාප්තිය.....	30

## වගු

වගුව 1: නායයෑමේ අවදානම පවතින ප්‍රදේශ (මූලාශ්‍රය: NBRO) .....	4
වගුව 2: විමෝචනය/ දූෂණය පාලනය සඳහා වන ජාතික පාරිසරික රෙගුලාසි .....	20
වගුව 3: ස්වභාවික සම්පත් ආරක්ෂාව සඳහා වූ ජාතික පාරිසරික රෙගුලාසි .....	21
වගුව 4: ව්‍යාපෘතියට අදාළ වෙනත් රෙගුලාසි .....	23
වගුව 6: සෘණාත්මක පාරිසරික බලපෑම් .....	42
වගුව 7: සමාජයීය/ වෘත්තීමය බලපෑම් .....	47
වගුව 8: ඉදිකිරීම් අදියරේදී පාරිසරික බලපෑම් අවම කිරීම .....	54
.....	57
වගුව 9: ඉදිකිරීම් අදියරේදී සිදුවන සමාජයීය/වෘත්තීමය බලපෑම් අවම කිරීම .....	57
වගුව 10: වගකිවයුත්තන් හා උපදේශන සේවය .....	62
වගුව 11: යෝජිත තොරතුරු හෙළිදරව් කිරීමේ ක්‍රමවේදය .....	65
වගුව 12: ඉදිකිරීම් අදියරේදී පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ සැලැස්ම සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරුගෙන් ඇති අවශ්‍යතාව ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ දෙන ලද ස්ථානයක් වෙත එහි අදාලත්වය (ආකෘතිය) (ඇමුණුම IV බලන්න).....	73
වගුව 13: ඉදිකිරීම් අදියර සඳහා සාම්ප්‍රදායික පාරිසරික ගුණාත්මකභාවය අධීක්ෂණය කිරීමේ කාලසටහනක් .....	76
වගුව 14: අදාල වන පාරිසරික හා සමාජයීය ආරක්ෂක ලියකියවිලි.....	84

# 1 වන පරිච්ඡේදය

## 1.1 ව්‍යාපෘති පසුබිම

ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත් 6ක ඇති දිස්ත්‍රික්ක 11 ක් පුරා පැතිරී පවතින නායයෑමේ අධි අවදානමක් පවතින බැවුම් වල නායයෑම් අවදානම අවම කිරීමට හා නායයෑම් වලක්වා ලීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජය ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආයෝජන බැංකුවෙන් ණය ආධාර ලබා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙයි. මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ අදාළ ප්‍රදේශ වල සුලභව සිදු වන නායයෑම් වලින් මාර්ග, පාසැල්, අධි අවධානමට ලක්ව ඇති පවුල්, දුම්රිය මාර්ග සහ සේවා වැනි වැදගත් යටිතල පහසුකම් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය නායයෑම් අවම කිරීමේ ක්‍රමෝපාය ක්‍රියාවට නැංවීම අපේක්ෂා කෙරේ.

මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආයෝජන බැංකුව ශ්‍රී ලංකා රජයට ණයාධාර ලබා දීමට සැලසුම් කරයි. මෙම ආයෝජනයේ සංරචක 3කින් සමන්විත වේ.

- i. 1 වන සංරචකය- නායයෑම් අවම කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සිවිල් වැඩ හා ඒ හා අදාළ වන සැලසුම් නිර්මාණය කිරීම හා කොන්ත්‍රාත් වැඩ අධීක්ෂණය සහ කළමනාකරණය
- ii. 2 වන සංරචකය - නායයෑම් කළමනාකරණයට අදාළ ප්‍රතිපත්ති හා රෙගුලාසි වැඩිදියුණු කිරීම.
- iii. 3 වන සංරචකය- ආයතනික ධාරිතා සංවර්ධනය

## 1.2 පාරිසරික සහ සමාජ සුරැකිතා සහ විධිනියෝග

මෙම ව්‍යාපෘතිය AIB හි හා ශ්‍රී ලංකාවේ පාරිසරික සහ සමාජ ආරක්ෂණ සහ විධිනියෝග වලට අනුකූලව සිදු විය යුතු වේ. ව්‍යාපෘති ක්‍රියාවලියන්හි ස්වභාවයට අනුව මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා පාරිසරික හා සමාජීය කළමනාකරණ රාමුවක් සැකසිය යුතු බව AIB මඟින් රජයට දැනුම් දී ඇත.

මෙම පාරිසරික සහ සමාජීය කළමනාකරණ රාමුවෙහි අරමුණ වන්නේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාවට නංවන අතරතුර AIB හි සුරැකිතා විධිවිධාන මෙන්ම ජාතික පාරිසරික සහ සමාජීය විධිනියෝග ද ආශ්‍රය කරගන්නා අයුරු වෙත මාර්ගෝපදේශ සැපයීමයි. පාරිසරික සහ සමාජීය බලපෑම් අවම වන පරිදි ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාවට නැංවෙන මුළු කාල සීමාව තුළදීම මෙම රාමුව යටතේ ගොඩනගා ඇති පාරිසරික සහ සමාජීය කළමනාකරණ සැලසුම් ක්‍රියාවට නැංවෙන බව තහවුරු කරගැනීම ව්‍යාපෘති ක්‍රියාවට නැංවීමේ ආයතනය (ජා.ගො.ප.ස) සතුවී ඇති වගකීමකි.

මෙම පාරිසරික හා සමාජීය කළමනාකරණ රාමුව, 1 වන සංරචකයෙහි අඩංගු ස්ථාන 147 ටම අදාළ වන අතරම ව්‍යාපෘතිය කරගෙන යෑමේදී හඳුනා ගන්නා උප ව්‍යාපෘතිවල පාරිසරික හා සමාජීය කළමනාකරණයන් සඳහාද අදාළ වේ. මෙම තේරුම් ක්‍රියාවලිය සහ ඇගයීම AIB හි පාරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂණ ප්‍රතිපත්ති වලට මෙන්ම ණය මුදල් ලබා ගන්නා රටෙහි පාරිසරික සමාජ ආරක්ෂණ පද්ධතියටද අනුකූල වන ලදී.

## 1.3 ස්ථානීය පාරිසරික හා සමාජ බලපෑම් ඇගයීම හා කළමනාකරණ සැලසුම්

විෂයපථ අභ්‍යාසය අතරතුර දී, පාරිසරික, සමාජීය හා සෞඛ්‍යාරක්ෂක තත්වයන් එක් එක් ස්ථානය අනුව වෙනස්වන බැවින් එම කරුණු වෙත වෙනම ස්ථාන වශයෙන් සලකා බැලිය


යුතු බව අනාවරණය වන ලදී. එමනිසා, එක් එක් ස්ථානය සඳහා ස්ථානීය පාරිසරික සහ සමාජීය ඇගයීමක් සිදුකිරීමෙන් අනතුරුව ස්ථානීය පාරිසරික සහ සමාජීය කළමනාකරණ සැලසුමක් ගොඩනැගිය යුතු බව පාරිසරික සහ සමාජීය කළමනාකරණ රාමුවෙන් නිර්දේශ කර ඇත. ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාවට නැංවෙන අතරතුර, එනම් සැලසුම්කරණය, නිර්මාණය, ඉදිකිරීම සහ මෙහෙයුම් යන මේ අවධි වලදී සලකා බැලීමට අවශ්‍ය වන පාරිසරික, සමාජීය සහ සෞඛ්‍යාරක්ෂක කළමනාකරණ පියවර මෙම ස්ථානීය පාරිසරික සහ සමාජීය කළමනාකරණ සැලසුමෙන් ඉදිරිපත් කෙරේ. ගැඹුරින් සිදු කල පාරිසරික හා සමාජීයය නක්සේරුවක් පාදක කරගෙනමෙසැලසුම් නිර්මාණය කෙරේ. මෙම නක්සේරු කිරීම් පහත කරුණු සඳහා උපයෝගී කර ගනු ලැබේ.

- i. ව්‍යාපෘතිය නිසා බලපෑමට ලක්විය හැකි සංවේදී පාරිසරික සහ සමාජීය අංග හඳුනාගැනීමට
- ii. ව්‍යාපෘති ක්‍රියාමාර්ග නිසා ඇතිවිය හැකි සැලකිය යුතු තරමේ පාරිසරික සහ සමාජීය බලපෑම් හඳුනාගැනීමට
- iii. අවම කිරීමට අවශ්‍ය ස්ථානීය වශයෙන් විශේෂිත වන සෞඛ්‍ය හා ආරක්ෂක ගැටළු හඳුනා ගැනීම.
- iv. සිදුවිය හැකි සියලුම බලපෑම් සඳහා අවශ්‍ය පාරිසරික, සමාජීයය, සෞඛ්‍ය හා ආරක්ෂක බලපෑම් අවම කිරීමේ ක්‍රමවේදයන් යෝජනා කිරීම.
- v. මෙම ව්‍යාපෘතියට අදාලව වන සුදුසු පාරිසරික හා සමාජීය අධීක්ෂණ අවශ්‍යතා තීරණය කිරීම.
- vi. ව්‍යාපෘති හා ස්ථාන වලට අදාලව ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාවට නැංවෙන අතරතුර අවශ්‍ය වන සුදුසු පාරිසරික රෙගුලාසි හා ක්‍රමවේද තීරණය කිරීම.

**සියලුම ස්ථාන සඳහා ස්ථානීය පාරිසරික හා සමාජීය නක්සේරු කිරීමක් සිදු කරන අතර එමඟින් ලැබෙන දත්ත වලට අනුකූලව ස්ථානීය පාරිසරික හා සමාජීය කළමනාකරණ සැලසුම් නිර්මාණය කෙරේ.** ස්ථානීය පාරිසරික හා සමාජීය නක්සේරු කිරීමේ කාර්යය සඳහා වන කාර්ය නිර්දේශය (Term of Reference - TOR) ඇමුණුම 1 හි දක්වා ඇත.

### 1.4 නායයෑම් මඟින් වර්තමානය වන විට මතුව ඇති අවදානම

නායයෑම් යනු ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම කඳුකරය ආශ්‍රිතව බහුලව සිදුවන ස්වභාවික උවදුරක් වන අතර ජන ජීවිතයට, දේපලවලට, ගොඩනැගිලි වලට, යටිතල පහසුකම් වලට මෙන්ම ස්වභාවික පරිසරයටද හානි පමුණුවන උග්‍ර පාරිසරික ගැටළුවක් බවටද පත් වී ඇත.. ශ්‍රී ලංකාවේ මුළු භූමි ප්‍රමාණයෙන් 20% කඳුකර ප්‍රදේශ වන අතර මුළු ජනගහනයෙන් 30%ක් මෙම ප්‍රදේශයේ ජීවත් වෙයි. වර්තමානය වන විට නායයෑමේ අවදානම සහිත දිස්ත්‍රික්ක දොළසක් හඳුනා ගෙන ඇති අතර ඒවා මාතලේ, නුවර, බදුල්ල, නුවරඑළිය, කෑගල්ල, රත්නපුර, කළුතර, මොනරාගල, ගාල්ල, මාතර, හම්බන්තොට හා කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්ක වේ. 1වන රූපසටහන මඟින් 1947 සිට 2002,2003 සහ 2007 දක්වා සිදුව ඇති නායයෑම් වල ව්‍යාප්තිය පෙන්වනු ලබයි. මෙම දත්ත වලට අනුව නායයෑමේ




රූපසටහන 1: ශ්‍රී ලංකාව තුළ නායයෑම් පැතිරීම දැක්වෙන සිතියම; මූලාශ්‍රය NBRO

අධිකතම අවදානම සහිත දිස්ත්‍රික්කය රත්නපුර ලෙස හඳුනා ගෙන ඇත. නායයෑමේ වැඩි අවදානමක් සහිත අනෙක් දිස්ත්‍රික්ක වන්නේ කළුතර, නුවරඑළිය, බදුල්ල හා මාතර යි. මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් හා දේශගුණික විපර්යාස හේතුවෙන් කෙමෙන් ඉහළ යන වර්ෂාපතන තීව්‍රතාවය නිසා පසුගිය වසර 10 තුළ නායයෑම වල වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරයි. 2 වන රූපසටහන මගින් 1964 සිට 2017 දක්වා නායයෑම හේතුවෙන් සිදු වූ මරණ සංඛ්‍යාව නිරූපණය කෙරේ.

**1.4.1. ප්‍රවාහන යටිතල පහසුකම් වලට සිදුවී ඇති හානි**

නායයෑම හා අස්ථාවර බෑවුම් හේතුවෙන් වැඩි වශයෙන් හානියට පත් වී ඇත්තේ ප්‍රවාහන යටිතල පහසුකම් වේ. නායයෑම හා අස්ථාවර බෑවුම් හේතුවෙන් වර්ෂා කාලවලදී කඳුකර ප්‍රදේශයන්හී මාර්ග භාවිතා කිරීම අනාරක්ෂිත වේ. සුන්බුන් ගලා යාම් හා පාෂාණ කුට්ටි පතිත වීම් නිසා නිරන්තරයෙන් මාර්ග වසා දැමීමට ද, රථවාහන වල ගමනාගමනය අඩාල වීම ද සිදු වන අතරම සුන්බුන් සහ පාෂාණ කුට්ටි ආදිය ඉවත් කිරීමේ කටයුතු සඳහා ක්‍රමවත් නඩත්තු කිරීම් ද අවශ්‍ය කෙරේග වේ. ජා.ගො.ප. සංවිධාන සංඛ්‍යාලේඛන අනුව වර්තමානය වනවිට මුළු මාර්ග වල දිගින් කි.මී. 15ක් පමණ නායයෑම හා බෑවුම් අස්ථාවර වීම් නිසා බලපෑමට ලක් වී ඇත.



රූපසටහන 2 නායයෑම හේතුවෙන් සිදු වූ මරණ. මූලාශ්‍රය NBRO

**1.5 නායයෑම ආපදා අවදානම කළමනාකරණය සඳහා ඇති ජාතික**


**වැඩපිළිවෙල**

ශ්‍රී ලංකාවේ නායයෑම ආපදා අවදානම කළමනාකරණය සඳහා ඇති ජාතික කේන්ද්‍රීය ආයතනය වන්නේ ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයයි. නායයෑම ආපදා අවදානම කළමනාකරණය සඳහා ඇති මූලික ආයතනය ලෙස NBRO හඳුනා ගැනීමෙන් අනතුරුව නායයෑම අවදානම අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘති ගණනාවක්ම ආරම්භ විය.



**1.5.1 නායයෑම් අවදානම් කලාප සිතියම් ගත කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය (LHMP)**

නායයෑම් අවදානම් කලාප සිතියම්ගත කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ අරමුණ වන්නේ මධ්‍යම කඳුකරයේ පවතින නායයෑමේ ප්‍රවනතාවය සහිත ප්‍රදේශ හඳුනා ගැනීමයි. විශේෂඥ කණ්ඩායමක පුළුල් අධ්‍යයනයක ප්‍රථිඵලයක් ලෙස ගොඩනගන ලද මෙම සිතියම් කිරීමේ ක්‍රමවේදයට අනුව, නායයෑම් අවදානම කලාප 4කට වර්ගීකරණය කර ඇත. 1වන කලාපය- නායයෑම් සිදුවීමට ප්‍රවනතාවයක් නොමැත 2වන කලාපය- මධ්‍යම වශයෙන් නායයෑමේ ප්‍රවනතාවයක් පවතී. 3 වන කලාපය- නායයෑම් අපේක්ෂා කල හැකියි. 4 වන කලාපය- නායයෑමේ වැඩි හැකියාවක් පවතී.



ලංකාවේ දැනට හඳුනාගෙන ඇති නායයෑමේ ප්‍රවනතාවයක් ඇති දිස්ත්‍රික්ක සියල්ලම සඳහා වර්තමානය වන විට 1:50,000 පරිමාණයේ නායයෑම් අවදානම් කලාප සිතියම් නිර්මාණය කර ඇත. මෙම සිතියම් ජාතික/දිස්ත්‍රික්ක/කොට්ඨාශ මට්ටමින් පවතින නායයෑමේ ප්‍රවනතාවය පිළිබඳ අගයීමට මෙන්ම නායයෑම් අවදානම අවම කිරීමේ වැඩ කටයුතු සඳහා ද භාවිතා කරනු ලැබේ. ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක තුළ ඇති නායයෑමේ ප්‍රවනතාවයක් පවතින කලාප 3වන රූපසටහනෙන් දැක්වේ. මෙම සිතියම් ආධාරයෙන් NBRO ආයතනය නායයෑමේ ප්‍රවනතාවයක් සහිත දිස්ත්‍රික්ක තුළ ඇති භූමි ප්‍රදේශයන්හි පවතින නායයෑමේ හැකියාව අස්නමේන්තුගත කර ඇත.

රූපසටහන 1: ශ්‍රී ලංකාවේ නායයෑම් ආපදා කලාප සිතියම NBRO

**1.5.2. නායයෑමේ ප්‍රවනතාවය සහිත දිස්ත්‍රික්ක තුළ එක් එක් අවදානම් කලාපයට අයත් වන භූමි වපසරිය හා ප්‍රතිශතය**

පහත දැක්වෙන වගුව මගින් විවිධ නායයෑම් ආපදා කලාප මට්ටම් තුළට අයත් වන භූමි ප්‍රමාණය පෙන්වනු ලබයි. මෙම දත්ත වලට අනුව, බදුල්ල, රත්නපුර, කැගල්ල, නුවර, නුවරඑළිය, කළුතර සහ මාතලේ යන දිස්ත්‍රික්ක වල වැඩි භූමි ප්‍රමාණයක් නායයෑමේ මධ්‍යම හා අධි අවදානම් කලාප වලට අයත් වේ. කෙසේ නමුදු, සෑම දිස්ත්‍රික්කයකම නායයෑමේ අධි අවදානමක් සහිත (4 වන කලාපය) භූමි ප්‍රමාණය 10%ට වඩා අඩු වේ.

වගුව 1: නායයෑමේ අවදානම පවතින ප්‍රදේශ (මූලාශ්‍රය: NBRO)

	පරාසය	1(නායයෑමේ සිදු වීමට ප්‍රවනතාවයක් නොමැති)		2(මධ්‍යම වශයෙන් නායයෑමේ ප්‍රවනතාවයක් පවතී)		3 (නායයෑමේ අපේක්ෂා කල හැකි)		4 (නායයෑමේ වැඩි ප්‍රවනතාවයක් පවතී)	
		වපසරිය (වර්ග කි.මී.)	%	වපසරිය (වර්ග කි.මී.)	%	වපසරිය (වර්ග කි.මී.)	%	වපසරිය (වර්ග කි.මී.)	%
1	බදුල්ල	677.00	29.00	1063.00	47.00	441.00	19.00	77.00	3.00
2	රත්නපුර	1812.00	55.00	799.00	24.00	568.00	17.00	91.00	2.00
3	කෑගල්ල	469.00	27.00	604.00	35.00	460.00	27.00	157.00	9.00
4	නුවර	552.00	29.00	825.00	43.00	315.00	16.00	182.00	9.00
5	නුවරඑළිය	473.00	27.00	849.00	50.00	268.00	15.00	103.00	6.00
6	මාතර	992.00	75.00	232.00	17.00	81.00	6.00	4.00	0.36
7	හම්බන්තොට	2568.00	97.00	42.00	1.00	11.00	0.42	0.57	0.02
8	කළුතර	737.00	44.00	755.00	45.00	153.00	9.00	9.00	0.54
9	මාතලේ	791.00	41.00	883.00	46.00	199.00	10.00	23.00	1.00
10	ගාල්ල	1306.00	80.81	210.00	13.00	95.00	5.87	5.00	0.32
11	කුරුණෑගල	4453.00	90.35	388.00	7.86	83.00	1.62	8.00	0.17
12	මොණරාගල	3836.00	66.25	1705.00	29.50	234.00	4.00	14.00	0.25
13	ගම්පහ	1359.00	95.77	41.00	2.90	17.00	1.26	1.00	0.07

**1.5.3 නායයෑමේ ප්‍රවනතාවයක් ප්‍රවනතාවයක් පවතින ප්‍රදේශ වල ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා නිකුත් කෙරෙන නායයෑමේ යෝග්‍යතා සහතික**

2010 වර්ෂයේදී නිකුත් කළ චක්‍රලේඛයක් මගින් නුවර, මාතලේ, නුවරඑළිය, බදුල්ල, කෑගල්ල, රත්නපුර, කළුතර, ගාල්ල, මාතර සහ හම්බන්තොට යන දිස්ත්‍රික්ක නායයෑමේ ප්‍රවනතාවයක් සහිත ප්‍රදේශ ලෙස නම් කරන ලදී. මෙම දිස්ත්‍රික්ක 10 තුළ සිදු කරනු ලබන සියලුම ඉදි කිරීම් කටයුතු සඳහා යෝග්‍යතා සහතික නිකුත් කිරීමේ බලය NBRO වෙත ලබා දෙන ලදී. මෙම චක්‍රලේඛයට අනුව ඉහත සඳහන් කළ දිස්ත්‍රික්ක 10 තුළ සිදු කරනු ලබන සියලුම ඉදි කිරීම් කටයුතු සඳහා NBRO මගින් නායයෑමේ යෝග්‍යතා සහතිකයක් ලබා ගත යුතු වේ (මුහුදු බඩ ප්‍රදේශ සඳහා මෙය අදාළ නොවේ). නායයෑමේ ප්‍රවනතාවය ඇති ප්‍රදේශ වල සිදු කරන ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා මෙම සහතිකය ලබා ගැනීමේ අරමුණ වන්නේ එමගින් නායයෑමේ ආපදා අවදානම අවම කර ගැනීම හා ඉදිරියේදී ඇතිවිය හැකි බැවුම් අස්ථාවරවීම් මගින් ජීවිත හා දේපල වෙත සිදුවිය හැකි හානි අවම කර ගැනීමයි.

නායයෑමේ අවදානමක් පවතින ප්‍රදේශ වල සිදු කරන නව ඉදිකිරීම් සඳහා පමණක් ඉහත සඳහන් කළ යෝග්‍යතා සහතික අදාළ වේ. මෙම ක්‍රියාවලිය සාපේක්ෂව විශාල අගයක් ගන්නා දැනටමත් සංවර්ධනය කර ඇති ඉඩම් සඳහා සහ ඉදිකර අවසන් කළ ගොඩනැගිලි සඳහා අදාළ වන්නේ නැත. එමෙන්ම, බොහෝමයක් නව ඉදිකිරීම් (විශේෂයෙන්ම නිවාස) සඳහා මෙම යෝග්‍යතා සහතිකය ලබා නොගැනේ. නායයෑමේ ආපදා අවදානම් අවම කිරීමේ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම සඳහා අදාළ බලධාරීන් (පළාත් පාලන ආයතන, නාගරික සංවර්ධන ආයතන) සඳහා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන්, අධ්‍යාපන වැඩසටහන්, පුහුණු කිරීමේ වැඩමුළු පැවැත්වූව ද, ප්‍රමාණවත් තරම් නායයෑමේ ආපදා අවම වීමක් සිදුව ඇති බවක් නොපෙනේ.

මෙම ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාවට නැංවීමේදී පහත සඳහන් වන අයුරේ වෙනත් දුෂ්කරතාද තිබෙන බව පෙනී යන ලදී: i) කිසිදු අවසරයකින් තොරව සිදු කරනු ලබන සංවර්ධන ක්‍රියාකාරකම් ii) NBRO හි අනුමැතියෙන් තොරව සැලසුම් කම්ටු විසින් ව්‍යාපෘති අනුමත කිරීම iii) සංවර්ධන ක්‍රියාවලි තුළදී NBRO මගින් ලබා දෙන නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක නොකිරීම iv) සමහරක් ස්ථාන ස්වභාවයෙන්ම සංකීර්ණ ස්වභාවයක් ගන්නා බැවින් ඒ ස්ථාන සඳහා යෝග්‍යතා සහතික නිකුත් කිරීමට සම්පත් අධිකව භාවිතා වන විශේෂඥ දැනුම අවශ්‍ය වීම v) තම නිර්දේශ ලබා දීම සඳහා විශේෂඥ පුද්ගලයන් හට කාල රාමුවක් ලබා දෙන බැවින් එම සීමිත කාල සීමාව

තුල ඔවුන්ගේ දැනුම හා හැකියාව උපරිමයෙන් ලබා දීමට නොහැකි විම vi) ඉදිකිරීම් සිදුකරන්නන්හට දැරිය නොහැකි තරම් ඉහල ගාස්තුවක් ක්‍රියාවලිය සඳහා වැය වීම යනාදිය. මෙම ක්‍රියාවලියට අදාළව ආයතනය තුල අවශ්‍ය දැනුමෙන් සපිරි සේවකයන් හා තාක්ෂණික දැනුම නොමැති වීමද තවත් වැදගත් කරුණකි. දැනට පවතින ව්‍යවස්ථාදායක ක්‍රියාවලියේ පවතින දුර්වලතා ආපදා අවදානම අවම කිරීමේ කාර්යය බලාපොරොත්තු වන මට්ටමට ලඟා කර ගැනීම සඳහා විශාල බාධාවක් වී තිබේ.

**1.5.4 NBRO තුල නායයෑම් පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ මධ්‍යස්ථානයක් පිහිටුවීම**

රජයේ හා UNDP හි ආධාර මත ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයට නායයෑමේ අවදානමක් සහිත මාතලේ, නුවරඑළිය, කැගලේ, රත්නපුර, කළුතර, බදුල්ල යන දිස්ත්‍රික්ක තුල හා මාතර, ගාල්ල, හම්බන්තොට, මොණරාගල, කුරුණෑගල යන දිස්ත්‍රික්ක තුල සමහරක් අවදානම් ප්‍රදේශ වල ස්වයංක්‍රීය වර්ෂාමාන සවි කිරීමට අවස්ථාව ලැබුණි. මෙම වර්ෂාමාන පද්ධතියෙන් සෑම විනාඩි 30කට වරක්ම NBRO ප්‍රධාන කාර්යාලය වෙත වර්ෂාපතන දත්ත ලබා දෙයි. මෙම 105ක් වන ස්වයංක්‍රීය වර්ෂාමාන වලින් ලබා දෙන තත්කාලීන දත්ත වර්ෂාපතන තිව්‍රතාව අදාළ සීමා වලට පැමිණි විට නායයාම් පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කිරීමට භාවිතා කරනු ලැබේ. අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කරනු ලබන්නේ වර්ෂාපතනය මි.මී. 75, මි.මී. 100 හා මි.මී. 150 දක්වා ඉහළ පැමිණි පසුවයි. මෙම මධ්‍යස්ථානය පැය 24 මුළුල්ලේම විවෘතව පවතින අතර අවදානම් මට්ටම් 3 කදී අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කෙරේ.

**1.5.5. ව්‍යුහමයය අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘති**

**නායයෑම් අවම කිරීම සඳහා තාක්ෂණික සහයෝගීත්ව ව්‍යාපෘතිය (TCLMP)**

2013 වර්ෂයේදී, ඒකාබද්ධ නායයෑම් අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය (ILMP) යටතේ මූලික වශයෙන් තෝරා ගැනුණු නායයෑම් අවදානමට ලක්ව තිබූ ස්ථාන 16ක් අතුරින් නායයෑම් 4ක් JICA ආයතනය විසින් මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා තෝරා ගන්නා ලදී. මෙහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් 2014 ඔක්තෝබර් මස 01 වන දින නායයෑම් අවම කිරීම සඳහා තාක්ෂණික සහයෝගීත්ව ව්‍යාපෘතිය(TCLMP) ආරම්භ විය. මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ උඩමාදුර ප්‍රදේශයේ පිහිටි නායක් ද, බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ බදුලුසිරිගම ප්‍රදේශයේ සිදු වූ නායක් හා මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ අලගුමලේ ප්‍රදේශයේ වූ ගල් පෙරලීමේ අවදානම් ස්ථානයක් නියමු වැඩබිම් ලෙස තෝරා ගන්නා ලදී. මෙහිදී සිදු කළ අවම කිරීමේ ක්‍රියාවලි සඳහා ජපානයේ හා අනෙක් සංවර්ධිත රටවල භාවිතා කරනු ලබන දියුණු තාක්ෂණික ක්‍රමවේදයන් භාවිතා කරන ලදී. මෙම ස්ථාන 3 අතරින් උඩමාදුර හා අලගුමලේ යන ස්ථාන දෙක සාර්ථකව නිම කිරීමෙන් අනතුරුව 2017 මාර්තු මාස නැවත භාර දුන් අතර බදුලුසිරිගම නායයෑම් ස්ථානයේ පසු අධීක්ෂණ කටයුතු තවදුරටත් සිදු වෙමින් පවතී.

**දේශගුණික අවබලපෑම් අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය (CRIP)**

**පාසැල් වල ඇති නායයෑම් අවම කිරීමේ වැඩසටහන**

2013 වර්ෂයේදී ලෝක බැංකුව හා ශ්‍රී ලංකා රජය අතර ඇති කර ගත් එකඟතාව අනුව ලෝක බැංකු ආධාර මත ආරම්භ කළ දේශගුණික අවබලපෑම් අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය (CRIP) යටතේ නුවර දිස්ත්‍රික්කයේ නායයෑම් අවදානමට ලක්ව තිබූ පාසැල් 18ක් මෙම ආපදා අවම කිරීමේ වැඩසටහන සඳහා තෝරා ගැනුණි. 2012 වර්ෂයේදී ඒකාබද්ධ නායයෑම් අවදානම් කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය යටතේ වගුගත කර තිබූ නායයෑම් අවදානම සහිත පාසැල් 30ක් අතුරින් මෙම පාසැල් 18 තෝරා ගන්නා ලදී. අධික නායයෑමේ අවදානමක් පවතින නුවර දිස්ත්‍රික්කයේ මෙම පාසැල් 18 තුල සිදුකෙරෙන මෙම නායයෑම් අවදානම අවම කිරීමේ වැඩසටහන සඳහා පිරිවැය ඩොලර් මිලියන 7ක් (මෙමගින් ආසන්න වශයෙන් සිසුන් 30,000කට ප්‍රතිලාභ සැලසේ). වර්තමානය වන විට පාසැල් බොහොමයක ඉදිකිරීම් කටයුතු අවසන් වී ඇත.

**මාර්ග වල නායයෑම් අවදානම අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය**

නුවර-මහියංගනය මාර්ගය, හක්ගල හා ගිනිගත්හේන ප්‍රදේශ සහ වෙනත් එවන් මාර්ග කොටස් , ආශ්‍රිතව ද ඇති වී තිබෙන නායයෑම් අවදානම් අවම කිරීමේ කටයුතු රාශියක් වර්තමානය වන විට සිදු වෙමින් පවතී.

**1.6 වර්තමාන නායයෑම් කළමනාකරණ උපායමාර්ග යටතේ නායයෑම් ආපදා අවදානම අවම වීම**

වර්තමානය වන විට, මෙම අස්ථාවර බැවුම් ඇති ප්‍රදේශ NBRO හි නායයෑම් පූර්ව අනතුරු හැඟවීමේ පද්ධතිය මගින් ආවරණය කරනු ලැබේ. මේ යටතේ නායයෑමේ අධි අවදානම් තත්වයක් ඇති වූ විට එම ස්ථාන වලින් ඉවත් වීමට මිනිසුන් දැනුවත් කිරීම සඳහා අදාල වන අනතුරු ඇඟවීමේ තොරතුරු ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයට හා පළාත් පාලන ආයතන වලට ලබා දේ. කෙසේ වුව ද, මෙම පද්ධතිය තුළින් අවදානම පවතින ස්ථානය නිශ්චිතවම පැවසීමේදී යම් අවිනිශ්චිතභාවයන් හා අඩු නිවරද්‍යතාවක් පැවතීමේ අවදානම පවතී. එම නිසා අවදානමට ලක්ව ඇති මිනිසුන්ට ඉන් සැපයෙන ආරක්ෂාව අල්ප වන අතර එම ස්ථාන කෙරෙහි ඇති සමස්ත අවදානම ඉහළ මට්ටමක වේ. මේ නිසා, ස්ථානීය ව්‍යුහාත්මක අවම කිරීමේ ක්‍රමවේද සඳහා වැයවන පිරිවැය අධික වුවත් එය වඩා යෝග්‍ය බවට හඳුනා ගන්නා ලදී.

මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා තෝරා ගන්නා ලද්දේ ජන ජීවිතය සඳහා අධි අවදානම් තත්වයක් පවතින ස්ථාන වන අතර, මෙම ව්‍යාපෘතිය නොමැති නම් එම ස්ථාන අධි අවදානම් ලෙස සැලකීම එකම විකල්පය වේ. එහෙයින් මෙවැනි ස්ථාන වල ඉදිරියේදී ඇති විය හැකි බැවුම් අස්ථාවර වීම් මගින් සිදුවන අලාභ සඳහා වැයවන පිරිවැය, ප්‍රතිකාර්මික කටයුතු සඳහා යන පිරිවැය, නාවකාලිකව සේවා හා ආර්ථිකමය කටයුතු ආදියට බාධා පැමිණීම මෙන්ම ජන ජීවිතයට ඇතිවන මානසික ආතතිය යන අංශ ඉතා ඉහළ අගයක් ගනු ඇත. **එබැවින් නායයෑමේ ප්‍රවනතාවක් ඇති දිස්ත්‍රික්ක තුළ දැනට පවතින නායයෑමේ අවදානම අවම කිරීම සඳහා මහා පරිමාණයේ ආයෝජනයක් භාවිතා කිරීම අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක් ලෙස සැලකෙන ලදී.**

**1.7 AIB මූල්‍ය ආධාර යටතේ සිදුකෙරෙන ශ්‍රී ලංකාවේ නායයෑම් අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය**

නායයෑමේ අවදානම ඇති දිස්ත්‍රික්ක 11ක් තුළ ඇති නායයෑමේ ප්‍රවනතාවක් ඇති ස්ථාන හා අස්ථාවර බැවුම් 147ක ව්‍යුහාත්මක අවම කිරීමේ කටයුතු මෙම ව්‍යාපෘතියේ පළවන සංරචකයට ඇතුළත් වෙයි. මගීන්ට, පදිකයන්ට, නිවැසියන්ට, මාර්ග, සේවා පහසුකම් යනාදියට වන ආපදා සඳහා ව්‍යුහාත්මක අවම කිරීමේ ක්‍රියා සඳහා වෙන්ව ඇති ප්‍රධානතම සංරචකය මෙයයි. අධිකවර්ෂාපතනයන් හේතුවෙන් ඉහළ ගොස් ඇති නායයෑම් අවදානම ජන ජීවිතයට, ආර්ථිකයට මෙන්ම සංවර්ධන ක්‍රියාවලියට ද එල්ල කර ඇත්තේ ඉමහත් තර්ජනයකි. යෝජිත අවම කිරීමේ ක්‍රමවේද, සිවිල් ඉදි කිරීම් කටයුතු වලින් සමන්විත වන අතර නායයෑම් අවදානම හැකි තරම් ප්‍රයෝගික මට්ටමකට අවම කිරීම ඒවායෙහි අරමුණ වේ. මෙම ප්‍රදේශ වල ජීවත්වන්නන්ට හා දේපල වලට අවම හානියක් සිදු වන පරිදි හා බැවුම් වල ස්ථායීතාව දීර්ඝ කාලීනව පවතින ආකාරයෙන් මෙම ඉංජිනේරු නිර්මාණ හා ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා මහා ඉංජිනේරු තාක්ෂණයක් යොදා ගැනීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

මෙසේ නායයෑම් අවම කිරීම මගින්, පොදු ගොඩනැගිලි, යටිතලපහසුකම්, සේවා , ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සහ යළි ගොඩනැගීමේ කටයුතු උදෙසා ද, නැවත පදිංචි කිරීම් සඳහා ද ආපදා සහන සේවා හා හදිසි ක්‍රියාත්මක සේවා සඳහා වැය කරනු ලබන ජාතික ධනය

සෘජුවම අවම කරනු ඇත. එසේම මෙමගින් ආපදා ප්‍රත්‍යාස්ථ පරිසරයක් ගොඩ නගනු ලබන අතර එමගින් එම ප්‍රදේශ වල වාසය කරන පුද්ගලයන්ගේ, මගීන්ගේ හා පදිකයන්ගේ ආරක්ෂාව සහතික කිරීමෙන් ද, මාර්ග තදබදය අවම කිරීමෙන් ද විශේෂයෙන්ම කඳුකරයේ කෘෂිකාර්මික බෝග, මූල්‍ය බෝග, වතු වගා කිරීම් හා සංචාරක කර්මාන්තය වැඩි දියුණු වීම මගින් ආපදා අවම නිර්මිත පරිසරයක් ඒ හරහා නිර්මාණය වනු ඇත.

### 1.7 ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාවට නැංවීමේ ක්‍රමවේදය

නායයෑම් ආපදා කළමනාකරණයේ කේන්ද්‍රස්ථානය වන NBRO විසින් මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාවට නංවයි. ව්‍යාපෘතියේ සමස්ත සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සඳහා අදාල අමාත්‍යාංශය යටතේ වෙනම ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ අංශයක් (ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය) පිහිටුවනු ලබන අතර ඊට වෙනම ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂක වරයෙකු හා මූලික සේවක මණ්ඩලයක් පත් කෙරෙනු ඇත. පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ව්‍යාපෘති කළමනාකරු යටතේ විශේෂ අංශයක් ස්ථාපිත කෙරේ. ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය මගින් අදාල වගකීව යුතු ආයතන සමඟ අන්තර් සම්බන්ධතා පවත්වා ගනී. බැචුම් ස්ථාවර කිරීම සම්බන්ධව විශේෂිත තාක්ෂණික දැනුම ඇති දක්ෂ ව්‍යුහාත්මක ඉංජිනේරු සැලසුම් කරන්නන් හා ආයතන විසින් ව්‍යුහාත්මක අවම කිරීමේ සැලසුම් හා සිවිල් වැඩ කටයුතු සිදු කෙරෙනු ඇත. ජාතික හා අන්තර්ජාතික ලත්සු නැඟීමේ ක්‍රමවේදය මගින් ඔවුන් ව්‍යාපෘතිය වෙත බඳවා ගැනේ.


## 2 වන පරිච්ඡේදය- ව්‍යාපෘති ප්‍රදේශයේ පොදු මූලික පාරිසරික හා සමාජීය තත්ව

### 2.1 සාමාන්‍ය පාරිසරික වටපිටාව

#### 2.1.1. භූ ලක්ෂණ හා ප්‍රදේශයේ භූ විෂමතාව

රට තුළ පිහිටි නායයෑමේ ප්‍රවණතාවයක් සහිත සෑම දිස්ත්‍රික්කයක්ම සම්පූර්ණයෙන් හෝ අර්ධ වශයෙන් කඳුකර ප්‍රදේශයට ඇතුළත් වෙයි. ලංකාවේ කඳුකර ප්‍රදේශය මූලික වශයෙන් තෙත් කලාපයට අයත් වන අතර එය උස් පහත් වෙමින් දසන විහිදී ගොස් ඇති විවිත්‍ර කඳු පන්ති වලින් සමන්විත වේ. යෝජිත AIB ව්‍යාපෘතිය ශ්‍රී ලංකාවේ කඳුකර දිස්ත්‍රික්ක 11 ක ක්‍රියාත්මක වෙයි. ඒවා නම් බදුල්ල, නුවර, මාතලේ, කෑගල්ල, නුවරඑලිය, කළුතර, රත්නපුර යන දිස්ත්‍රික්ක ද, මාතර, හම්බන්තොට, කුරුණෑගල හා මොණරාගල යන දිස්ත්‍රික්ක වල කඳු ආශ්‍රිත ප්‍රදේශද වේ.

මධ්‍යම කඳුකරය ලෙස හඳුන්වන භූමිප්‍රදේශය මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර් 185 ක සිට උසම ස්ථානය වන මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර් 2717 ක උසකින් පිහිටි පිදුරුතලාගල දක්වා විහිදේ (රූපසටහන 4). මෙම භූමිය ශීඝ්‍ර, සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ හා මද බෑවුම් වලින් සමන්විත වන අතර ශාඛික ජලවහන රටාවකින් යුතු ජලධාරා පද්ධතියක් ඒ ඔස්සේ නිර්මාණය වී ඇත. මෙම දිස්ත්‍රික්ක වල භූ විෂමතාව අධික ලෙස දැදුරු වී සහ නැම් ගිය මව් පාෂාණ මස්තකයේ පිහිටි විවිධ ඝනකමින් යුතු ස්ථානීය හා සුනුපහන් පාංශු ස්ථර වලින් යුක්ත වේ. මෙම ප්‍රදේශ වල නායයෑම් සඳහා රුකුල් වන ප්‍රධාන ස්වභාවික සාධක වන්නේ සිග්‍ර බෑවුම් හා භූ විද්‍යා ත්මකව දුර්වල ස්ථර වේ.



රූපසටහන 2: ශ්‍රී ලංකාව තුළ නායයෑම් ප්‍රවනතාවය සහිත දිස්ත්‍රික්ක වල උන්නතාංගය දැක්වෙන සිතියම

### 2.1.2. දේශගුණය


රටෙහි පවතින නායයෑමේ ප්‍රවනතාවයක් පෙන්නුම් කරන දිස්ත්‍රික්ක බොහොමයක දේශගුණය, ලංකාවේ පහත් හා මධ්‍ය භූමි ප්‍රදේශ වල දක්නට ලැබෙන දීර්ඝ කාලීන මධ්‍ය වාර්ෂික උෂ්ණත්වය 27°C වන අතර මධ්‍යම කඳුකරය තුළ පවතින දිස්ත්‍රික්ක වල (නුවරඑලිය: මුහුදු මට්ටමේ සිට උස මීටර් 1895) දක්නට ලැබෙන්නේ 15 °C පමණ උෂ්ණත්වයකි. වයඹ හා ගිනිකොනදිග ප්‍රදේශ වල මධ්‍ය වාර්ෂික වර්ෂාපතනය මි.මී. 1000ක් පමණ වන අතර මධ්‍යම කඳුකරයේ බටහිර බෑවුම් වල එය මි.මී. 5000 ක් පමණ වෙයි. නායයෑමේ ප්‍රවනතාවයක් පවතින බොහොමයක් ප්‍රදේශ වැඩි වර්ෂාපතනයක් ලැබෙන දිවයිනේ බටහිර බෑවුම් වල පිහිටා ඇත. වර්ෂාපතනයේ අවකාශීය පැතිරීමට හා විෂමතාව මත ප්‍රභලව රඳා පවතින අතර සෘතුමය සුළං රෙජීම දෙකක් දැක ගැනීමට ලැබෙයි. නිරිතදිග මෝසම මැයි සිට සැප්තැම්බර් දක්වා වන අතර ඊසාන දිග මෝසම දෙසැම්බර් සිට පෙබරවාරි දක්වා වෙයි. මීට අමතරව මාර්තු සිට අප්‍රේල් දක්වා පළවන අන්තර් මෝසම ද ඔක්තෝම්බර් සිට නොවැම්බර් දක්වා දෙවන අන්තර් මෝසම ද ලෙස අන්තර් මෝසම් දෙකක්ද දක්නට ලැබේ. නිරිත දිග මෝසම අවදානම් සහිත වන අතර මැන අතීතයේදී මෙම කාලයේ කළුතර, කැගලේ, රත්නපුර, ගාල්ල හා මාතර යන දිස්ත්‍රික්ක තුළ බොහෝ නායයෑම් සිදු වී ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ කාලගුණික වෙනස්වීමේ විශ්ලේෂණ වලට අනුව බටහිර බෑවුමේ පිහිටා ඇති දිස්ත්‍රික්ක සඳහා නිරිතදිග මෝසම් කාලයේදී වැඩි වර්ෂාපතනයක් ලැබෙන බව පෙන්නුම් කරයි. එම නිසා නායයෑමේ හා ගංවතුර ඇතිවීමේ ප්‍රවනතාව වැඩි වෙමින් පවතින බවක් අපේක්ෂා කළ හැක.

### 2.1.3. නායයෑමේ ප්‍රවනතාවයක් පවතින ප්‍රදේශ වල භූමි පරිභෝජන රටාව

මෙම දිස්ත්‍රික්ක වල ප්‍රධාන භූමි පරිභෝජන රටාව වන්නේ තේ, රබර්, ගෙවතු වගා සහ කුළුබඩු බෝග වගාවයි. නුවරඑළිය, බදුල්ල හා රත්නපුර දිස්ත්‍රික්ක වල ප්‍රධාන බෝග වගාව වන්නේ තේ වගාවයි. උඩරට ප්‍රදේශයේ (නුවර, නුවරඑළිය සහ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්ක වල) සිදු කරන කෘෂිකර්මාන්තය ප්‍රධාන වශයෙන් කුඹුරු හා වාණිජ එළවලු වගාවලින් සමන්විත වෙයි. මෙම බොහොමයක් දිස්ත්‍රික්ක ඉහල ජල පෝෂක ප්‍රදේශ බැවින් එම දිස්ත්‍රික්ක වල සැලකිය යුතු භූමි ප්‍රමාණයක් තවමත් ස්වභාවික වනාන්තර වලින් හා වනාන්තර වැනි වගා වලින් ආවරණය වී පවතී. තැනිතලා හෝ මද බෑවුම් සහිත භූමිභාග (මූලික වශයෙන් ගම්බද) ජනාවාස ද, නගර සහ ගම්මාන බවට ද වර්ධනය වී ඇත. සමහරක් දිස්ත්‍රික්ක වල පවතින ගෙවතු වගා (වෙළඳ හෝග) අවම වශයෙන් වියන් තුනකින් වත් සමන්විත වන වනාන්තර වත් ශාඛ ගහණයක් දැක ගත හැකි වේ (උදා: කැගල්ල, නුවර, මාතලේ දිස්ත්‍රික්ක ). මෙම සියළුම දිස්ත්‍රික්ක වල පවතින පොදු පාරසරික ගැටළු ලෙස, සිතුවමේ සිදු කරනු ලබන ඉදි කිරීම, වනාන්තර එලි පෙහෙළි කිරීම, භූමි භායනභ, පාංශු බාදනය, මිනිසුන් විසින් අපද්‍රව්‍ය (ඝන හා දියර අපද්‍රව්‍ය) බැහැර කිරීම හේතුවෙන් සිදු වන ජල දූෂණය(සහ කෘෂි රසායන හේතුවෙන් සිදු වන දූෂණ යනාදිය සඳහන් කළ හැක.

### 2.1.4. ස්වභාවික වෘක්ෂලතා හා වනාන්තර ආවරණය


මාතලේ, නුවර එළිය, රත්නපුර, බදුල්ල, මොණරාගල සහ හම්බන්තොට යන දිස්ත්‍රික්ක වල තවදුරටත් සැලකිය යුතු මට්ටමේ වනාන්තර ප්‍රමාණයක් ඉතිරිව පවතී. තවද, මෙම වනාන්තර රටෙහි දැනට ඉතිරිව ඇති වන ඝනත්වයෙන් ඉතිරිය කෙරෙහිද විශාල දායකත්වයක් ලබා දේ (රූපසටහන 5).



රූපසටහන 5 ශ්‍රී ලංකාවේ නායයෑමේ ප්‍රවනතාවක් තිබෙන දිස්ත්‍රික්ක තුළ වනාන්තර ආවරණය විහිදී ඇති ආකාරය (මූලාශ්‍රය: ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව-2016)



කඳුකර ප්‍රදේශ , විශේෂයන්ම නුවරඑලිය, නුවර, කෑගල්ල, මාතලේ, බදුල්ල සහ රත්නපුර යන දිස්ත්‍රික්ක හේතු රාශියක් නිසා පාරිසරිකව සංවේදී කලාප ලෙස හඳුනාගෙන ඇත. මෙම දිස්ත්‍රික්ක වල පිහිටා ඇති වනාන්තර සහිත කඳු පද්ධති වලින් රටෙහි පවතින අරියව විහිදෙන ගංගා ජාලය නිරන්තරයෙන් පෝෂණය වෙයි. බහු වාර්ෂික ගංගා වන මහවැලි, කැලණි, කළු, දැදුරු ඔය, මා ඔය, ගිං ගඟ සහ නිල්වලා යන ගංගා වල ඉහල ජල පෝෂක ප්‍රදේශ මෙම දිස්ත්‍රික්ක වල කඳුකර ප්‍රදේශ වල පිහිටා ඇත. මෙම ජල පෝෂක ප්‍රදේශ වල නිබෙන පහත් වැසි වනාන්තර, වනාන්තර වැනි ගෙවතු වගා, උප කඳුකර සහ කඳුකර වනාන්තර පරිසර පද්ධති වල IUCN රතු ලැයිස්තුවේ සඳහන් ජීවින් හා ආවේණික තුරුලතා දැක ගැනීමට ලැබේ. කෙසේවුව ද, මෙම ජල පෝෂක ප්‍රදේශ වල පිහිටා ඇති ස්වභාවික පරිසර පද්ධති, දැව සඳහා කැලෑ පලි කිරීම, වගා කටයුතු සඳහා කැලෑ පලි කිරීම වැනි හේතු නිසා විනාශ වෙමින් පවතී. භූමි භාගනය නිසා සිදුවන පාංශු බාදනය මෙම දිස්ත්‍රික්ක තුළ පවතින සියලුම ජල පෝෂක ප්‍රදේශ වලට පොදු ගැටළුවක් වී ඇත.




රූපසටහන 6 මගින් 2010 වසර වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ වන ගහනය පෙන්වනු ලබන කාර්ට් (මූලාශ්‍රය: ශ්‍රී ලංකා වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව). ජාතික වනජීවී උරුම ප්‍රදේශ , සංරක්ෂිත වනාන්තර, රක්ෂිත සහ වනජීවී මායිම් මීට ඇතුළත් වේ. මේ අතරින් සිංහරාජ වනාන්තර රක්ෂිතය (වර්ගප්‍රමාණය හෙක්ටයාර 12,163.4(තොයිදුල් වනාන්තර)), සමනල අඩවි රක්ෂිතය (වර්ගප්‍රමාණය හෙක්ටයාර 21,360.3) සහ හෝර්ටන් තැන්න යනු සුවිශේෂී පාරිසරික තත්ව සහිත වැදගත් ස්වභාවික රක්ෂිත ලෙස නම් කළ හැකිය. ඒවා ප්‍රධාන වශයෙන් රත්නපුර හා නුවරඑලිය දිස්ත්‍රික්ක වල පිහිටා ඇත.


රූපසටහන 6: ශ්‍රී ලංකාවේ නායයෑමේ හැකියාවක් පවතින දිස්ත්‍රික්ක තුළ වනාන්තර ආවරණය

**2.2. සමාජ ආර්ථිකමය සැකැස්ම**  
**2.2.1. ජනවිකාස ලක්ෂණ**

2012 ශ්‍රී ලංකාවේ සංඛ්‍යාලේඛන අනුව නායයෑමේ ප්‍රවනතාවයක් පවතින දිස්ත්‍රික්ක අතුරින් වැඩිම ජනගහනයක් සිටින්නේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ වන අතර එය මිලියන 1.6ක් වේ. නුවර, කළුතර, ගාල්ල හා රත්නපුර වැනි අනෙක් දිස්ත්‍රික්ක වල සිටින ජනගහනය මිලියන 1 ඉක්මවයි (රූපසටහන 7). සෑම දිස්ත්‍රික්කයකම කාන්තා ජනගහනය පිරිමි ජනගහනයට සමාන හෝ ස්වල්ප වශයෙන් වැඩි අගයක් ගනී. නායයෑමේ ප්‍රවනතාවයක් පවතින දිස්ත්‍රික්ක වල සිංහල, ශ්‍රී ලාංකික දමිල, ඉන්දියානු දමිල සහ ශ්‍රී ලාංකික මුස්ලිම් යන ජන වර්ග ඇතුළත් වේ. නුවර එළිය හැර අනෙකුත් සියළුම නායයෑමේ ප්‍රවනතාවයක් පවතින ප්‍රදේශ වල 70% කට වඩා ජීවත් වන්නේ සිංහල ජනතාවයි. මෙම දිස්ත්‍රික්ක වල ජීවත් වන දෙවෙනුවට වැඩි ජනගහනය වන්නේ ඉන්දියානු දමිල ජනතාවයි. කලාපීය වතු අංශය මඟින් ලබා දුන් නිවාස වල මොවුන් බොහෝ විට ජීවත් වෙයි.




රූපසටහන 7: ශ්‍රී ලංකාවේ නායයෑමේ හැකියාවක් පවතින ප්‍රදේශ වල ජනගහනය හා ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය විනිදි ඇති ආකාරය (මුලාශ්‍රය ශ්‍රී ලංකාවේ සංඛ්‍යාලේඛන 2012)



**2.2.2. අංශ පාදක කරගත් ජනගහන ව්‍යාප්තියට අනුව ජන ඝනත්වය**

නායයෑමේ ප්‍රවනතාවයක් ඇති දිස්ත්‍රික්ක අතුරින් වැඩිම ජන ඝනත්වයක් පවතින්නේ නුවර, කළුතර, ගාල්ල හා මාතලේ යන දිස්ත්‍රික්ක වලයි. අනෙක් දිස්ත්‍රික්ක වල ජන ඝනත්වය සාපේක්ෂව අඩු අතර එයට හේතු ලෙස තේ හා රබර් වගාව සඳහා භූමිය යොදා ගැනීම ද, මාර්ග, ජලය වැනි යටිතල පහසුකම් එතරම් සංවර්ධනය වී නොමැති වීම, අධ්‍යාපනය,


සෞඛ්‍ය වැනි සේවා වෙත ඇති ප්‍රවේශය අඩු වීම, අදායම් ඉපයීමේ අවස්ථා අඩු වීම දැක්විය හැක. එමෙන්ම කඳුකර භූමි ප්‍රදේශ වීමත්, වාසයට නුසුදුසු බැවුම් ප්‍රදේශ සහ නායයෑම් වැනි



මාරාන්තික ආපදා වලට නිරාවරිත ප්‍රදේශ වීමත් එසේ අඩු ජනගහනයක් සිටීමට සැලකිය යුතු තරමකට හේතු වී ඇත. නුවර එළිය හැර අනෙක් සෑම දිස්ත්‍රික්කයකම ජනගහනයෙන් 70% කට අධික ප්‍රමාණයක් ග්‍රාමීය ජනතාව වෙයි. නුවරඑළිය හා බදුල්ල දිස්ත්‍රික්ක වල වතු අංශවල ජනගහනය මුළු ජනගහනයෙන් පිළිවෙලින් 53% ක් හා 19% ක් වෙයි. (රූපසටහන 9)

අඩු අදායම් තත්වය, අඩු ජනගහනය, දුප්පත්කම, අවම සංවර්ධන කටයුතු හා යටිතල පහසුකම් තත්වයන් කරුණු මෙම දිස්ත්‍රික්ක සඳහා විශේෂිත ලක්ෂණ වුවද ඒවායේ සාක්ෂරතා අනුපාතය, ඉහලම සාක්ෂරතාවයක් පෙන්නුම් කරන දිස්ත්‍රික්ක වලටම බොහෝ වශයෙන් සමාන වේ. එමෙන්ම සංඛ්‍යාලේඛන වලට අනුව ස්ත්‍රී පුරුෂ දෙපාර්ශවයම සමාන සාක්ෂරතාවයකින් යුතු වේ. මෙයට ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු වී ඇත්තේ රජය මගින් 1 වන ශ්‍රේණියේ සිට විශ්ව විද්‍යාලය දක්වා නිදහස් අධ්‍යාපනය ලබා දීමයි. රටෙහි සිටින සියලුම සිසුන් උදෙසා රජය 5 ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයක් පවත්වයි. මෙම විභාගයෙන් සමත් වන සිසුන්ට රටෙහි ඇති උසස්ම පාසැල් වල අධ්‍යාපනය හැදෑරීමේ අවස්ථාව හිමි වේ. මේ හේතුව නිසා බොහෝ දුප්පත් ග්‍රාමීය ජනතාව තම දරුවන් පාසැල් යැවීමට ද ඔවුන්ට යහපත් අධ්‍යාපනයක් ලබා දීමට ද උත්සාහ කරයි.

රූපසටහන 9: ශ්‍රී ලංකාවේ නායයෑම් ප්‍රවනතාවයක් පවතින ප්‍රදේශ වල ජන ඝනත්වය සහ ග්‍රාමීය, නාගරික, වතු අංශ වලට අයත් ජනගහනය (මූලාශ්‍රය: ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව)



රූපසටහන 10: ශ්‍රී ලංකාවේ නායයෑම් ප්‍රවනතාවක් ඇති දිස්ත්‍රික්ක වල සාක්ෂරතා අනුපාතය (මූලාශ්‍රය: ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව)


### 2.2.3 සංවර්ධන හා යටිතල පහසුකම් සැකැස්ම

මධ්‍යම පන්තියේ මිනිස් ප්‍රජාවක් වාසය කරන මෙම ප්‍රදේශ වල සංවර්ධනය ගම්බද සිට අර්ධ නාගරීක දක්වා වෙනස් වේ. භූවිෂමතාව සහ බැවුම් සහිත භූවිෂමතා හේතුවෙන් මෙම ප්‍රදේශ වල පොකුරු ආකාරයේ සංවර්ධන ව්‍යාප්තියක් දක්නට ලැබේ. කෙසේ වුවද මාර්ග දෙපස තීරු ආකාරයේ සංවර්ධනයක් සියළුම දිස්ත්‍රික්ක වල පොදු ලක්ෂණයක් ලෙස දැකගත හැක. දෙමළියන් සතු ඉඩකඩම් විවාහපත්දරුවන් අතර බෙදා දීම හරහා ඉඩම් අනුබෙදුම සාමාන්‍ය සිරිත වී ඇත. ඒක පුද්ගල ඉඩම් ප්‍රමාණය අඩු වීම, ගාක ආවරණය ඉවත් වීම, බැවුම් නවීකරණය වීම නිසා පාංශු බාදනය වැඩි වීම, භූමි භායනය, බැවුම් අස්ථාවර වීම මෙහි ප්‍රතිඵලයි. එමෙන්ම මෙම ජනාවාස වල සිටින බොහෝ දෙනෙකු ඥාතීන් වන අතර පොකුරු ගම් සැලැස්මකට අනුව ජීවත් වෙයි.

මාර්ග පද්ධතිය හා ප්‍රවේශ මාර්ග බොහෝ වශයෙන් සමෝච්ච රේඛා වලට ඔස්සේ සකස් වී තිබේ. ගම්මාන තුලින් දිවෙන මංමාවත් යාබද ගම් ද කුඩා නගර ද එකට සම්බන්ධ කරන අතරම ග්‍රාමීය-ප්‍රාදේශීය වානිජමය හා පොදු පහසුකම් හා පරිපාලන සේවා වලට ප්‍රවේශය සපයා දෙයි. රටෙහි ප්‍රධාන අපනයන බෝගයක් වන තේ, තේ වතු වලින් හා නිෂ්පාදනාගාර වලින් ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා මේ මාර්ග පද්ධතිය විශාල ලෙස සහය වේ.

### 2.2.4 නිවාස සංවර්ධන හා යටිතල පහසුකම් සේවා

නායයැමේ ප්‍රවනතාවයක් පවතින දිස්ත්‍රික්ක තුළ නිවාස ව්‍යාප්තිය 11 වන රූපසටහන




මධ්‍යම පහළම මාලාවේ ප්‍රවනතාවයක් පවතින දිස්ත්‍රික්ක තුළ නිවාස වග (2012 සංඛ්‍යාලේඛන)

දේශීය වශයෙන් ගත් කල, නිවාස වල අවකාශීය ව්‍යාප්තිය තනි නිවෙස් වලින් සෑදුණු පොකුරු (ගම්බද ප්‍රදේශ වල) හෝ තීරු ආකාරයේ සංවර්ධනයන් වේ. නාගරීක ප්‍රදේශ වල පොදු ලක්ෂණය වන්නේ වඩා විශාල නිවාස පොකුරුය. බොහෝ විට නිවාස මාර්ග දෙපස පිහිටා තිබෙන අතර අනෙක් අවස්ථා වලදී මෙම නිවාස වලට පිවිසීමට පුද්ගලික හෝ පොදු පිවිසුම් මාර්ග පවතී. ප්‍රජාවෙන් බොහොමයකට පුද්ගලික සනීපාරක්ෂක සේවා (සමහර අවස්ථාවලදී පොදු සේවාද පවතී. උදා: වතු නිවාස) සහ ජලවිදුලි පහසුකම් පවතී. කඳුකර ප්‍රදේශයන්හි නගර වෙත පමණක් ජාතික ජල සම්පාදන අධිකාරිය මගින් ජලය සපයනු ලැබේ. ජනගහනයෙන් බහුතරය පොදු ජල සැපයුම් මගින් හෝ උල්පත්, ගංගා සහ ළිං ආදී පුද්ගලික ජල සැපයුම් මගින් යැපේ.


### 2.2.5 අදායම/ වියදම හා දුප්පත්කම

අදායම් මාර්ග නති පුද්ගලයන්ගේ හෝ ප්‍රජා වල සමාජයීය- ආර්ථික ලක්ෂණ මත බොහෝ වශයෙන් වෙනස් වන අතර එය ගොවිතැන, වතු ශ්‍රම බලකාය, අවිධිමත් අංශය, යැපුම් ගොවිතැන හෝ වාණිජ කෘෂිකාර්මික ගොවිතැන, පුහුණු හෝ නොපුහුණු ශ්‍රමයආදී ලෙස විවිධ වේ. පුද්ගලික අදායමින් සැලකිය යුතු කොටසක් ගෙවනු වගා මගින් ලැබෙන අතර වාණිජ බෝග (කුළුබඩු) සහ තේ (කුඩා තේ වතු හිමියන්) නිවාස මට්ටමින් වගා කරනු ලබයි. සැලකිය යුතු මට්ටමේ ශ්‍රම බලකායක් ප්‍රාදේශීය, දිස්ත්‍රික්ක සහ පළාත් පරිපාලන අංශ නියෝජනය කරයි. නුවර හා නුවර එළිය දිස්ත්‍රික්ක වල සංචාරක කර්මාන්තය හා ඒ ආශ්‍රිත රැකියා ද ජීවනෝපයක් ලෙස භාවිතා වේ. මැණික් ගැරීමේ කර්මාන්තය හා ඒ ආශ්‍රිත වෙනත් කර්මාන්ත රත්නපුර නගරයේ ප්‍රධාන අදායම් මාර්ගයක් වේ. 2016 සංඛ්‍යාලේඛන වලට අනුව නායයෑමේ ප්‍රවණතාවක් ඇති දිස්ත්‍රික්ක වල මධ්‍ය මාසික වියදම රුපියල් 35,000 සිට 60,000 දක්වා පමණ වේ. මධ්‍ය ගෘහස්ථ අදායම රුපියල් 20,000-30,000 පරාසයක වේ. ආදායම හා වියදම අතර වෙනසට හේතු වී ඇත්තේ ප්‍රජා විසින් තොරතුරු ලබා දුන් ආකාරයයි (රූපසටහන 12).



රූපසටහන 12: ශ්‍රී ලංකාවේ නායයෑමේ ප්‍රවණතාවක් පවතින දිස්ත්‍රික්ක වල මාසික මධ්‍ය අදායම් හා වියදම් තත්වය: 2016

මෙම දිස්ත්‍රික්ක වල බොහෝ ගම්බද ප්‍රජා තුල දුප්පත්කම පොදු ලක්ෂණයක් ව ඇත. නායයෑමේ ප්‍රවණතාවක් පවතින දිස්ත්‍රික්ක අතුරින් නුවර, කෑගල්ල, බදුල්ල, රත්නපුර සහ මොණරාගල යන දිස්ත්‍රික්ක වල දුප්පත් ජනතාව වැඩි ප්‍රතිශතයක් පෙන්නුම් කෙරේ.



රූපසටහන 13:නායයෑමේ ප්‍රවණතාවක් පවතින දිස්ත්‍රික්ක වල දරිද්‍රතා දර්ශකය සහ දිළිඳු පවුල් ඒකක ගණන .2016

### 2.2.6 සේවා පහසුකම් සහ සේවා වෙන ප්‍රවේශය

මේ සඳහා දේශීය මාර්ග පද්ධතිය, දුම්රිය මාර්ග, ප්‍රවාහන පද්ධති, විදුලිය, පුද්ගලික/කණ්ඩායම් හෝ ප්‍රජා ජල සැපයුම්, විදුලි සංදේශ රැහැන්, පාසැල්, සෞඛ්‍ය සේවා, බැංකු, වෙළෙඳසැල් සහ වෙනත් වාණිජ සේවා සහ පරිපාලන සේවා අයත් වේ.

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ තුළ, ජනතාවගේ මූලික ජීවන අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා සෞඛ්‍ය සේවා, පාසැල්, බැංකු හා ප්‍රාදේශීය වාණිජ සේවා, වන්දනාමාන කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය ස්ථාන (ජන වර්ගය අනුව බෞද්ධ පන්සල්, හින්දු කෝවිල්, මුස්ලිම් පල්ලි හා ක්‍රිස්තියානි පල්ලි) සහ සුසාන භූමි යන පොදු පහසුකම් සපයා දී ඇත. පැය කිහිපයකදී ලඟා විය හැකි දුරකින් පිහිටා ඇති ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් හෝ වෙනත් දිස්ත්‍රික්ක වලින් (නාගරික මධ්‍යස්ථාන පිහිටා ඇති) මෙම ප්‍රජා වෙත වඩා යහපත් සේවා ලබා ගැනීමට හැකියාව තිබේ.


කඳුකර ප්‍රදේශයේ නිබෙන සියළුම ගම්වල ජීවත් වන ප්‍රජාවන් සාපේක්ෂව හොඳ මාර්ග පද්ධතියකින් ද යම් අවස්ථා වලදී දුම්රිය මගින් ද එකිනෙකට සම්බන්ධ වේ. සැලකිය යුතු මට්ටමේ නිවාස ප්‍රමාණයක යතුරුපැදි හෝ ත්‍රී වීලර් වැනි පුද්ගලික ප්‍රවාහන පහසුකම් පවතී. ගම්බද ප්‍රදේශ වල සිට නගර මධ්‍යයන් වෙත යෑමට හා ඒමට, කාර්යාල හා පාසැල් වේලා වලදී පොදු බස් රථ ධාවනය වෙයි. මේ නිසා ජනයා හට තම අවශ්‍යතාවට සහ දැරිය හැකි මුදලට සරිලන පරිදි මිනිත්තු කිහිපයක සිට පැය කිහිපයක් දක්වා කාලයක් අතරතුර විවිධ මට්ටමේ සේවාවන් වෙත ලඟා විය හැක.

**2.2.7 ස්වභාවික ආපදා**

නිරිතදිග මෝසම සහ අත්තර් මෝසම් කාලවල ඇතිවන අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් ප්‍රේරණය වන නායයෑම් මෙම දිස්ත්‍රික්ක වල පවතින වඩාත්ම විනාශකාරී ආපදාව වෙයි. කෙසේ වෙතත් කළුතර, රත්නපුර, ගාල්ල හා මාතර යන දිස්ත්‍රික්ක වල ගංවතුර ඇති වීමද ජීවිත තර්ජන ඇති කරන ආපදාවක් බවට පත් වී තිබේ. අත්තර කාලගුණික තත්වයන්හිදී මෙම දිස්ත්‍රික්ක වෙත ගංවතුර හා නායයෑම් දෙකටම එකවර මුහුණ දීමට සිදුවන්නේ බරපතල ආපදා තත්වයක් ඇතිකරවමිනි. කාලගුණය හේතුවෙන් මෙම දිස්ත්‍රික්ක වල ඇතිවන වෙනත් ආපදා ලෙස අධික සුළං තත්වයන් හා අකුණු ගැසීම් දැක්විය හැකිය. බොහෝ නායයෑමේ ප්‍රවනතාවක් පවතින ප්‍රදේශ විසින් මුහුණ දෙන අවදානම් තත්වය වන්නේ නායයෑම් හා ගංවතුර දෙකම එකවර ඇතිවීම නිසා අධික ව්‍යසනයක් සිදු වීමත් ඒ සමඟම ප්‍රවේශ මාර්ග සියල්ල වැසී යාමත් ය. මේ හේතුවෙන් ජනතාවට මේ ප්‍රදේශ වලින් ඉවත් වීමේදී ද පීඩාවට පත් වූ ජනතාවට සහන සැලසීමේ කණ්ඩායම් වලට පැමිණීමේදී ද නොයෙකුත් බාධා ඇති වේ. රත්නපුර හා කළුතර යන දිස්ත්‍රික්ක වලට මෙය වඩා දැඩි අයුරින් බලපායි.

### 2.2.8 පරිපාලන ව්‍යුහය

කුඩාම අවකාශීය ඒකකය වන්නේ ගමයි. ගම්මාන කිහිපයක් එකතු වීමෙන් කුඩාම පරිපාලන ඒකකය වන ග්‍රාම නිලධාරී (GN) කොට්ඨාශයක් සෑදෙන අතර එය ග්‍රාම නිලධාරීවරයකු විසින් පාලනය වේ. සෑම නිවසකම සිටින පුද්ගලයෝගේ සියල්ලම පරිපාලනමය වශයෙන් ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශයට සම්බන්ධ වේ. ග්‍රාම නිලධාරීවරයා ප්‍රාදේශීය ලේකම් වෙත වගදන්තර සැපයිය යුතු අතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය පොදු ජනයා හා සම්බන්ධ කිරීමේ මූලික කර්තව්‍ය සිදු වන්නේ ග්‍රාම නිලධාරීවරයා හරහායි. ග්‍රාම නිලධාරී හරහා ජනතාවට මූලික සේවා සඳහා ප්‍රවේශය ලැබෙන අතර ගම් මට්ටමින් නිබෙන සහන හා සංවර්ධන වැඩසටහන් මගින් ඵල ප්‍රයෝජන ලබා ගැනීමට හැකි වේ. මෙම ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ එකතු වීමෙන් වඩා පුළුල් පරිපාලන ඒකකයක් වෙත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයක් නිර්මාණය වේ. ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරු විෂයභාර අමාත්‍යාංශ වල ප්‍රාදේශීය කාර්යාල සමඟ සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිදු කරයි.



දිස්ත්‍රික්කයක් තුළ ඇති ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ රාශියක් එකතු වී දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයක් නිර්මාණය වේ. මධ්‍යම රජයට පසුව නිබෙන දෙවන මට්ටමේ පරිපාලන කොට්ඨාශය වන්නේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කොට්ඨාශයයි. මධ්‍යම රජය මගින් පත් කරනු ලබන දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයෙක් මාර්ගයෙන් සෑම දිස්ත්‍රික් ලේකම් කොට්ඨාශයක්ම පාලනය වෙයි. දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයක ප්‍රධාන රාජකාරී වන්නේ මධ්‍යම රජය හා දිස්ත්‍රික් ලේකම් කොට්ඨාශ අතර සම්බන්ධීකරණය හා කාර්ය රූපසටහන 14: ශ්‍රී ලංකාවේ නායයෑමේ ප්‍රවණතාවක් ඇති දිස්ත්‍රික්ක වල පරිපාලන (දිස්ත්‍රික්ක හා ප්‍රාදේශීය) මායිම් සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම හා ඒවා අධීක්ෂණය කිරීම, පහල මට්ටමේ උප ඒකක වල ක්‍රියාකාරකම් වලදී ඔවුන්ට සහය දැක්වීම, අදායම් එකතු කිරීම සහ දිස්ත්‍රික්කය තුළ ඡන්ද සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිදු කිරීම දිස්ත්‍රික් ලේකම් වරයෙකුගේ රාජකාරී වේ.

## 3 වන පරිච්ඡේදය- පාරිසරික හා සමාජයීයනීති ව්‍යවස්ථා/ නියාමන රාමුව හා ආයතනික රාමුව

### 3.1 ජාතික මට්ටමේ රෙගුලාසි

#### 3.1.1 ජාතික පරිසර පනත (The National Environment Act - NEA)

ලංකාවේ මූලික පාරිසරික නීති ව්‍යවස්ථාව වන්නේ අංක 47 දරණ ජාතික පරිසර පනතයි. මෙම පනත මගින් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති වලින් ස්වභාවික පරිසරය, ස්වභාවික සම්පත්ද මෙන්ම මිනිස් පරිසරය ද ආරක්ෂා කෙරේ. මෙය නීතිගත කරනු ලබන්නේ මධ්‍යම පරිසර

අධිකාරිය (CEA) මගින්. අංක 47 වැනි ජාතික පරිසර පනත 1980 දී බලාත්මක වූ අතර, 1988 වසරේ දී සංශෝධිත අංක 56 දරණ ජාතික පරිසර පනත මගින් පාරිසරික බලපෑම් තක්සේරු කිරීම හා කළමනාකරණය සඳහා ද කාලීනව හා ක්‍රමානුකූල ලෙස පාරිසරික යෝග්‍යතා ලබා ගන්නා ආකරය පිළිබඳව ද රෙගුලාසි පනවා තිබේ.

මුළු රටෙහිම පරිසර කළමනාකරණය පිළිබඳ ව්‍යවස්ථාදායක රාමුව ජාතික පරිසර පනතෙහි අඩංගු වන අතර එහි ස්වභාවික සම්පත්, ධීවර සම්පත්, වනජීවී සම්පත, වනාන්තර, පාංශු සංරක්ෂණ, පාරිසරික ගුණාත්මකභාවය, පාරිසරික ආරක්ෂණය පිළිබඳව මෙන්ම ව්‍යාපෘති අනුමත කිරීමේදී පිළිපැදිය යුතු හා ක්‍රියාවලි යනාදිය පිළිබඳව ද සඳහන් වේ. ජාතික පරිසර පනතෙහි 23Y කොටසේ සඳහන් වන පරිදි අමාත්‍යවරයා මගින් පත් කරනු ලබන **ව්‍යාපෘති අනුමත කිරීමේ** ආයතනයක් හරහා සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා පාරිසරික යෝග්‍යතා ක්‍රියාවලි ක්‍රියාවට නංවයි. අදාල ව්‍යාපෘතියට අනුව පාරිසරික යෝග්‍යතාලබා ගන්නා අන්දම ජාතික පරිසර පනතෙහි “නියම කරන ලද ව්‍යාපෘති” පිළිබඳ සඳහන් වන 23CC හා 32 යන කොටස් වල අඩංගු වේ. අදාල ව්‍යාපෘතිය අගයීමෙන් අනතුරුව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය මගින් එම ව්‍යාපෘතිය “නියම කරන ලද” ව්‍යාපෘතියක්ද නැද්ද යන්න තීරණය කරයි. නියම කරන ලද ව්‍යාපෘති මගින් පරිසරයට වන බලපෑම මත මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය විසින් එම ව්‍යාපෘතිය සඳහා පාරිසරික යෝග්‍යතාවය ලබා ගැනීමේදී ගත යුත්තේ පාරිසරික ගැටළු තක්සේරුකරණ වාර්තාවක්ද පූර්ව පාරිසරික පරීක්ෂණ වාර්තාවක්ද යන්න හා මෙම පාරිසරික ගැටළු තක්සේරුකරණ වාර්තාව හෝ පූර්ව පාරිසරික පරීක්ෂණ වාර්තාව පරිපාලනය කිරීම සඳහා ව්‍යාපෘති අනුමත කිරීමේ ආයතනය වන්නේ කවුරුන්ද යන්න තීරණය කරනු ලබයි. නියම කරන ලද ව්‍යාපෘති සඳහා මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය මගින් හෝ ව්‍යාපෘති අනුමත කිරීමේ ආයතනය මගින් පාරිසරික ගැටළු තක්සේරුණය සහ පූර්ව පාරිසරික පරීක්ෂණය සඳහා අවශ්‍ය වන කාර්ය නිර්දේශ නිකුත් කරනු ලබයි. 1993 ජූනි 24 වන දින නිකුත් කළ අංක 772/22 දරණ අනිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයෙහි විෂය භාර ඇමතිවරයා විසින් ප්‍රකාශ කරන ලද නියම කරන ලද ව්‍යාපෘති (PP) සඳහා පමණක් පාරිසරික ගැටළු තක්සේරුකරණ ක්‍රියාවලිය බල පැවැත්වෙන බව ජාතික පරිසර පනතෙහි අංක 23 Z කොටසෙහි දැක්වෙයි. 1999 නොවැම්බර් මස 5 වෙනිදා නිකුත් කළ අනිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය මගින් නියම කරන ලද ව්‍යාපෘති ලැයිස්තුව සංශෝධනය කරන ලදී.

1993 ජූනි 24 වනදා නිකුත් කළ අංක 772/22 දරණ අනිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය හා එහි පසුකාලීන සංශෝධන මගින් ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කිරීම සඳහා වගකිව යුතු අනුමත කරන ආයතනය මගින් පාරිසරික යෝග්‍යතාවය ලබා යුතු බව සඳහන් වේ. AIBBහි ආයෝජන වැඩසටහන් විෂය පථයට අනුව ඊට මහාමාර්ග වල, දුම්රිය මාර්ග වල සහ පොදු ස්ථාන වල පවතින අස්ථාවර බැචුම් ව්‍යුහාත්මක ක්‍රම මගින් ස්ථාවර කිරීම ඇතුළත් වේ. කෙසේ වෙතත් මෙම පනතෙහි නායයෑම් අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘති ලැයිස්තුගත කර නොමැත. එම නිසා, මෙම ආයෝජන වැඩසටහන යටතේ පවතින ව්‍යාපෘති සඳහා පාරිසරික යෝග්‍යතාවය ලබා ගැනීම සඳහා පාරිසරික ගැටළු තක්සේරුකරණ හෝ පූර්ව පාරිසරික පරීක්ෂණ වාර්තා පිලියෙල කිරීමට අවශ්‍ය නොවේ.

කෙසේ වෙතත්, වනාන්තර ආඥාපනතේ (451 වන පරිච්ඡේදය) 1988 අංක 3 දරණ ජාතික උරුම වන භූමිපනත යටතේ නම් කර ඇති ප්‍රදේශයක හෝ ඒවායේ සීමාවේ සිට මයිලයක් දුරින් පිහිටන ස්ථානයක ද, පාංශු සංරක්ෂණ පනත මගින් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති ඕනෑම බාදනය විය හැකි ස්ථානයක ද රජයේ ඉඩම් ආඥාපනතට අනුව ඕනෑම ස්ථානයක පළල මීටර් 25කට වඩා ඉහල පොදු ගංගාවක ඉවුරේ සිට මීටර් 60ක දුරකින් ඉදි කිරීමේ කටයුතු කිරීම සඳහා අනුමැතිය අවශ්‍ය වේ. අවශ්‍ය යෝග්‍යතාවන් වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හෝ වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සහ මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය මගින් ලබා ගත යුතුය. ව්‍යාපෘති ප්‍රදේශයේ සංවේදීතාවය මත වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හෝ වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ඒ ඒ අදාල උප ව්‍යාපෘතිය සඳහා පාරිසරික ගැටළු



තක්සේරුකරණ හෝ පූර්ව පාරිසරික පරීක්ෂණ අධ්‍යයනයක් කරන ලෙස ඉල්ලීමක් කරනු ඇත.

නායයෑම් අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය ශ්‍රී ලංකා ජාතික රජය පනවන රෙගුලාසි වලට අවනතව ක්‍රියාත්මක කෙරෙනු ඇත. ඒ අනුව, අදාල ව්‍යාපෘති ක්‍රියා ජාතික පාරිසරික රෙගුලාසි වලට අනුව සිදු කෙරෙනු ඇත. මෙම ව්‍යාපෘතියට අදාල වන ප්‍රධාන රෙගුලාසිය වන්නේ ජාතික පරිසර පනතයි. ව්‍යාපෘති ක්‍රියාවන්ගේ ස්වභාවය අනුව වෙනත් අවශ්‍ය කරන උණුසුරක නීති ව්‍යවස්ථා ද මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා අදාල වේ.

### 3.1.2. විමෝචනය/ දූෂණය පාලනය සඳහා වන ජාතික පාරිසරික රෙගුලාසි

නායයෑම් අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා අදාල වන පාරිසරික සහ වෙනත් රෙගුලාසි පහත දක්වා ඇත.

**වගුව 2: විමෝචනය/ දූෂණය පාලනය සඳහා වන ජාතික පාරිසරික රෙගුලාසි**

	රෙගුලාසි	විෂය පථය	නියාමකයා
i.	ජාතික පරිසර පනතෙහි 32 & 23A, 23B වගන්ති යටතේ 2008 අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍ර නිවේදන අංක 1534/18 සහ අංක 1533/16 යටතේ ජාතික පාරිසරික ආරක්ෂණ හා ගුණාත්මක රෙගුලාසි	පරිසරයට මොනසම් හෝ අන්දමේ කසල හෝ විමෝචනයක් සිදුකිරීම මෙමගින් නියාමනය වන අතර ව්‍යාපෘති ක්‍රියාව අනුව පාරිසරික ආරක්ෂණ බලපත්‍රයක් ලබාගැනීමට අවශ්‍ය බව නියම කර ඇත.	මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය
ii.	1990 පෙබරවාරියේ අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍ර නිවේදන අංක 595/16 හි පළකරන ලද 1990 අංක 1 දරන ජාතික පාරිසරික (ආරක්ෂාව හා තත්වය) රෙගුලාසිය	ව්‍යාපෘති ක්‍රියා අතරතුර මිරිදිය ජලාශ්‍ර වලට අපජලය මුදා හැරීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රමිතීන් පනවයි <b>ව්‍යාපෘතිය මෙම විමෝචන තත්ත්ව වලට අනුකූල විය යුතුය.</b>	මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය
iii.	1994 අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍ර නිවේදන අංක 850/4 හි පළකරන ලද 1994 දෙසැම්බර් මස අංක 850/4 දරන ජාතික පාරිසරික (සංසරණ වායුගෝලීය ගුණාත්මක ප්‍රමිතීන් ) රෙගුලාසි සහ 2008 අංක 1562/22 දරන සංශෝධනය	ව්‍යාපෘති ක්‍රියා අතරතුර පරිසරයට වායු විමෝචනය කිරීම හා සම්බන්ධ ප්‍රමිතීන් ඉදිරිපත් කරයි. <b>ව්‍යාපෘතිය මෙම විමෝචන තත්ත්ව වලට අනුකූල විය යුතුය.</b>	මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය
iv.	1996 අංක 1 දරන ජාතික පාරිසරික (ශබ්දය පාලනය) රෙගුලාසි සහ එහි සංශෝධන	යෝජිත ව්‍යාපෘති ක්‍රියා අතරතුර අවසර ඇති උපරිම ශබ්ද මට්ටම නියාමනය කරයි <b>ව්‍යාපෘතිය මෙම තත්ත්ව වලට අනුකූල විය යුතුය.</b>	මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය
v.	යන්ත්‍ර ඝුත්‍ර, ඉදිරිකිරීම් කටයුතු සහ රථවාහන ගමනාගමනය නිසා	කම්පන වලින් විවිධ ආකාරයේ නිර්මිත ව්‍යුහ ආරක්ෂා කිරීමට පනවා ඇති භූ කම්පන සීමා	මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය

	ඇතිවන කම්පන තත්වයන් සඳහා වන අන්තර්කාලීන ප්‍රමිති, මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය		
vi.	2011 ජාතික පාරිසරික (රළුවාහන නලා) රෙගුලාසි අංක 1	යෝජිත ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් කටයුතු අතරතුර මහාමාර්ග වල හෝ වෙනත් මාර්ග වල මොනයම් හෝ රළු වාහනයක් භාවිතයේදී නිකුත් කෙරෙන නලා හඬට පැවතිය හැකි උපරිම හඬ මට්ටම නියාමනය කරයි. <b>ව්‍යාපෘති ක්‍රියාකාරකම් මෙම තත්ව වලට අනුව සිදු විය යුතු වේ.</b>	මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය
vii.	ජාතික පාරිසරික (නාගරික ඝන අපද්‍රව්‍ය) රෙගුලාසිය, 2009 අංක 1	යෝජිත ව්‍යාපෘති ක්‍රියාකාරකම් අතරතුර ජාතික මහාමාර්ගයක දෙපස හෝ අදාළ ප්‍රාදේශීය බලධාරීන් විසින් ඒ වෙනුවෙන්ම නම් කර ඇති ස්ථාන වල හැරුණු කොට වෙනත් ස්ථානයන් වෙත නාගරික ඝන අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම නියාමනය කරයි. <b>ව්‍යාපෘතිය මෙම තත්ව වලට අනුකූල විය යුතුය.</b>	මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය

**3.1.3. ස්වභාවික සම්පත් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වන ජාතික පාරිසරික රෙගුලාසි**  
පහත දැක්වෙන්නේ ස්වභාවික සම්පත් වලට අදාළව ඇති ජාතික ව්‍යවස්ථායි.

**වගුව 3: ස්වභාවික සම්පත් ආරක්ෂාව සඳහා වූ ජාතික පාරිසරික රෙගුලාසි**

	රෙගුලාසි	විෂය පථය	නියාමකයා
i.	තුරු ලතා ආරක්ෂණ පනත(FFPO) 1937 අංක 2, 1993 හා 2009 සංශෝධනය කරන ලදී	පනත විසින් නම් කර ඇති ජාතික රක්ෂිතයකට සැතපුම් එකක් දුරින් සිදු කරන ඕනෑම සංවර්ධන කටයුත්තක් සඳහා පාරිසරික යෝග්‍යතාවයක් ලබා ගත යුතු බව කියවෙන අතර ඉන් ශ්‍රී ලංකාවේ ගස්වැල් සහ සනා සිවුපාවන් ද ඔවුන්ගේ වාසභූමි ආරක්ෂා වීම, ශ්‍රී ලංකාවේ ජෛවවිවිධත්වය සුරැකීමට ඒවා අවභාවිතයෙන් වලක්වා ගැනීමට සහ ඊට අදාළ වන ඒ හා බැඳුණු වෙනත් කරුණු සඳහා සුරක්ෂිතතාවය සපයා දෙයි. <b>මෙම පනත යටතට වැටෙන රක්ෂිත ප්‍රදේශ වල ව්‍යාපෘතිය සිදු කෙරේ නම් ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාවට නැංවීමට ප්‍රථම දෙපාර්තමේන්තුවෙන් යෝග්‍යතාවය ලබාගත යුතුය</b>	වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව
ii.	1951 අංක 34 දරණ වනාන්තර පනත	දැව සඳහා ගස් කැපීම සහ ප්‍රවාහනය සහ ඊට අදාළ වෙනත් කරුණු ආදිය පාලනය කිරීම සඳහා වනාන්තර සහ වන සම්පත් සංරක්ෂණය, සුරැකීම සහ කළමනාකරණය සඳහා අදාළ වන නීති සම්පූර්ණතාවය කිරීමට සහ සංශෝධනය කිරීමට මෙම පනත පනවා ඇත. <b>(නම් කරන ලද/ නොලද) රක්ෂිත ප්‍රදේශ තුළ ව්‍යාපෘති ක්‍රියා සිදු කෙරේ නම් ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාවට නැංවීමට ප්‍රථම</b>	වනසංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව

		<b>දෙපාර්තමේන්තුවෙන් යෝග්‍යතාවය ලබාගත යුතුය</b>	
iii.	1951 අංක 9 දරණ ගස් කැපීම පිළිබඳ පනත. 1953 අංක 30 දරණ පනත මගින් සංශෝධනය කරන ලදී	රට තුළ නම් කරන ලද ශාඛ වර්ග (මූලික වශයෙන් එම නම් කරන ලද ශාඛ හිතුවමෙන් කපා දැමීම වැලැක්වීමට) කපා දැමීම තහනම් කිරීමට සහ පාලනය කිරීමට මෙම පනත යොදාගැනේ.  <b>පනතේ නම් කර ඇති ගස් වර්ග පවතී නම් සහ ඉවත් කිරීමට අවශ්‍ය වන්නේ නම් ගස් කපා දැමීම සම්බන්ධයෙන් දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයාගෙන් යෝග්‍යතාවය ලබාගත යුතු වේ.</b>	දිස්ත්‍රික් ලේකම්/වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව/ දැව සංස්ථාව
iv.	ජල සම්පත් මණ්ඩල පනත, 1964 අංක 29(සංශෝධනය), 1999 අංක 42	මෙම පනත ජලාශ වල සංවර්ධනය (සංරක්ෂණ හා භාවිතයට ගැනීමේ කටයුතු ඇතුළුව), ඇළ දොළ ගංගා සහ වෙනත් ජල සම්පත් දූෂණය වීම වැලැක්වීම, ජල සම්පත් පාලනය සහ පරිහරණයට අදාළ ජාතික ප්‍රතිපත්ති ගොඩනැගීම ආදිය පාලනය සහ නියාමනය කරයි.  <b>දූෂක විමෝචන තරයේ පාලනය කරමින් ව්‍යාපෘති ක්‍රියාකාරකම් මෙම පනතේ රෙගුලාසි පිළිපැදිය යුතුවේ.</b>	වාර්මාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය
v.	පස සංරක්ෂණය කිරීමේ පනත, 1951 අංක 25 සහ 1996 අංක 24 සංශෝධනය	මෙම පනත මගින්, පසෙහි එලදායී ධාරිතාව ඉහළ නැංවීමට, පාංශු බාදනය වලක්වාලීමට සහ අවම කිරීමට හායනය වී ඇති ඉඩම් යනානන්වයට පත් කිරීමට, පාංශු සම්පත සංරක්ෂණය කිරීමට සහ ගංවතුරෙන් ලවණතාවය හා භාෂ්මිකතාවය ඇතිවීමෙන්, වගුරු බිම් බවට පත්වීමෙන් හුම් ආරක්ෂාකර ගැනීමට සහ ඊට අදාළ ඒ හා බැඳුණු වෙනත් කරුණු උදෙසා නීති නියෝග පනවයි.  <b>මෙම ව්‍යාපෘතිය මෙම රෙගුලාසි යටතේ පනවා ඇති ක්‍රියාකාරකම් වලට බොහෝ සෙයින් අනුපූරක වේ.</b>	කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
	<b>රෙගුලාසි</b>	<b>විෂය පථය</b>	<b>නියාමකයා</b>
vi. 12	මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය විසින් විශේෂ ගැසට් නිවේදන යටතේ නම් කරන ලද පාරිසරික වශයෙන් සංවේදී ප්‍රදේශ	පාරිසරික වශයෙන් සංවේදී ප්‍රදේශ ලෙස නම්කර ඇති ප්‍රදේශ වල සිදුකෙරෙන ඕනෑම සංවර්ධන කටයුත්තක්, 1993.06.24 දින අංක 772/22 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍ර නිවේදන සහ එහි පසු සංශෝධන	මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය
vii. 13	1980 අංක 47 දරන ජාතික පරිසර පනතේ 24 (c) සහ 24 (d)	ඕනෑම පාරිසරික වශයෙන් වැදගත් තර්ජනයට ලක්ව ඇති හෝ පනත යටතේ පාරිසරිකව රක්ෂිත ප්‍රදේශ ලෙස නම් කර ඇති සුරක්ෂිත කිරීමේ ඉහළ අවශ්‍යතාවයක් සහිත ප්‍රදේශ ඇතුළත සිදුකරවන ඕනෑම සංවර්ධන ක්‍රියාවලියක්	මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය

viii.	14	පැළෑටි අරක්ෂා කිරීමේ පනත 1999 අංක 35	පෞච්ච ඉංජිනේරු ක්‍රමවේද වලට කණ්ඩා අස්ථාවර කිරීමේ කටයුතු සඳහා ශාඛ හෝ බීජ ලංකාවට ආනයනය කිරීමට අවශ්‍ය වේ නම්, කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා වෙනුවට කටුනායක ජාතික පැළෑටි නිරෝධායන සේවයේ අතිරේක අධ්‍යක්ෂකවරයා විසින් නිකුත් කරන ලද පැළෑටි ආනයනය කිරීමේ බලපත්‍රයක් යටතේ එහි කොන්දේසි වලට අනුකූලව එය සිදු කළ යුතුවේ.	කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
-------	----	--------------------------------------	---	-------------------------

**3.1.4 ව්‍යාපෘතියට අදාළ වෙනත් රෙගුලාසි**

**වගුව 4: ව්‍යාපෘතියට අදාළ වෙනත් රෙගුලාසි**

	රෙගුලාසි	විෂය පථය	නියාමකයා
i.	1976 අංක 36 වැනි පුපුරණ ද්‍රව්‍ය පනත	<p>ව්‍යාපෘතියට අදාළ පුපුරන ද්‍රව්‍ය යොදා ගැනෙන කාර්යයන් හා සම්බන්ධ කරුණු පාලනයට සහ රෙගුලාසි පැනවීමට</p> <p><b>පිපිරවීමේ කටයුතු අවශ්‍ය කෙරෙන වැඩබිම් වල පුපුරන ද්‍රව්‍ය භාවිතා කිරීමට ව්‍යාපෘතිය මගින් අවසර ගතයුතු වේ.</b></p>	ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය
ii.	1947 අංක 29 වැනි මහනගර සභා ආඥාපනත, 1939 අංක 61 දරන නගර සභා ආඥාපනත සහ 1987 අංක 15 ප්‍රාදේශීය සභා පනත 2010 වසරේ එහි සංශෝධනය	<p>රජයේ නීති සහ රෙගුලාසි වලට යටත් වන ප්‍රදේශයන්හි සිදු කෙරෙන මාර්ග, බෝක්කු, පාලම්, තොටුපළ, ජල මාර්ග සහ වෙනත් දේශීය ගමනාගමන ක්‍රම වැනි සමාජ-ආර්ථිකමය සංවර්ධන කටයුතු වලට අදාළ ක්‍රියාකාරකම් සහ ඊට අදාළ වන කම්කරු වාඩි, වැඩබිම් කාර්යාල යනාදිය සඳහා භූමිය ගුද්ධ කිරීම සහ එම ක්‍රමවේද යන මේ ක්‍රියාකාරකම් නියාමනය කිරීම සහ පාලනය කිරීම සිදුකරයි.</p> <p><b>ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාවට නැංවීම සඳහා අදාළ ප්‍රාදේශීය බලධාරීන්ගෙන් නගර සභාවෙන් සැලසුම්කරණ කමිටු අනුමැතිය අවශ්‍ය වනු ඇත.</b></p>	පළාත් පාලන සහ පළාත් සභා අමාත්‍යාංශය
iii.	1947 අංක 08 දරන රජයේ ඉඩම් ආඥා පනත	<p>ශ්‍රී ලංකාවේ රජයේ ඉඩම් ප්‍රතිපාදන සහ පවරාදීමේ කටයුතු සඳහා ද, එවන් ඉඩම් සහ වෙරළ අසබඩ භූමි කළමනාකරණය සහ පාලනය කිරීමට ද, වැටී සහ පොදු ආල දොළ වල ජලය භාවිතය සම්බන්ධයෙන් රෙගුලාසි පැනවීමට ද, වෙනත් අතීතී හෝ යෝජිත ව්‍යාපෘතියට අදාළ කාරණා වලට සම්බන්ධ අවශ්‍යතා සඳහා ද විධිවිධාන සලසන ආඥාපනතකි</p> <p><b>ව්‍යාපෘති ක්‍රියාකාරකම් රජයේ ඉඩම් තුළ සිදුවේ නම් ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා හරහා ඊට අවසර ගත යුතු වේ.</b></p>	ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව, ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා හරහා අයදුම්පත් යොමු කළ යුතුවේ.
iv.	1940 අංක 9 දරන පුරාවිස්තූ ආඥාපනත සහ එහි සංශෝධන	<p>ඕනෑම පුරාවිද්‍යාත්මක රක්ෂිතයකට ආසන්නයේ සිදුකෙරෙන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාකාරකම් මෙම පනතෙන් නියාමනය කෙරේ.</p> <p><b>ව්‍යාපෘති ක්‍රියාකාරකම් පුරාවිද්‍යාත්මක රක්ෂිතයකට බාධා සිදු කරයි නම් පුරාවිද්‍යා</b></p>	පුරා විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව

		දෙපාර්තමේන්තුවේ යෝග්‍යතාවය ලබාගත යුතුවේ. මෙම ව්‍යාපෘතියේදී පුරාවිද්‍යාත්මක රක්ෂිත අවහිර කිරීමක් සිදුවීමට හැකියාවක් නොමැති කරමිය.	
--	--	--	--

	රෙගුලාසි	විෂය පථය	වගුව 4 නවදුරටත් නියාමකයා
v.	2009 අංක 38 දරන සුරක්ෂිතතා සහ සෞඛ්‍ය පනත	කම්කරුවන්ගේ සුරක්ෂිතතාව කළමනාකරණය කිරීම සහ අනතුරු වැළැකීම	කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව (වෘත්තීය සෞඛ්‍ය කොමසාරිස්)
vi.	1862 230 පරිච්ඡේදයේ අංක 15 දරන කරදර ආඥාපනත	අසල්වැසි පදිංචිකරුවන් වෙත ව්‍යාපෘති ක්‍රියාකාරකම් නිසා බාධා සිදු නොවිය යුතුය.	පළාත් පාලන ආයතන

**3.1.5. මෙම ව්‍යාපෘතියට අදාළ භූමි වල අයිතිය සඳහා වන ව්‍යවස්ථාපිත රාමුව හා එම ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම**

මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා වන ඉඩම් බොහෝ විටෙක පුද්ගලික ඉඩම් හෝ රජයේ ඉඩම් වේ. පුද්ගලික ඉඩම් වල අයිතිකරු පෞද්ගලික පුද්ගලයෙකු වේ. ඉඩමේ හිමිකාරත්වය සඳහා වන ඔප්පු ඔවුන් සතුව පවතී. රජයේ ඉඩම් යනු විවිධ රජයේ ආයතන යටතේ පවතින ඉඩම් වේ. රජයේ ඉඩම් වල අයිතිය එම එක් එක් ආයතනය සඳහා වූ පනත් මගින් පාලනය වේ.

**යෝජිත නායයාම් අවදානම අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් වැදගත් වන ඉඩම් හිමි රාජ්‍ය ආයතන**

- i. මහාමාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය(RDA) යටතේ පවතින මාර්ග සංරක්ෂිත (1981) මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරී පනත මගින් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය පිහිටුවීම පිළිබඳවත් එහි බලතල, කාර්යභාරයන්, යුතුකම් සහ වගකීම් පිළිබඳවත් විධිවිධාන සපයයි. මෙම පනතේ II කොටසෙහි ‘මාර්ග සංවර්ධනය’ සඳහා භූමි වෙන්කර ප්‍රකාශයට පත්කිරීම ඇතුළත් වන අතර පනත යටතේ ඉන් අදහස් කෙරෙන්නේ නව මාර්ග ඉදිකිරීම හා පවතින මාර්ග නඩත්තු කිරීම හෝ වැඩිදියුණු කිරීම (වැඩිදියුණු කිරීම යන්නට ඕනෑම මාර්ග පුළුල් කිරීමක්, මට්ටම් කිරීමක්, අඩි පාරවල් සකස් කිරීමක්, දුහුවිලි අවම කිරීමට ප්‍රතිකර්ම යෙදීමක් හෝ සාමාන්‍ය නඩත්තු කිරීමේ කටයුතු වලට ඔබ්බෙන් ඇති වෙනත් ඕනෑම කාර්යයක් ඇතුළත් වේ යැයි සැලකේ) යනාදියයි.
- ii. වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ පවතින රක්ෂිත වනාන්තර
- iii. වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ පවතින වනජීවී රක්ෂිත
- iv. වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ පවතින ගංගා රක්ෂිත හෝ දිස්ත්‍රික් ලේකම් යටතේ පවතින රජයේ ඉඩම්
- v. ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිසම යටතේ පවතින ඉඩම්
- vi. නිවාස සංකීර්ණ සඳහා නිදහස් කළ රජයේ ඉඩම්; ජයභූමි හා ස්වර්ණභූමි ඔප්පු මගින්

**පුද්ගලික ඉඩම්:**

තනි පුද්ගලයන්ට හෝ සාමාජිකයන් කිහිප දෙනෙකුට අයිති වන ඉඩම් මීට ඇතුළත් වේ. සමාගම් වලට අයිතිය තිබෙන ඉඩම්ද පවතී. තේ හා රබර් වගා භූමි වල අයිතිය බොහෝ විට පෞද්ගලික ආයතන සතු වේ.

**වෙනත් අයිතීන්:**

**පන්සල් හා දේවාලගම් පනත යටතේ හිමිකාරත්වය පවතින ඉඩම්**

1931 අංක 19 වැනි බෞද්ධ විහාර දේවාලගම් ආඥා පනත: මෙම ආඥාපනතේ විෂය පථයට යටත් වන පන්සල් සතු දේපල පත් කරන ලද විශ්වසදායකයන් පිරිසක් විසින් කළමනාකරණය කිරීමට පවරයි. වෙනත් කරුණු වලට අමතරව, මෙම පනතේ, පන්සල් හා දේවාල සතු ඉඩම්, පොදු කටයුතු සඳහා පවරා ගන්නා විට ඒවායෙහි භාරකරුවන් හට වන්දි ලබා ගැනීමට ඇති අයිතිය පිළිබඳවද සඳහන් වෙයි.

**3.1.6. 1950 ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ පනත හා පසුකාලීන සංශෝධන හා රෙගුලාසි**

1950 ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ පනතෙන් පොදු අරමුණු සඳහා ඉඩම් හා සේවා පවරා ගැනීම මෙන්ම ඒවා සම්බන්ධ සහ ඊට අදාළ වන කාරණා පිළිබඳ කියවේ. ඉඩම් වල, ගොඩනැගිලි හා බෝග වලට ඇති වෙළඳපොළ වටිනාකමට අනුව වන්දි මුදල් ගෙවන ආකාරය පිළිබඳව එහි සඳහන් වෙයි. දැනට පවතින පනතෙහි සංශෝධන කිහිපයක්ම සිදු වී තිබෙන අතර නවතම සංශෝධනය 1986 දී කරන ලද සංශෝධනයයි. මෙම පනතට 2008 දී ප්‍රතිශෝධන සිදු කරනු ලැබූ අතර එය 2009 ජනවාරි 20 වන අඟහරුවාදා අංක 1585/7 දරණ ගැසට් පත්‍ර නිවේදනය මගින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී. මෙම ප්‍රතිශෝධනයෙන් නැවත පදිංචි කිරීම් සැලසුම්කරණයට සැලකිය යුතු බලපෑමක් තිබෙන්නේ එහි “නැවත ඉදිකිරීමේ වියදම” පිළිබඳ සඳහන් කෙරෙන බැවිනි. ශ්‍රී ලංකාව සිදු කරනු ලබන සියලුම සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා ඉඩම් පවරා ගැනීමේ අයිතිය දිස්ත්‍රික් ලේකම් සතු වේ.

**3.1.7 අවතැන් වූ ප්‍රජාව නැවත පදිංචි කිරීම සඳහා වන රෙගුලාසි**

ශ්‍රී ලංකාවේ 2001 ස්ව කැමැත්තෙන් තොරව නැවත පදිංචි කිරීමේ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය නම් ප්‍රතිපත්තියක් තිබේ. මෙම ප්‍රතිපත්තිය මගින් ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේදී සිදු විය හැකි විකලතා සැලකීමට ගෙන ඇති අතර එහි අරමුණ වී ඇත්තේ ස්ව කැමැත්තෙන් තොර නැවත පදිංචි කිරීම් අවම කිරීමට හැකි සෑම උත්සාහයක්ම ගැනීම හා එය නොවැලැක්විය හැකි නම් විපතට පත් ජනතාවට ඔවුන්ගේ නව ජීවන රටාවට හුරු වීම සඳහා උදව් කිරීම වේ. ඉහත ප්‍රතිපත්තියෙහි නැවත පදිංචි කිරීම සඳහා පහත සඳහන් මූලික කරුණු ඇතුළත් වන පරිදි නැවත පදිංචි කිරීමේ සැලැස්මක් ක්‍රියාවට නැංවීමේ වගකීම ඉදිරිපත් කෙරේ. ඒවා නම් i) ජනතාව සඳහා වන අව බලපෑම් ඉවත් කළ හැකි හෝ අවම කළ හැකි වෙනත් විකල්ප සෙවීම; ii) ඉඩම් හිමිකාරත්වයක් නොමැති පුද්ගලයින්ට වන්දි ලබා දීම; iii) අවතැන් වූ ජනතාව හා ඔවුන්ගේ සත්කාරක ප්‍රජාව සඳහා නැවත පදිංචි කිරීම සම්බන්ධ විකල්ප පිළිබඳ උපදෙස් ලබා දීම; iv) අවතැන් වූ ජනතාවේ සහ ඔවුන්ගේ සත්කාරක ප්‍රජාවෙහි සාර්ථක සමාජයීය හා ආර්ථිකමය ඒකාබද්ධතාවයක් ඇති කිරීම; සහ v) අවතැන් වූ ජනතාව සඳහා පූර්ණ සමාජයීය හා ආර්ථික පුනරුත්ථාපනයක් ලබා දීම යනාදියයි. කෙසේ වුවද, මෙම නිර්දේශ සැබෑ අවස්ථා වලදී ක්‍රියාත්මක වීම, ව්‍යාපෘතිය හෝ එහි ස්වභාවය මත බෙහෙවින් රඳා පවතින වන බවක් පෙනේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති වලදී ස්ව කැමැත්තෙන් තොරව නැවත පදිංචි කිරීම සිදු වී ඇත. කඩිනම් මහවැලි සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය, ජල විදුලි ව්‍යාපෘති සහ මාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘති වැනි ප්‍රධාන ගංගාදෝණි ව්‍යාපෘති වලදී ද සිදු වී ඇත්තේ ස්ව කැමැත්තෙන් තොරව නැවත පදිංචි කිරීමයි. මේ හේතුවෙන් බලපෑමට පත් ජනතාව වෙත විවිධ සමාජයීය බලපෑම් එල්ල වී ඇති අතර සමහර සිදුවීම් පරම්පරා ගණනාවක් ගත වන තුරු ද විසඳී නොමැත. කෙසේ වුවද, වර්තමානයේ සිදු කරනු ලබන නැවත පදිංචි කිරීමේ වැඩසටහන් වලදී බොහෝ සමාජයීය බලපෑම් සැලකිල්ලට ගනු ලබන අතර විශාල වන්දි ලබා දීම මගින් ඇති විය හැකි අව බලපෑම් අවම කර ගැනීමට ක්‍රියා කර ඇත.

**ජල සම්පත්, වාරිමාර්ග හා අපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය මගින් ස්වභාවික ආපදා හේතුවෙන් අවතැන් වූ ජනතාව සඳහා නැවත පදිංචි කිරීම සඳහා වන ක්‍රමෝපායන් සකස් කර ඇති අතර ඒවා 2016 සිට ක්‍රියාවට නැංවේ.** පහත සඳහන් වන්නේ නායයෑම් ආපදා හේතුවෙන් අවදානමට ලක්ව ඇති/විපතට පත් පවුල් සඳහා අමාත්‍යාංශය මගින් නිර්දේශ කරනු ලැබූ නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාපටිපාටියයි.

ප්‍රමුඛතා පදනම මත නැවත පදිංචි කිරීම සඳහා පවුල් තෝරා ගැනේ. මේ අනුව, මුල් ප්‍රමුඛතාවය දෙනු ලබන්නේ නායයෑම් මගින් තම නිවාස සම්පූර්ණයෙන්ම හෝ අර්ධ වශයෙන් හානි වූ පවුල් වෙතයි. නාය හිස ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ තිබෙන නිවාස වලට හා ඉරි තැලීම් වලට ලක් වූ නිවාස වලට දෙවන ප්‍රමුඛතාව ලබා දෙයි. නාය ගලන මාර්ගයේ හා සුන්බුන් තැන්පත් වන ප්‍රදේශයේ පිහිටා ඇති නිවාස වලට තෙවන ප්‍රමුඛතාව ලබා දෙයි.

නායයෑම් මගින් විපතට පත් ප්‍රමුඛතා 1 හා 2 හි සඳහන් පවුල් සඳහා නැවත පදිංචි කිරීමේ අනිවාර්ය වේ. මීට අමතරව NBRO විසින් අධි අවදානම් ලෙස නම් කරන ලද පවුල්ද නැවත පදිංචි කිරීමේදී වැඩි ප්‍රමුඛතාවක් සහිත ලෙස සලකනු ලැබේ.

පහත සඳහන් වන්නේ නැවත පදිංචි කිරීමේ විකල්පයි.

- i. ඉඩමක් සහ නිවසක් මිලදී ගැනීම සඳහා රුපියල් මිලියන් 1.6ක්
- ii. ඉඩමක් මිලදී ගැනීමට රුපියල් මිලියන 0.4ක් හා නිවසක් ඉදි කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 1.2ක්
- iii. රජය විසින් ඉඩමක් ලබා දීම සහ නිවසක් ඉදිකිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 1.2ක් ලබා දීම

මෙම ක්‍රියාවලියේදී නායයෑම් නිසා විපතට පත් වූ ජනතාව දැනුවත් කිරීම හා උපදෙස් ලබා දීම තරයේ නිර්දේශ කරනු ලබන අතර එම ජනතාව ඉඩමක් මිලදී ගෙන නිවසක් තැනීම සඳහා යොමු කිරීමට දිරිමත් කරයි. නිවාස සෑදීම සඳහා රජයේ ඉඩම් ලබා දුනහොත්, ඉදිකිරීම් සිදුකිරීමට ප්‍රථම NBRO නිර්දේශ වලට අනුකූලව සුදුසු ඉඩම් තෝරා ගැනීම, ඉඩම් කට්ටි කිරීම, ජලපරිවහනය ක්‍රමවත් කිරීම, බාදනය අවම කිරීම වැනි ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුය. එමෙන්ම නිවාස සැලසුම් කිරීම හා ඉදිකිරීම ද NBRO නිර්දේශ වලට අනුකූලව සිදු විය යුතුය. මුදල් වාරික වශයෙන් ලබා දෙන අතර ඉඩම මිලදී ගැනීම සඳහා රුපියල් මිලියන 0.4ක් මූලිකව ලබා දී වාරික 4කින් නිවස සෑදීම සඳහා මුදල් ලබා දේ. ආපදා ප්‍රත්‍යාස්ථ නිවාස සෑදීම සඳහා අවශ්‍ය තාක්ෂණික උපදෙස් හා දැනුවත් කිරීම් NBRO මගින් ලබා දීමට උපදෙස් ලබා දී තිබේ.

**3.1.8 ආදිවාසී ජනතාවගේ අයිතීන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වන ක්‍රියාමාර්ග**

ආදිවාසී ජනතාව යනු කවුරුන්ද යන්නට විශ්වීය අර්ථ දැක්වීමක් නොමැත. නමුත් පහත සඳහන් ලක්ෂණ සහිත ප්‍රජා ආදිවාසීන් ලෙස සාමාන්‍යයෙන් සලකනු ලැබේ. ඔවුන් රටෙහි ප්‍රධාන සංස්කෘතියට සාපේක්ෂව කුඩා ජනගහනයක් වේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔවුන්ට තමන්ටම ආවේණික භාෂාවක් ඇත. ඔවුන් තවමත් භාවිතා කරන තමන්ට අවේණික සංස්කෘතික සම්ප්‍රදායන් පවතී. ඔවුන් සතුව ඔවුන්ගේම ඉඩම් හා භූමි පවතින අතර ඔවුන් ඒවා සමඟ අවේණික ක්‍රම මගින් බැඳී පවතී.

ශ්‍රී ලංකාවේ අපට එවැනි එක් ප්‍රජාවක් දැක ගත හැකි අතර ඔවුන් ‘වැද්දන් හෝ වන්නි මිනිසුන් (වනාන්තරයේ වාසය කරන්නන්)’ ලෙස හඳුන්වයි. මෙම වැදි ප්‍රජාව පිළිබඳව තිබෙන විධිමත් සාහිත්‍යය ඉතාම අල්පය. මෙම ප්‍රජාව පිළිබඳව සඳහන් වන පළවන වාර්තාව ලැබෙන්නේ 1911 දී සෙලිග්මාන්ස් විසින් සිදු කරන ලද වැද්දන් පිළිබඳ වූ මානව විද්‍යා අධ්‍යයනයෙනි. කතුවරයාට අනුව මෙම ප්‍රජාව මහවැලි හා ගල්ඔය ගංගාද්‍රෝණි ආශ්‍රිතව රටෙහි මධ්‍යම කඳුකරය හා ඊසාන ප්‍රදේශ අතර වාසය කරමින් සිට ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ ප්‍රේම කුමාර ද සිල්වා, අසින ජී. පුංචිහේවා යන අය විසින් 2010 වර්ෂයේදී වැදි ප්‍රජාව පිළිබඳව කරන ලද සමාජයීය-මානව විද්‍යා පර්යේෂණයට අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ වැද්දන් වර්ෂ සිය දහස් ගණනක සිට මෙම දිවයිනේ මුල් වැසියන් ලෙස වාසය කර ඇති බව පෙනේ. වැද්දන්ගේ වංශානුකූල අවුරුදු 30000කට වඩා ඇතට දිව යන අතර අවුරුදු 2500කට පෙර විජය රජු පැමිණීමට පෙර සිටම වැද්දන් මෙහි සිට ඇති බවට ඇතමෙක් විශ්වාස කරයි. වැද්දන්ගේ උරුමය අවුරුදු 34,000කට වඩා ඇතට අතීතයට දිවයන බව තහවුරු කිරීම සඳහා ප්‍රමාණවත් තරම් සාධක පවතින බව පර්යේෂණ වාර්තා වල පැවසේ (ද සිල්වා 1972 සහ ධර්මදාස 1990). වර්තමාන වැද්දන්ගේ මුතුන්මිත්තන් විය හැකි බලන්ගොඩ මානවයාගේ (බලන්ගොඩ මානවයා හෝ උප විශේෂයක් වන හෝමෝ සේපියන් බලන්ගොඩෙන්සිස්) සහ විජය රජුන්ට පෙර සමය පිළිබඳව අධ්‍යයනයන් සිදු කර ඇත. ගෝලීය මට්ටමින් ගත් කල, ඉන්දියාව, ඔස්ට්‍රේලියාව, දකුණු හා උතුරු ඇමරිකාව සහ ලෝකයේ වෙනත් ප්‍රදේශ වල ආදිවාසී ජනතාව පිළිබඳව සිදු කර ඇති පර්යේෂණ වල ප්‍රතිඵල වලට අනුව, ශ්‍රී ලංකාවේ වැද්දන් වැනි ස්වදේශීය ආදිවාසීන් අවුරුදු 20,000ක් හෝ 30,000 ක් පමණ කාලයක සිට ජීවත් වී ඇති බව තවදුරටත් සාධාරණීකරණය කෙරේ.

ආදි කාලීන වැද්දන් දඩයම් කර ජීවත් වූ අතර ඔවුන් සම්පූර්ණයෙන්ම කැලෑවෙහි ජීවත් විය. පිරිමින් සාමාන්‍යයෙන් ඉනෙන් පහලට පමණක් ඇඳුම් ඇඳි අතර ඔවුන්ගේ රැවුල් පපුව දක්වා වටනු ලැබීය. එමෙන්ම ඔවුන් පොරවක් හා දුන්නක් මඟින් සන්නද්ධව සිට ඇත. වැදි ජනයා ඔවුන්ට අවේණික වූ වැදි භාෂාව කථා කරයි. ඔවුන් දුෂ්කර වනාන්තර ගම් වල හෝ වැසි වනාන්තර (වියලි මිශ්‍ර සදාහරිත මෝසම් වනාන්තර) ආශ්‍රිතව ජීවත් වී ඇත.

කෙසේ වුවද, වෙනත් ආදිවාසීන්ට සාපේක්ෂව, පුරාණ කාලයේ සිටම වැදි ජනයා රටෙහි කලින් කලට සිදු වූ ස්වභාවික, දේශගුණික, සමාජ දේශපාලනික වෙනස් වීම් වලට හොඳින් හැඩ ගැසී ඇත. 2010 වැනි මැන කාලයේදී සිදු කරන ලද පර්යේෂණ වලට අනුව සිංහල ප්‍රජාව, බෞද්ධ බලපෑම, ඉන්දියාවෙන් පැමිණි ආක්‍රමණිකයන්, බ්‍රිතාන්‍ය පාලකයන්, ගල්ඔය හා මහවැලි සංවර්ධන වැනි විවිධ ගංගාද්‍රෝණි සංවර්ධන වැඩසටහන්, නියං සහ සාගත, වනාන්තර එළි කිරීම්, කෘෂිකර්මාන්තය නවීකරණය වීම සහ දෙමළ ඊළාම් අර්බුදය වන් බාහිර සාධක හේතුවෙන් වැදි ජනයා විශාල ලෙස පීඩනයට භාජනය වූ බව පෙන්වුම් කරයි. මේ සියල්ල හේතුවෙන් වැදි ජනයා සතුව තිබූ ස්වයං අන්‍යායතාවය කෙමෙන් අඩුවී යමින් ඔවුන් තම මුල් වාසස්ථාන අතහැර ආරක්ෂිත ප්‍රදේශ කරා සංක්‍රමණය වීමට පෙළඹී ඇත. වඩා යහපත් සමාජ පිළිගැනීමක් සඳහා ඔවුන් ප්‍රධාන වාර්ගික ප්‍රජා (සිංහල සහ දෙමළ) සමඟ මුඛ්‍යධාරාගත වී ඇති අතර ඒ සඳහා රජවරුන් සඳහා සේවය කිරීම, ප්‍රධාන ප්‍රජා වල සංස්කෘතීන්ට පුරුදු වීම සහ වෙනත් ප්‍රජාවන් සමඟ විවාහ කටයුතු සිදු කිරීම වැනි ක්‍රමවේදයන්ට අනුගත වී ඇත. ගංගාද්‍රෝණි ව්‍යාපෘති, වනාන්තර එළි කිරීම සහ වනාන්තර සහ වනජීවී සංරක්ෂණ නීති ආදිය, වැදි ජනතාවගේ සාම්ප්‍රදායික ජීවන රටාව සඳහා විශාල බලපෑමක් සිදු කර ඇත. මෙම නීති මඟින් දඩයම් කිරීම හා මස් එකතු කිරීම නීතිවිරෝධී ලෙස නම් කර ඇති බැවින් වැදි ජනයා දඩයම් කිරීම අතහැර ගොවියන් මෙන් ජීවත් වීමට පෙළඹී ඇත. වැදි ජනයාගේ සාම්ප්‍රදායික දඩයම් ජීවිකාව, මස් කර්මාන්තය උදෙසා දඩ සතුන් මැරීමට විශාල වශයෙන් අවහේන වීම හේතුවෙන් රජය මෙම නීති පිළිබඳව තදින් ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලදී. අතීතයේදී වැදි ජනතාව ඉතා දුප්පත් හා නුගත් වූ හෙයින් ඔවුන්ගේ දිළිඳු බව තුරන් කිරීමට හා නිදහස් අධ්‍යාපනයක් ලබා දීමට ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් විවිධ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරන ලදී.

ආදිවාසීන්ගේ අන්‍යායතාවය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා විශේෂිත නීතියක් නොමැති වුවත් එක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික රටක් වශයෙන් 1957 ආදිවාසී ජනතා සම්මුතිය හා නිර්දේශය යන්තට අදාලව වැදි ජනයා සඳහා ඇති අයිතීන් සුරක්ෂිත කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව බැඳී සිටී. ලෝකයේ සිටින ආදිවාසීන් වෙනුවෙන් වූ ප්‍රථම අන්තර්ජාතික දශකය 1993 දෙසැම්බර් 21 වන දින 48/163 දරණ ප්‍රඥප්තිය මඟින් එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලයෙන් ප්‍රකාශයට පත්



කරන ලදී. මෙම ප්‍රඥප්තියට අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ වැදි ජනසාද ඇතුළත්ව 1995 සිට 2004 දක්වා ලෝකය පුරා සිටින මිලියන 300 කට වැඩි ආදිවාසී ජනතාවගේ තත්වය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට මහා මණ්ඩලය කැපවී තිබෙන බව ප්‍රකාශ කර ඇත. මෙම සම්මුතියට අනුව වැදි ජනසාගේ ස්වයං අන්‍යන්‍යතාවය සඳහා සැලකිය යුතු බලපෑමක් සිදු වුවද, ලෝකයේ වෙනත් ආදිවාසීන් ද මුහුණ දෙන පොදු කාරණා හේතුවෙන් ඔවුන්ගේ ස්වයං අන්‍යන්‍යතාවය නැති වී යමින් පවතී.

ජන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය, නිදහස් අධ්‍යාපනය, රාජ්‍ය අංශයේ රැකියා අවස්ථා සහ ඔවුන්ගේ සංස්කෘතික ඉසව් සඳහා රජයේ සහය ලබා ගැනීම වැනි සේවා සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ වැදි ජනතාවට සමාන අයිතිවාසිකම් පවතී. ආදිවාසීන්ගේ සංස්කෘතික අංග සංචාරක ආකර්ෂණයක් වන අතර මෙය ප්‍රජාව සඳහා අදායම් මාර්ගයක් බවටද පත් වී ඇත.


1911 දී (බ්‍රිතන්‍ය පාලන සමයේ දී), 2010 හා වර්තමානයේ වැදි ජනතාවගේ ව්‍යාප්තිය 15 සහ 16 රූපසටහන් මඟින් දැක්වේ. ආදිවාසී ජනතා සඳහා වන මධ්‍යස්ථානයක් වන “ආදිවාසී කේන්ද්‍රයට” අනුව වර්තමානය වන විට ඔවුන් ගම්මාන 62ක වාසය කරයි. මෙම ව්‍යාප්තියට අදාළ වන ස්ථාන 147 සඳහා සිදුකළ සමාජ සමාලෝචනයෙන් ඒ ස්ථාන කිසිවක් වැදි ජනතාව හා මැදිහත් නොවේ. එම නිසා, මෙම ව්‍යාප්තිය AIIB හි ESS3 නම් වර්ගීකරණය යටතට නොගැනේ.

# MAHAVEDIRATA (The Vedda Country): According to the Seligmann, C.G. & Seligmann B.Z. (1911).



- Boundaries:
- 01. Bounded on the West by the Mahaweliganga
  - 02. Badulla - Batticaloa Road is bounded to the Southern limits
  - 03. Eastern limit is the Coast

These defined it includes the greater part of the Eastern province, about a fifth of Uva and a small portion of that part of the North Central Province known as Thamankaduwa.



Source:  
Seligmann, C.G. & Seligmann, B.Z. (1911),  
The Veddas, England, Cambridge University Press.

anandage@yahoo.com

රූපසටහන 15: 1911 දී වැදි ජනතාවගේ ව්‍යාප්තිය

# Current Wedda's Settlements of Sri Lanka




No	GND Name
1	Dambana
2	Rathugala Henebedda
3	Pollebedda
4	Hennanigala South
5	Hennanigala North
6	Ellew e a
7	Yakkure
8	Dalukana
9	Kudaw ew a
10	Ginidamana
11	Mahaw ew a
12	Sew anapitiya
13	Kirimichchi
14	Mathurankernikulam
15	Kathiraveli
16	Uppooral

### Legend

- SL Boundry
- Landslide Prone District
- GN Division of Wedda's Settlements

Source - Socio- Anthropological Research Project on Vedda Community in Sri Lanka  
By Premakumara De Silva Asitha G PUNCHIHEWA - August 2011

1:1,600,000



රූපසටහන 16: 2010 දී වැදී ජනසාගේ ව්‍යාප්තිය

### 3.2 යෝජනා නායයෑම් අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා බලපාන AIB හි පාරිසරික හා සමාජීය සුරැකිතා විධිවිධාන

ආයෝජන ව්‍යාපෘති මූල්‍යකරණය හරහා AIB බැංකුව විසින් ආධාර සපයන ව්‍යාපෘති සඳහා පැවතිය යුතු **අනිවාර්ය අවශ්‍යතා** ආයෝජන ව්‍යාපෘති මූල්‍යකරණය සඳහා වන පාරිසරික හා සමාජීය ප්‍රතිපත්තියෙන් දක්වා තිබේ. මේ සඳහා, බැංකුව විසින් විශේෂිත පාරිසරික හා සමාජීය තත්ව (ESS) ප්‍රධාන සංරචක 3ක් යටතේ (පහත විස්තර කර ඇති පරිදි) හඳුන්වා දී ඇත. මෙම සංරචක සැලසුම් කර ඇත්තේ බැංකුව මගින් ආයෝජනය කරනු ලබන ව්‍යාපෘති වල පාරිසරික හා සමාජීය අවදානම හා බලපෑම් ඉවත් කිරීමට, අඩු කිරීමට හෝ අවම කිරීමට හැකි වන පරිදියි. **යොමුව:** පාරිසරික හා සමාජීය රාමුව, ආසියානු යටිතලපහසුකම් ආයෝජන බැංකුව, 2018 පෙබරවාරි

බැංකුව මගින් ව්‍යාපෘතිය අනුමත කරන අවස්ථාව වන විට ව්‍යාපෘතියේ අඩංගු වන වැඩසටහන් හා ක්‍රියාකාරකම් වල විස්තර හඳුනාගෙන නොමැති වීම හේතුවෙන් **පාරිසරික හා සමාජීය කළමනාකරණ රාමුවක්** බැංකුව විසින් ඉල්ලා සිටී. මෙහි අරමුණ වන්නේ පහත සඳහන් කාරණා වලට අනුකූලව මෙහි ක්‍රියාකාරකම් ඇගයීමට ලක් වන බව සහ ක්‍රියාවට නැංවෙන බව තහවුරු කර ගැනීමයි.

---

**ESS 1:** අවදානම් සහ බලපෑම් වලට අදාළ වන **පාරිසරික හා සමාජීය ඇගයීමක් සිදු කරමින්** ඒවා වළක්වා ගැනීමට, අවම කිරීමට හිලවු කිරීමට හෝ ඒවා සඳහා හානිපූරණයට කටයුතු කිරීම. **මෙම අංශය නායයෑම් අවදානම අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතියට අදාළ වේ.**

**ESS 2:** මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් අකමැත්තෙන් සිදු කරනු ලබන නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්‍රමවේදයකට යෑමට සිදු වුවහොත් එය තක්සේරු වාර්තාවේ සමාජීය කොටසේදී ESS 2 හි සඳහන් වන පරිදි ඉතා ගැඹුරින් සාකච්ඡා කළ යුතුය. සේවාදායකයා විසින් ස්වයංව සිදු කෙරෙන නැවත පදිංචිවීම නැවත පදිංචි කිරීමේ සැලසුමක හෝ නැවත පදිංචි කිරීමේ සැලසුම්කරණ රාමුවක දී ආවරණය කෙරෙන අතර, **එය වියුක්ත ලියවිල්ලක් ලෙස හෝ ඇගයුම් වාර්තාවේ ඇමුණුමක් ලෙස හෝ අනන්‍යව හඳුනාගත හැකි අංගයක් ලෙස වාර්තාවට එකතු කර බැංකුව වෙත බාරදෙනු ලැබේ. මෙම අංශය නායයෑම් අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ අදාළ විය හැක.**

**ESS 3:** මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් ආදිවාසී ජනයාට බලපෑමක් සිදු වේ නම් එය තක්සේරු වාර්තාවේ සමාජීය කොටසේදී ESS 3 හි සඳහන් වන පරිදි ඉතා ගැඹුරින් සාකච්ඡා කළ යුතුය. සේවාදායකයා විසින් ස්වදේශීය ජනයා වෙත එල්ල වෙන බලපෑම් ස්වදේශීය ජනතා සැලසුමක හෝ ස්වදේශීය ජනතා සැලසුම්කරණ රාමුවක ආවරණය කරන අතර **එය වියුක්ත ලියවිල්ලක් හෝ ඇගයුම් වාර්තාවේ ඇමුණුමක් හෝ අනන්‍යව හඳුනාගත හැකි අංගයක් ලෙස වාර්තාවට එකතු කෙරෙන්නක් වේ. මෙය නායයෑම් අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ අදාළ නොවේ.**

---

### 3.3 අඩුලුහුඬුතා විශ්ලේෂණය හා එම අඩුලුහුඬුතා මඟ හරවා ගැනීමට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග

#### 3.3.1 ජාතික පාරිසරික ආරක්ෂණ ව්‍යවස්ථා ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ඇතිවන අඩුලුහුඬුතා

ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ස්වභාවධර්මයට හා මිනිසුන්ට සිදුවනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු විය හැකි බලපෑම් වලින් ආරක්ෂා වීමට අවශ්‍ය තරම් ආවරණයක් ලබා දීම රටෙහි ජාතික පාරිසරික ආරක්ෂණ ව්‍යවස්ථා මගින් සිදු කරනු ලබයි. ජාතික පරිසර පනත්

ව්‍යවස්ථාපිතය, AIB හි ESS1 හි පාරිසරික සුරැකිතා මූලධර්ම වලට බොහෝ සේ සමාන වේ. ජාතික පරිසර පනතත්, එහි සංශෝධනත් ඊට ආධාරක වශයෙන් ඇති රාජ්‍ය මට්ටමේ ව්‍යවස්ථාත් නිසා මෙම ප්‍රතිපත්තිය සතුවදායක මට්ටමේ පාරිසරික නියාමන රාමුවක් බවට පරිවර්තනය වී තිබේ.

රජයේ සංයුක්ත පාරිසරික යෝග්‍යතා ක්‍රියාවලිය මූලික වශයෙන් AIB හි පාරිසරික ඇගයීමේ හා හෙළිදරව් කිරීමේ අවශ්‍යතා හා ගැළපේ. “නියම කරන ලද” ව්‍යාපෘති සඳහා පාරිසරික ගැටළු තක්සේරුකරණ වාර්තා හෙළිදරව් කිරීම අනිවාර්ය වේ. මෙසේ නියම කිරීමට යෝජනා ව්‍යාපෘතියේ විශාලත්වය හා ඉන් පරිසරයට ඇතිවිය හැකි අව බලපෑම් පදනම්කර ගනු ලැබේ. මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය සහ ව්‍යාපෘති අනුමත කිරීමේ ආයතනය විසින් 1993 වසරේ සිට නියම කරන ලද ව්‍යාපෘති සඳහා පාරිසරික ගැටළු තක්සේරුකරණ වාර්තා සමාලෝචනය කිරීම හා අනුමත කිරීම සිදු කරන අතර ඔවුන් ඒ සඳහා විධිමත් තාක්ෂණික විශේෂඥතාවක් හා ධාරිතාවක් ගොඩ නගා ගෙන ඇත. පාරිසරික කළමනාකරණ සැලැස්මක් ක්‍රියාත්මක කිරීම ඉදිකිරීම කොන්ත්‍රාත්තුවේ කොටසක් විය යුතු බව AIB විසින් මෙන්ම ජාතික පරිසර පනත මගින් ද නියම කර ඇත. පාරිසරික කළමනාකරණ සැලැස්ම ක්‍රියාවට නැංවීමේ ප්‍රගතිය, මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය සහ ව්‍යාපෘති අනුමත කිරීමේ ආයතනය යන දෙපාර්ශවයම විසින් අධීක්ෂණය කරනු ලබයි.

කෙසේ වුවද, මෙය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ක්‍රමවේදයේදී සැලකිය යුතු මට්ටමේ දුර්වලතා හමු වේ. මේ නිසා ස්වභාවික හා මිනිස් පරිසරය යන දෙකෙහිම ගැටළු පැන නැගිය හැකි වේ. ඒවා නම්,

- I. පාරිසරික ගැටළු තක්සේරුකරණ වාර්තා පමණක් පොදු ජනයාට නිරාවරණය වන අතර පූර්ව පාරිසරික පරීක්ෂණ වාර්තා හෝ කමිටුව මගින් ගන්නා තීරණ පොදු ජනතාවට දැන ගැනීමට නොලැබේ. මේ හේතුව නිසා බොහෝ වගකිව යුතු පාර්ශව හා ආයතන, ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක වීමේ ක්‍රියාවලියේ තොරතුරු නොදනී.
- II. බොහෝ විට ව්‍යාපෘති යෝජක විසින් ව්‍යාපෘතිය සඳහා අදාළ වන ආයතන වෙත ප්‍රමාණවත් තරමේ තොරතුරු ලබා නොදෙන අතර ප්‍රමාණවත් තරමට පාරිසරික ගැටළු තක්සේරුකරණ වාර්තා ද හෙළි නොකරයි. මේ නිසා ව්‍යාපෘතියට අදාළ පාර්ශවවලට පාරිසරික ගැටළු තක්සේරුකරණ වාර්තාව තේරුම් ගැනීමට හා අර්ථ දැක්වීමට නොහැකි වෙයි. පාරිසරික ගැටළු තක්සේරුකරණ වාර්තා පිළිබඳ මහජන මතවිමසුම් සිදුකිරීම මගින් මෙම දුර්වලතා අර්ධ වශයෙන් මඟහරවා ගත හැක. මෙවැනි රැස්වීමකදී ව්‍යාපෘති යෝජක හා පාරිසරික බලපෑම් තක්සේරු කරනු ලබන විශේෂඥයන් විසින් ව්‍යාපෘතියේ නිබන්ධන ප්‍රධාන ලක්ෂණ ද, එවායින් ඇතිවන පාරිසරික හා සමාජයීය බලපෑම් ද, එම බලපෑම් මඟ හරවා ගැනීම හෝ අවම කර ගත හැකි අයුරු පිළිබඳව ද, දේශීය භාෂාවකින් පැහැදිලි කර දෙනු ලැබේ. කෙසේ වුවද, මෙම බලපෑම් පිළිබඳ වූ තීරණාත්මක තොරතුරු වලින් බොහෝමයක් විනිවිදභාවයකින් යුතුව හෙළි නොකෙරෙන නිසා මෙය ක්‍රියාවට නැංවීමෙහි ද දුර්වලතා ඇත.

*නායයෑම් අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී මෙම දුර්වලතා මඟහරවා ගැනීම සඳහා අර්ථවත් මහජන උපදේශනය හා සහභාගිත්වය, ව්‍යාපෘති තොරතුරු නිරාවරණය කිරීම, වගකිව යුතු ආයතන මගින් අර්ථාන්විත උපදෙස් ලබා ගැනීම යන දේ සිදු කළ යුතුය. එවැනි උපදෙස් ලබා ගැනීම, ව්‍යාපෘති සැලසුම්කරණ අවධියේ පටන් ක්‍රියාත්මක කිරීම හා අධීක්ෂණය කිරීම යන අවධි දක්වාම වරින් වර සිදු කළ යුතුය.*

- III. ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම ජාතික පරිසර පනතෙහි රෙගුලාසි සමඟ එකඟ නොවුනහොත් දූෂණය, ස්වභාවික සම්පත් වෙන හානි පැමිණීම හා සෞඛ්‍ය ගැටළු ඇති කිරීම, ප්‍රජාව අතර නොසන්සුන්බව හා ආතතිය ඇති කිරීම වැනි සෘණාත්මක බලපෑම් ඇති විය හැකිය.
- IV. ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාවට නැංවෙන අතරතුර, නිර්දේශිත සංක්‍රමික ක්‍රියාමාර්ග සත්‍ය වශයෙන් ක්‍රියාවට නැංවීම අධීක්ෂණය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය දුර්වලය. මෙය බොහෝ විට ජාතික පරිසර පනත සහ පාරිසරික හා සමාජයීය ආරක්ෂණ ක්‍රියාවලි බිඳ දැමීමට හේතු වේ.  
*එම නිසා iii සහ iv කරුණු සඳහා, පරිපූර්ණ පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුමක් ද සමඟින් මෙම පනත් වලින් බලාත්මක කර ඇති අවශ්‍යතා ක්‍රියාවට නැංවීමට බලය සහ වගකීම පවරන ලද ප්‍රමාණවත් කාර්ය මණ්ඩලයක් සහිත ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකයක් පිහිටුවීම මගින් ප්‍රතිකර්ම යෙදිය යුතුවේ.*

**3.3.2 ඉඩම් අත්පත් කරගැනීමට අදාළ රෙගුලාසි වල අඩුලුහුඩුතා**

ඉඩම් අත්පත් කරගැනීමේ පනත වැනි නීතිමය ප්‍රඥප්ති සහ වෙනත් එවන් විධිවිධාන, රෙගුලාසි සහ ඒවායේ සංශෝධන ඉඩම්, ගොඩනැගිලි සහ බෝග වල නීත්‍යානුකූල හිමිකරුවන් වෙත එම වත්කම් වෙනුවෙන් වන්දි ගෙවීම උදෙසා පනවා තිබේ. මෙම පනත් වල, නීත්‍යානුකූල හිමිකරුවන්ට නොමැතිව වසර ගණනාවක් ඉඩම් පරිභෝජනය කරන්නන් හට පිළියම් ක්‍රමවේදයක් නොමැත. මෙය සිදු විය හැකි අඩුලුහුඩුතාවක් බව හඳුනා ගෙන ඇති අතර එය මනා සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුමක් මඟින් විසදිය යුතු වේ.

මෙම නායයෑම් අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම අඩංගු නොවේ. මෙයට හේතුව වන්නේ යෝජිත ස්ථාන දැනටමත් නායයෑමේ අධි අවදානම් ගණයට වැටෙන බැවින් ඒවා ඉදිරි සංවර්ධන කටයුතු සඳහා සුදුසු නොවීමයි. මේ නිසා මෙම නිවාස හෝ ව්‍යුහයන් වාසයට නුසුදුසු වන අතර ඒවායේ ජීවත් වන්නන්ට ඉන් ඉවත් වන ලෙස දැනුම් දී ඇත. මේ කාරණා යටතේ දැනටමත් ඉඩම් වල මිල නැති වී ගොස් ඇත.

වර්තමානය වන විට, වෙනත් නායයෑම් අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘති සඳහා ඉඩම් අයිතිකරු හා ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතනය අතර, කැමැත්ත ලබා දීම/ අකමැත්තක් නොමැති බව දැක්වෙන රාජකාරිමය එකඟතාවයක් අත්සන් කෙරේ. ඉන් ව්‍යාපෘතියට වැඩබිම වෙත ප්‍රවේශ වීමට, වැඩෙහි යෙදීමට, අවම කිරීමේ ව්‍යුහ ගොඩනැගීම යනාදියට අවසර හිමිවේ. එසේ වුවද, මෙම හානිපූරණ වැඩපිළිවෙලට අනාගතයේදී මෙම ඉඩම් වල ඉදිකිරීමේ කටයුතු සිදු කිරීමට ඉඩ ලබා නොදීම, ඉදිකිරීමේ කටයුතු අතරතුර සමහර ගොඩනැගිලි ව්‍යුහ කඩා දැමීමෙන් ඒවා අහිමි වී යාම, ආර්ථිකමය ලෙස ඉඩම් භාවිතයට ගැනීමට නොහැකි වීම ආදිය මනාව ආවරණය වී නොමැත.

මෙය අඩුලුහුඩුතාවයක් ලෙස හැඳින්විය හැකිය. පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුමේදී වැඩිදුරටත් සකවීම කළ යුතු අතර මෙය අදාළ අංශ වලදී පහත සාකච්ඡා කෙරේ.

**3.3.3 ස්ව කැමැත්තෙන් තොරව නැවත පදිංචි කිරීමට අදාළ රෙගුලාසි වල අඩුලුහුඩුතා**

වර්තමාන නායයෑම් අවම කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ ස්ව කැමැත්තෙන් තොරව නැවත පදිංචි කිරීම් ඇතුළත් නොවේ. මෙයට හේතුව වන්නේ අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා අනුමත කර ඇති ස්ථාන නායයෑමේ අධි අවදානමක් සහිත ස්ථාන ලෙස හඳුනා ගෙන ඇති නිසා ඒවායේ වාසය කළ ජනතාවට එතැනින් ඉවත් වී වෙනත් ස්ථානයක පදිංචි වන ලෙස රජය මඟින් දැනුම් දී තිබීමයි. මේ සඳහා අවතැන්වූවන්ට විකල්ප දෙකක් යටතේ නැවත පදිංචි කිරීමේ අවස්ථාව ලබා දේ. I) රුපියල් මිලියන 1.6ක වන්දි මුදලක් (මිලියන 0.4ක් ඉඩම සඳහා හා මිලියන 1.2ක්

නිවසක් සෑදීම සඳහා) II) රජය මගින් ඉදි කළ ආපදා ප්‍රත්‍යස්ථ නිවසක් ලබා දීම. සමහරක් ස්ථාන වල සිටි ජනතාව රජය මගින් මෙසේ ලබාදෙන පැකේජය පිළිගෙන හෝ තමන්ගේම වාසස්ථාන සොයා ගෙන එම ස්ථාන වලින් ඉවත් වී තිබෙන අතර ලැබෙන වන්දි මුදල ප්‍රමාණවත් නොවන බව පවසා ඇතැමුන් තවමත් අවදානම් සහිත ස්ථාන වලම ජීවත් වෙයි. මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ අවම කිරීමට තෝරා ගෙන ඇති ඇතැම් ස්ථාන වලද මෙම තත්වය පවතී. මෙම හේතුව නිසා, මෙම ව්‍යාපෘතියේ නැවත පදිංචි කිරීම් හා සම්බන්ධ වෙනත් පැත්තක් තිබෙන බැවින් මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ අවම කිරීමට තෝරා ගෙන ඇති ස්ථාන වල සිටින නායයාමේ අවදානමට ගොදුරු වූවන් සඳහා, දැනට පවතින ආපදා හේතුවෙන් ඉවත් කිරීමේ සහ වෙනත් ස්ථාන වල පදිංචි කිරීමේ ප්‍රවේශය හේතුවෙන් නිර්මාණය වී ඇති ගැටළු ප්‍රවේශම් සහගත ලෙස සලකා බැලිය යුතුය.

**ESS2 එනම්, ණය ලබා ගන්නන් මගින් නැවත පදිංචි කිරීමේ සැලසුම්කරණ රාමුවක් සකස් කළ යුතු අතර එය බැංකුවට විශුක්ත ලියවිල්ලක් ලෙස හෝ ඇගයුම් වාර්තාවේ ඇමුණුමක් ලෙස හෝ අන්‍යයව හඳුනාගත හැකි අංගයක් ලෙස වාර්තාවට එකතු කර බැංකුව වෙත ලබා දිය යුතුය යන්න ආවරණය කිරීම සඳහා මෙම ව්‍යාපෘතියට නැවත පදිංචි කිරීමේ සැලසුම්කරණ රාමුවක් AIBB මගින් ඉල්ලා ඇත (ව්‍යාපෘතියට නැවත පදිංචි කිරීමේ සැලසුම්කරණ රාමුවක් පිලියෙළ කර ඇත).**

## 4 වන පරිච්ඡේදය- පාරිසරික සහ සමාජයීය බලපෑම් හා අවම කිරීමේ ක්‍රම පිළිබඳ සාමාන්‍ය තක්සේරුව

### 4.1 පරිසරික හා සමාජයීය ආරක්ෂණ ක්‍රම ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මූලික තේරීම් හා එහි විෂය පථය

ව්‍යාපෘතිය සඳහා අවශ්‍ය පාරිසරික හා සමාජයීය සමාලෝචනයේ මට්ටම පිළිබඳව සොයා ගැනීම සඳහා මූලික තේරීම් සිදු කරනු ලබයි. ජාතික ආරක්ෂණ විධිවිධාන හා AIB හි සුරැකිතා විධිවිධාන වලට අනුව පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ සැලැස්මක් සෑදීම සඳහා, කෙතරම් දුරකට තක්සේරුකරණය සිදුකළ යුතු ද යන්න හඳුනා ගැනීම සඳහා මෙම මූලික තේරීම් භාවිතා කරයි. මෙම මූලික තේරීම් i) ව්‍යාපෘති ක්‍රියාකාරකම් වල ස්වභාවය හා ප්‍රමාණය අනුව ii) ව්‍යාපෘතිය හේතුවෙන් ඇතිවිය හැකි පාරිසරික හා සමාජයීය බලපෑම් iii) ව්‍යාපෘතියට මුහුණ දීමට සිදුවිය හැකි සැලකිය යුතු බලපෑම් හෝ ව්‍යාපෘතියට බලපෑ හැකි අවදානම් තත්ත්ව iv) පාරිසරික හා සමාජීය කළමනාකරණ සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරනු ලබන ආයතනික සම්පත් තීරණය කිරීම හා එහි නිරාවරණ මට්ටම යන කරුණු වල එකතුවකි.

ජාතික පාරිසරික රෙගුලාසි සහ AIB බැංකුවේ පාරිසරික හා සමාජයීය ආරක්ෂණ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රථමයෙන් සලකා බැලීමෙන් ද ජාතික පරිසර පනතේ සහ AIB හි පාරිසරික හා සමාජයීය ආරක්ෂණ ප්‍රතිපත්ති වලට අනුකූලව ව්‍යාපෘති යෝජනාපත්‍ර සමාලෝචනය කරමින් ද මූලික තේරීම් සිදු කරන ලදී. තේරීම් හා විෂය පථ සැකසුම් ක්‍රියාවලියේදී NBRO මගින් AIB වෙත ලබා දෙන ලද ව්‍යාපෘති යෝජනාව පිළිබඳව ඉතා ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කරන ලදී. මෙම ව්‍යාපෘතියේ ස්වභාවය හඳුනා ගැනීම, ව්‍යාපෘති ක්‍රියාකාරකම් වල ස්ථාන දැන ගැනීම, ව්‍යාපෘතිය මගින් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ පිළිබඳ දැන ගැනීම, ව්‍යාපෘතිය නොමැතිව දැනට මිනිසුන් මත හා ස්වභාවික පරිසරය මත පවතින අවදානම පිළිබඳ දැන ගැනීම යන කාරණා සඳහා NBRO හි නායයෑම් අධ්‍යයන හා අවදානම් කළමනාකරණ අංශයේ ව්‍යාපෘති කණ්ඩායම සමඟ සාකච්ඡා පවත්වන ලදී.

විෂය පථය නිර්මාණය කිරීමේදී NBRO සතුව දැනට පවතින තොරතුරු මත පාරිසරික සහ සමාජයීය සංවේදීතාවය සමාලෝචනය කිරීම, ඇතැම් ස්ථාන නැරඹීමට යාම, ස්ථානවල පිහිටීම දැක්වෙන සිතියම් ගූගල් ඡායරූප, වන සංරක්ෂණ සිතියම වැනි සිතියම් සමඟ එකිනෙක මත තබා අධ්‍යයනය කිරීම වැනි ක්‍රම භාවිතා කරන ලදී. එමෙන්ම මෙම ක්‍රියාවලියේදී මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය, වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සහ වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුව වැනි පරිසරය පිළිබඳ වගකිව යුතු ආයතන සමඟ සාකච්ඡා සිදු කළ අතර එහිදී ව්‍යාපෘති ක්‍රියාකාරකම් වැටෙන පරිසර සංවේදී මට්ටම්, පාරිසරික රෙගුලාසි අවශ්‍ය කරන මට්ටම් වැනි කරුණු කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන ලදී. (රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ සමහරක් වගකිවයුතු ආයතන වලින් මේ වන විටත් උපදෙස් ලබා ගෙන තිබේ).

ව්‍යාපෘති ක්‍රියාකාරකම් හා ඒවායින් ඇතිවන බලපෑම පිළිබඳව අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා දේශගුණික අව බලපෑම් අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය (CRIP) සහ විදේශ ආධාර මත අස්ථාවර බෑවුම් මත සිදු කෙරෙන වෙනත් අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘති ද අධ්‍යයනය කරන ලදී. සිදු කිරීමට යනු ලබන අවම කිරීමේ ක්‍රියාවන්හි විශාලත්වය, බරපතල බව හා එහි ප්‍රමාණය, බලපෑම් නැවත හැරවිය හැකි බව, කෙටි කාලීන හා දිගු කාලීන බලපෑම් යන ඉදිරියේදී ඇති විය හැකි බලපෑම් පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය තොරතුරු සඳහා සැලසුම් කිරීමේ කණ්ඩායමේ විසින් උපදෙස් ලබා ගන්නා ලදී.



#### 4.2 AIB හි පාරිසරික හා සමාජයීය ආරක්ෂණ ප්‍රතිපත්ති වලට අනුව ව්‍යාපෘතිය

##### වර්ගීකරණය කිරීම

ව්‍යාපෘතියේ ස්වභාවය සමාලෝචනය කිරීමෙන් අනතුරුව AIB හි ජ්‍යෙෂ්ඨ පාරිසරික විශේෂඥයෙකු මෙම ව්‍යාපෘතිය B වර්ගයට ගැනෙන බවට නියම කරන ලදී. මේ සඳහා ව්‍යාපෘති ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් සිදු වන පාරිසරික හා සමාජයීය බලපෑම සැලකිල්ලට ගන්නා ලද අතර එහිදී සලකන ලද කාරණා වන්නේ a) සාමාන්‍ය පාරිසරික සහ සමාජයීය බලපෑම් ස්ථානීය වන අතර ඒවා ආපසු හැරවිය නොහැකි b) බලපෑම් අවම කිරීමට හා ආරක්ෂා කිරීමට දියුණු ඉංජිනේරු තාක්ෂණික ක්‍රම ඇත c) පාරිසරික හා සමාජයීය ගැටළු සඳහා ආයතනය තුළම විශේෂඥ සහ කළමනාකරණ ධාරිතාවක් පවතී d) ව්‍යාපෘතිය මූලික කර ගත් විශාල පරිමාණයේ නැවත පදිංචි කිරීමක් මෙම ව්‍යාපෘතියේ නොමැත e) වනජීවී හෝ වනාන්තර, පාරිසරිකව සංවේදී කලාප යන ඒවා තුළ හෝ ඒවායේ නීතිමය සීමා ආශ්‍රිතව පිහිටා ඇති ව්‍යාපෘති ස්ථාන නොමැත f) ජාතික පාංශු සංරක්ෂණ රෙගුලාසි වල නිර්දේශ වලට සෘජුවම අනුකූල වන බැවින් ව්‍යාපෘතිය පාරිසරිකව යහපත් වේ g) රජය හා වෙනත් ආයෝජන බැංකු මගින් සිදු කරන ලද මීට සමාන ව්‍යාපෘති වලින් දේශීය අත්දැකීම් ලබා තිබීම යන ඒවායි.

---

**B වර්ගයේ ව්‍යාපෘති සඳහා බැංකුවේ අර්ථකථනය:** ව්‍යාපෘතියක් B කාණ්ඩය යටතේ වර්ගීකරණය කරනු ලබන්නේ, එයින් ඇතිවන පාරිසරික හා සමාජයීය බලපෑම් අවම වූ විට; බලපෑම් පෙර නොතිබූ ඒවා නොවීම; ඒවායින් කිහිපයක් ආපසු හැරවිය නොහැකි වීම; ඒවා ව්‍යාපෘති ප්‍රදේශයට පමණක් සීමා වන විට සහ ක්‍රියාවට නැංවීමේ දී යහ භාවිතයන් සමඟ සාර්ථකව කළමනාකරණය කර ගත හැකි වීම යන මේ අවස්ථා වලදීය. සේවාදායකයා විසින් පාරිසරික හා සමාජයීය ගැටළු පිළිබඳව මූලික සමාලෝචන වාර්තාවක් සැපයිය යුතු බවට බැංකුව ඉල්ලීමක් කරයි. මෙම සමාලෝචනය පදනම් කරගෙන, ව්‍යාපෘතියේ කොටසින් කොටස ගෙන පාරිසරික හා සමාජයීය අවදානම් හා ඇතිවිය හැකි බලපෑම් පිළිබඳව තක්සේරුවක් කිරීම සඳහා භාවිතා කළ යුතු ක්‍රමවේද මොනවාද යන්න බැංකුව හා සේවාදායකයා එක්ව තීරණය කරනු ලබයි. යම් අවස්ථා වලදී පාරිසරික තක්සේරු වාර්තාවක් හෝ ඒ හා සමාන ක්‍රියාමාර්ගයක් අවශ්‍ය බව බැංකුව මගින් තීරණය කරනු ඇත. තක්සේරු කිරීමේ ක්‍රමවේදය ව්‍යාපෘතියෙන් ව්‍යාපෘතියට වෙනස් වන අතර එය පාරිසරික හා සමාජයීය බලපෑම් ඇගයීමෙහි A වර්ගීකරණයට වඩා කුඩා වේ. A ගනයට වටෙන ව්‍යාපෘතියකදී මෙන්ම, මෙම තක්සේරු වාර්තාවෙන් ද ව්‍යාපෘතිය මගින් ඇතිවිය හැකි ධනාත්මක හා සෘණාත්මක බලපෑම් හා එම බලපෑම් මඟ හරවා ගැනීමට, අවම කිරීමට හෝ වන්දි ලබා දීම සඳහා ගත හැකි නිර්දේශ මෙන්ම ව්‍යාපෘතියේ පාරිසරික හැකියාව වැඩිදියුණු කර ගත හැකි ආකාරය පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරයි.

---

#### 4.3 පාරිසරික බලපෑම් තක්සේරු වාර්තාවක් තිබීමේ අවශ්‍යතාවය

ජාතික පරිසර පනතට අනුව නියම කරන ලද ලෙස සඳහන් වන ව්‍යාපෘති සඳහා ව්‍යාපෘති අනුමත කිරීමේ ආයතනය ක් මගින් පාරිසරික යෝග්‍යතා වාර්තාවක් අවශ්‍ය වේ. මෙහිදී ව්‍යාපෘති අනුමත කිරීමේ ආයතනය මගින් තීරණය කරනු ලබන ආකාරය මත සේවාදායකයා මගින් මූලික පාරිසරික අධ්‍යයනයක් (IEE) හෝ පාරිසරික බලපෑම් තක්සේරුවක් (EIA) සිදු කළ යුතුය. ජාතික පරිසර පනතෙහි නායයෑම් අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘති, නියම කරන ලද ලැයිස්තුවෙහි ලා නොසැලකේ. එම නිසා නායයෑම් අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘති සඳහා පාරිසරික බලපෑම් තක්සේරුකරණ ක්‍රියාවලිය සෘජුවම අදාළ නොවේ. නමුත් වනාන්තර/ වනජීවී හෝ ස්වභාවික සංරක්ෂණ හෝ නීතිමය මායිම් වල පිහිටා ඇති ස්ථාන සඳහා පාරිසරික තක්සේරුවක් අවශ්‍ය වේ. (උදා: වනාන්තර හෝ වනජීවී සංරක්ෂිතයක හෝ ඉන් සැනපුමක් ඇතුළත පිහිටි) එවැනි අවස්ථාවක ව්‍යාපෘති අනුමත කරනු ලබන ආයතනය මගින්

යෝග්‍යතා වාර්තාවක් ලබා ගත යුතුය. නායයෑම් අවම කිරීමේ සමහරක් ස්ථාන ද ඉහත සඳහන් කළ ප්‍රදේශ වල පිහිටා තිබිය හැක. ජාතික පරිසර පනත ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා නීතිමය බලය ඇත්තේ මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියටයි. සියලුම ව්‍යාපෘතිවල, ව්‍යාපෘති වාර්තා සමඟ මූලික තොරතුරු ඇතුළත් ප්‍රශ්නාවලියක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය විසින් ඉල්ලීමක් කළ හැක. අදාළ ලියකියවිලි සමාලෝචනය කිරීමෙන් පසුව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය මගින් ව්‍යාපෘතිය කරගෙන යාම සඳහා අනුමැතිය දීම හෝ ස්ථානීය වශයෙන් IEE හෝ EIA වාර්තාවක් කරන ලෙස ඉල්ලීමක් කළ හැක. දැනටමත් අස්ථාවර වී ඇති බැවුම් වල පාංශු සංරක්ෂණ රෙගුලාසි වලට අනුකූලව සිදු කරනු ලබන ව්‍යාපෘති සඳහා, ව්‍යාපෘති වාර්තාව සමඟ මූලික තොරතුරු ඇතුළත් ප්‍රශ්නාවලියක් ඉදිරිපත් කළ පසු ඊට සෘජු අනුමැතිය ලබා ගැනීමේ හැකියාව ඇත.

AIIB හි ප්‍රධාන සුරැකිතා ප්‍රතිපත්ති වලට අනුව සියලුම ස්ථාන වල කරනු ලබන ඉදිකිරීම් කටයුතු හේතුවෙන් ස්වභාවික හා මිනිස් පරිසරය යන දෙකටම බලපෑම් එල්ල වන හෙයින් සියලුම ව්‍යාපෘති සඳහා ESS1 අදාළ වේ. ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරගෙන යෑමේදී නිවාස, සේවා හෝ යටිතල පහසුකම් නැවත නව ස්ථානයකට ගෙන යාමට සිදු වුවහොත් ESS2 අවශ්‍ය වේ. මෙම කිසිදු ස්ථානයක ආදිවාසී ජනයා ජීවත් නොවන බැවින් ESS 3 අදාළ නොවේ (**වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා 3.1.8 කොටස බලන්න**)

**උප ව්‍යාපෘති සඳහා තේරීම් කටයුතු**

මෙම අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා තෝරා ගෙන ඇති ස්ථාන වන්නේ විශාල ප්‍රජා වෙන ද, මහාමාර්ග, දුම්රිය මාර්ග හා සේවා වැනි යටිතල පහසුකම් වලට ද අධික අවදානමක් ඇති කරනු ලබන ස්ථාන සහ පාසැල්, බස් නැවතුම්පොළවල්, ආගමික ස්ථාන හෝ සංස්කෘතිකමය ස්ථාන වැනි මනුෂ්‍ය ජීවිත වලට අධික අවදානමක් පවතින, පොදු ස්ථානයි.

පහත සඳහන් කරුණු පදනම් කරගෙන මෙම ස්ථාන තෝරා ගනු ලැබේ. I) සියලුම ස්ථාන වලට පොදු කරුණු. උදා: නායයෑම් අවදානම් මට්ටම, සෘජු හා වක්‍ර අවදානම් තත්ත්වය, ව්‍යුහමය ක්‍රමවේද මගින් අවම කිරීමේ හැකියාව, බජටයට අනුකූල වීම ii) බොහෝ විට ස්ථානීයව විශේෂිත වන අනෙක් කාරණා උදා: පුළුල් ආර්ථිකමය හා සමාජයීය ප්‍රතිලාභ, ප්‍රජාව මගින් පිළිගැනීම, පාරිසරික සංවේදීතාවයයනාදිය. නිර්මාණකරණ විශේෂඥයන්, ප්‍රතිසම්පාදන විශේෂඥයන්, පාරිසරික හා සමාජයීය විශේෂඥයන්, නගර සැලසුම් ශිල්පීන් වැනි විශේෂඥ කණ්ඩායමක් එක්ව ව්‍යාපෘතිය පටන් ගැනීමට පෙර ස්ථාන පිරික්සීමේ සැසිවාර පවත්වනු ලැබේ. මුල් ස්ථාන 27 තෝරා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය දැනටමත් නිමා වී ඇති අතර ඒවායේ නිර්මාණකරණ හා ප්‍රතිසම්පාදන කටයුතු කෙරෙමින් පවතී.

**වගුව 5: උප ව්‍යාපෘති පිරික්සීම සඳහා සලකනු ලබන කරුණු**

කරුණ	අවශ්‍යතාවය
<b>1 ආපදා අවදානම අවම කිරීම</b>	<b>විය යුතු වන්නේ</b>
මනුෂ්‍ය ජීවිත	ඉතා වැඩි
යටිතල පහසුකම් හා සේවා	වැඩි/ඉතා වැඩි
පරිසරය	මධ්‍යම/ වැඩි
<b>2 පද්ධතියේ නිරසාර බව/ ප්‍රත්‍යස්ථ බව</b>	<b>විය යුතු වන්නේ</b>
ස්ථානීයමය (සමාජයීය/ ආර්ථිකමය/ ආගමික/ සංස්කෘතික)	ඉතා වැඩි/වැඩි
ප්‍රදේශයේ නිරසාර සංවර්ධනය සඳහා ඇති දායකත්වය	ඉතා වැඩි/වැඩි
දේශගුණික වෙනස් වීම් හා වෙනත් කාලගුණික වෙනස් වීම් සඳහා මුහුණ දීමට අවම කිරීමේ ක්‍රම වලට ඇති හැකියාව	ඉතා වැඩි/වැඩි
ප්‍රදේශයේ සමාජ-ආර්ථිකමය/ සංස්කෘතික නිරසාර බවට දක්වන දායකත්වය	ඉතා වැඩි/වැඩි
නැවත පදිංචි කිරීමේ අවශ්‍යතාවය අවම කිරීම	ඉතා වැඩි/ වැඩි/ මධ්‍යම

	ව්‍යාපෘතියේ බලපෑම්, වියදම් හා බාධක (සාකාන්තක)	
<b>1</b>	<b>පාරිසරික බලපෑම්</b>	<b>විය යුතු වන්නේ</b>
	ඉදිකිරීම් අවස්ථාවේදී	අඩු/මධ්‍යම
	භූමිය, ජලය, හා වනාන්තර යන සම්පත් මත ඇතිවන දීර්ඝ කාලීන බලපෑම	අඩු
	ස්වභාවික සම්පත් සඳහා සිදුවන හානි (වනාන්තර, භූමිය, ජලය)	අඩු/මධ්‍යම
	පොදු යටිතල පහසුකම් සඳහා සිදුවන හානි	අඩු
<b>2</b>	<b>සමාජ බලපෑම් (ව්‍යාපෘතියට අදාලව)</b>	<b>විය යුතු වන්නේ</b>
	ව්‍යාපෘතිය සඳහා සමාජ ප්‍රතිරෝධය	අඩු
	අවතැන් වීම (නැවත පදිංචි කිරීම)/ ඉවත් වීම	අඩු
	ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම නිසා ප්‍රජාව තුළ ඇති වන පීඩනය	අඩු
	සංස්කෘතිකමය පුරාවිද්‍යාත්මක බලපෑම්	අඩු
<b>3</b>	<b>ආයෝජන(ව්‍යාපෘතියට අදාලව)</b>	<b>නිඛිය යුතු වන්නේ</b>
	සෘජු ව්‍යාපෘති වියදම	ආර්ථික ශක්‍යතාව ඇතුළත
	යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන වියදම	ආර්ථික ශක්‍යතාව ඇතුළත
	ක්‍රියාත්මක කිරීමේ හා නඩත්තු වියදම්	ආර්ථික ශක්‍යතාව ඇතුළත
	වෙනත් වියදම්- නැවත පදිංචි කිරීමේ පහසුකම්, ඉවත්වීම්	අඩු ආර්ථිකමය ශක්‍යතාවක්
	වන්දි වියදම්	අඩු ආර්ථිකමය ශක්‍යතාවක්
<b>4</b>	<b>ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ඇති වෙනත් ගැටළු වන්නේ</b>	<b>නිඛිය යුතු</b>
	නිබන්ධන අයවැය මත අවම කිරීමේ සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ හැකියාව	ශක්‍යතාවය
	සම්පත් හිඟ වීම(ඉඩම්, මිනිස් සම්පත්. තාක්ෂණය ලබා ගැනීම)	අඩු
	පාරිසරික/ සමාජීය බලපෑම් අවම කිරීමට ඇති හැකියාව	වැඩි
	ආයෝජන ව්‍යාපෘතිය යටතේ පවතින ස්ථාන සැලකිල්ලට ගැනීම	සැලකිල්ලට ගෙන නොමැත

#### 4.4 විෂය පථ සැකසීම

විෂය පථ සැකසීම ව්‍යාපෘතිය මුළුල්ලේම කර ගෙන යන අතර ප්‍රධාන වශයෙන් සැලසුම් කිරීම, ඉදි කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම යන අවස්ථා වල පහත සඳහන් මූලික අංශ වෙත අවධානය යොමු කරනු ලැබේ. එනම් a) ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම හේතුවෙන් ඇති වන පාරිසරික හා සමාජීය සංවේදීතාවයන්ගේ ස්වභාවය හා ඒවායේ ප්‍රමාණය b) වගකිව යුතු ආයතන වල මැදිහත් වීම හා අවශ්‍ය කරන උපදේශන සේවය c) සලකා බැලීමට අවශ්‍ය පාරිසරික හා සමාජීය බලපෑම් විශ්ලේෂණ මට්ටම d) අවම කිරීමට අවශ්‍ය වන සැලකිය යුතු තරමේ බලපෑම් e) තක්සේරු කිරීමේදී යොදා ගත හැකි විශේෂඥ දැනුම හා භාවිතා කළ හැකි මෙවලම් f) ව්‍යාපෘතියේ පරාසය ඇතුළත භාවිතා කළ හැකි අවම කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග

විෂය පථය නිර්ණය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා AIIB හි හා ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ආයතනයේ විශේෂඥයන්ගෙන් යුතු කණ්ඩායමක් සහභාගී වේ. ව්‍යාපෘතියට අදාල ලියකියවිලි, රටෙහි පාරිසරික ව්‍යවස්ථාපිත ක්‍රමවේදය, මැදිහත් වන වගකිව යුතු ආයතන, අනුමැතිය සඳහා අවශ්‍ය වන දේ යනාදිය ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කෙරේ. ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ආයතනය හා අනෙකුත් වගකිව යුතු ආයතන අතර උපදේශන භ්‍රවමාරු වේ. සමහරක් ස්ථාන පරීක්ෂා කළ විශේෂඥ කණ්ඩායම් විසින් එම ස්ථාන සඳහා AIIB ආයෝජන

යටතේ අවම කිරීමේ ක්‍රියාවලි කළ යුතු බවට නිර්දේශ කරන ලදී. මෙම යෝජනා ස්ථාන සාම්ප්‍රදායික නායයෑම් අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතිවල පවතින පාරිසරික හා සමාජයීය ස්වභාවයන් පෙන්නුම් කරයි. පාරිසරික හා පාරිසරික හා සමාජයීය තක්සේරුකරණ විෂය පථය නිර්ණය කිරීමේ දී සහ සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුම් රාමු සෑදීමේදී ස්ථාන පරීක්ෂාව, වගකිව යුතු ආයතන වල උපදේශන ලබා ගැනීම, මුහුණට මුහුණ කරනු ලබන සම්මුඛ පරීක්ෂණ සහ විශේෂඥ තීරණ යන මේ ක්‍රමවේද බෙහෙවින් ප්‍රයෝජනයට ගන්නා ලදී.

විෂය පථය නිර්ණය කිරීමේ ක්‍රියාවලියේදී පහත සඳහන් කරුණු විශේෂයෙන් මතුකර දක්වන ලදී.

- i. ව්‍යාපෘති ක්‍රියාවන් ආපදා අවම කිරීම සහ ජාතික හා අන්තර්ජාතික ආපදා කළමනාකරණ ප්‍රතිපත්ති, රාමු හා සැලසුම් සෑදීම යන කාරණා සඳහා වැදගත් වේ.
- ii. අවම කිරීමේ ක්‍රමවේදය සඳහා තෝරා ගත් ස්ථාන 147 වඩාත්ම අවදානම් ස්ථාන වන අතර එම ස්ථාන වල මහාමාර්ග සඳහා තිබෙන අවදානම, තගර හා යටිතල පහසුකම් සඳහා තිබෙන අවදානම, පාසැල් ගොඩනැගිලි වලට හා පාසැල් සිසුන්ට ඇති බලපෑම, සංස්කෘතික හා ආගමික ස්ථාන වලට ඇති බලපෑම සහ නිවස හා එහි වාසය කරන්නන්ට ඇති කරනු ලබන බලපෑම යන විවිධ ආකාරයේ අවදානම් තත්ත්ව දැක ගත හැකිය.
- iii. මෙම අවම කිරීම් හේතුවෙන් මහාමාර්ග, ජනතාව සහ යටිතල පහසුකම් කෙරෙහි වඩාත් ප්‍රතිලභාදායක වේ.
- iv. ව්‍යාපෘති ස්ථාන වලට සාපේක්ෂව විකල්ප විශ්ලේෂණය කිරීම- මෙම ව්‍යාපෘතිය නායයෑම් මගින් ඇති කරනු ලබන අවදානම අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් වන බැවින් අවම කිරීමේ කටයුතු සිදු කළ යුතු වන්නේ අවදානමක් පවතින ස්ථාන ලෙස හඳුනාගත් ස්ථාන වල පමණි. එම නිසා ව්‍යාපෘතිය සඳහා විකල්ප ස්ථාන සලකා බැලිය නොහැක. කෙසේ වුවද, වැඩි අවම කිරීමේ බලපෑමක් සඳහා වඩාත්ම සුදුසු ඉංජිනේරු තාක්ෂණික ක්‍රම සලකා බැලිය හැකිය.
- v. ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රමාණය, ව්‍යාපෘතියෙන් බලපෑමක් ඇති කරනු ලබන ප්‍රදේශය තුළ පවතින පාරිසරික හා සමාජයීය සංවේදී කොටසේ වල ස්වභාවය හා ප්‍රමාණය මත ව්‍යාපෘතියේ සමාජයීය හා පරිසරික සංවේදීතාවය වෙනස් වේ.
- vi. බොහෝ සංඛ්‍යාත්මක බලපෑම් (පාරිසරික හා සමාජයීය) ඇති වන්නේ ඉදිකිරීම් අදියරේදීය.
- vii. ඉදිකිරීම් අදියරේදී ඇති වන බලපෑම් බොහෝ සෙයින් ස්ථානීය වන අතර ස්ථානීය වශයෙන් ඇති බලපෑම් ඉහල වන අතර මනා පාරිසරික කළමනාකරණ සැලසුම්කරණයක් මගින් ඒවා අවම කර ගත හැකිය.
- viii. ඉදිකිරීම් අදියරේදී සිදු වන ජල දූෂණය පාලනය කිරීමට, බැවුම් බාදනය වීම පාලනය කිරීමට සහ අවසාදිත සහිත ජලය ගලා යාම (සියලුම ස්ථාන වලට පොදු ප්‍රධාන දූෂණ ආකාර දෙක) පාලනය කිරීමට විධිමත් අවම කිරීමේ ක්‍රමවේද අවශ්‍ය වේ.
- ix. විරල වුවත් යම් අවස්ථා වලදී සේවා, නිවාස සහ පහසුකම් නැවත ස්ථානගත කිරීම සිදු කරයි.
- x. සමහර ස්ථාන වලදී වනාන්තර/ පාරිසරිකව සංවේදී වගා බිම්බීරු ව්‍යාපෘතිය මගින් බලපෑමට ලක් වේ.
- xi. වගකිව යුතු ආයතන වල සම්ප උපදේශනයක් අවශ්‍ය වේ.
- xii. දැනටමත් ආපදා හේතුවෙන් අවදානමට ලක් වී ඇති ප්‍රජාව ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම හේතුවෙන් තවදුරටත් බලපෑමට (තාවකාලිකව හෝ සදාකාලිකව) ලක් නොවීම සඳහා සුපරීක්ෂාකාරී උපදේශනයක් අවශ්‍ය වේ.
- xiii. ඉදිකිරීම් අතරතුර සේවක ආරක්ෂාව ඉතා වැදගත් වේ.

- xiv. නායයෑම සිදු වන ප්‍රදේශයේ සිටින මගීන්, නිවැසියන් සහ ව්‍යුහ වල ආරක්ෂාව සඳහා බලපෑම් විය හැක.
- xv. ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ඉඩම් වල අයිතිය පිළිබඳ ගැටළු මතු විය හැකිය.
- xvi. ව්‍යාපෘතිය සැලසුම් කිරීමේදී ස්වභාවික සම්පත් ආරක්ෂා වන ආකාරයට සැලසුම් කළ යුතුය. උදා: ප්‍රජාව සඳහා ජලය, භූමිය පිරවීම සඳහා කැනීම් කරන ලද පස් භාවිතා කිරීම, ගොඩනැගිලි අමුද්‍රව්‍ය ලෙස පාෂාණ කැබලි භාවිතා කිරීම, ඉන්ධන වශයෙන් ගෘහ අපද්‍රව්‍ය භාවිතා කිරීම.
- xvii. හරිත පාරිසරික තාක්ෂණය ව්‍යාපෘතිය සමඟ ඒකාබද්ධ කළ හැකිය. උදා: ස්වභාවික බැචුම් ආරක්ෂණ ක්‍රම වැනි බැචුම් ස්ථාවර කිරීමේ ස්වභාවික ක්‍රම ඒකාබද්ධ කිරීම
- xviii. ව්‍යාපෘතිය තිරසාර අත්දැමින් දීර්ඝ කාලීනව ක්‍රියාත්මක කිරීම හා නඩත්තු කටයුතු කරගෙන යාම සැලකීමට ගත යුතු වැදගත් කරුණක් වේ.
- xix. පාරිසරික කළමනාකරණ සැලසුමෙහිදී ස්ථානීය වශයෙන් සිදු කරනු ලබන පාරිසරික හා සමාජීය බලපෑම් තක්සේරු කිරීම පිළිබඳව සැලකිලිමත් විය යුතුය.

**විෂය පථය සකස් කරන අවස්ථාවේදී හෙළි වූ ආකාරයට ඉදිකිරීම් අදියරේදී මෙම ස්ථාන වල ඇතිවන පාරිසරික, සමාජීය ක්‍රියාකාරකම් හා ආරක්ෂාව යන කරුණු වල වෙනස්කම් දැකිය හැකි වේ. මෙම වෙනස්කම් අර්ථනවිත පාරිසරික කළමනාකරණ සැලසුමකට අනුව සොයා ගැනීම සඳහා සියලුම ස්ථාන 147 සඳහා ස්ථානීය පාරිසරික හා සමාජීය තක්සේරුවක් හා පාරිසරික හා සමාජීය කළමනාකරණ සැලසුම් AIIB හි ES කණ්ඩායම, සමාජ විද්‍යා ශ්‍රේණි හා ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ආයතනය එක්ව සකස් කරන ලද කාර්ය විස්තරයට අනුව සිදු විය යුතු බව තීරණය කරන ලදී (ඇමුණුම I).**

**4.5 අපේක්ෂිත පාරිසරික බලපෑම්**

සියලුම ස්ථාන 147 සඳහා ස්ථානීය පාරිසරික හා සමාජීය තක්සේරු කිරීමක් සිදු කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ. ස්ථානීය පාරිසරික හා සමාජීය තක්සේරු කිරීමේදී, වාසිදායක සහ අහිතකර පාරිසරික බලපෑම් මොනවාද යන්න හඳුනා ගැනේ. ස්ථානීය බලපෑම් තක්සේරුකරණයේදී දැනට පවතින අවදානම් මට්ටම, ඉදිකිරීම් මට්ටමේදී ඇති වන බලපෑම් හා ඉදිකිරීම් නිම වූ පසු ඇතිවන බලපෑම් යන සියලුම පිළිබඳ අවධානය යොමු කරයි. ස්ථානීය තක්සේරුව කිරීමේදී පුළුල් අවම කිරීමේ ක්‍රමවේද සොයා ගැනීම උදෙසා වගකිවයුතු ආයතන හා ප්‍රජාව සමඟ තිබෙන උපදේශන සාකච්ඡා හා ක්ෂේත්‍ර අධ්‍යයනයන් මේ වන විටත් අවසන් කර ඇත. අවම කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා උචිත බලපෑම් හා අවදානම් තත්ත්ව, ව්‍යාපෘතිය මඟින් බලපෑම් සිදු කරන ප්‍රදේශය සලකා විශ්ලේෂණය කරයි.

පහත දැක්වෙන්නේ ව්‍යාපෘතිය මඟින් සිදු විය හැකි මූලික ප්‍රතිලාභ හා යම් විශේෂ අවස්ථා වලදී සියලුම ස්ථාන වල පොදුවේ ඇතිවිය හැකි සාමාන්‍ය බලපෑම් වේ.

**4.5.1 සමස්ථ ධනාත්මක බලපෑම්**

- i. **අපදා අවදානම අවම කිරීම**  
 නායයෑමේ ප්‍රවනතාවක් ඇති දිස්ත්‍රික්ක 11හි නායයෑම් මඟින් උඩරට ප්‍රවාහන අංශයට ඇති කරනු ලබන අවදානම මෙම ව්‍යාපෘතිය මඟින් හඳුනා ගත් ස්ථාන 147 තුළ අවම කිරීමේ ක්‍රියා සිදු කිරීමෙන් අඩු වනු ඇත. වර්ෂා කාලවලදී ජනතාව වෙත ඇති වන නායයෑම් අවදානම් තත්වය අවම කිරීම හා වර්තමානයේ මඟීන්ට හා ධාවනය වන වාහන සඳහා ඇති අවදානම විශාල වශයෙන් අඩු වේ. මාර්ග හෙළිපහෙළි කිරීම හා අලුත්වැඩියා කිරීම සඳහා යන වියදම ඉවත් කළ හැකි වේ. බියකින් තොරව මාර්ගය භාවිතා කිරීමට හැකි වේ. ගංවතුර හා නායයෑම් ආපදා අවස්ථා වලදී මහාමාර්ග

ඉවත්වීමේ මාර්ගයක් ලෙස හා සහන කටයුතු සඳහා ප්‍රවාහන මාර්ගයක් ලෙස භාවිතා කිරීමට හැකි ලෙස සුරක්ෂිත වේ.

අධික ජනාකීර්ණ ප්‍රදේශ වල ඇති පාසැල් හා සේවා පහසුකම් උදෙසා සිදු කරනු ලබන අවම කිරීමේ ක්‍රියාවලි නිසා එම ස්ථාන නැවත භාවිතා කිරීමට හැකි වනු ඇත.

මේ නිසා යෝජිත ව්‍යුහාත්මක අවම කිරීමේ ක්‍රියා මගින් බැවුම් වල ස්ථාවරත්වය දියුණු කිරීම, මිනිස් ජීවිත, දේපල හා යටිතලපහසුකම් වලට ඇති ආරක්ෂාව, ආර්ථික සංවර්ධනය සහ දීර්ඝ කාලීන තිරසාර බව වැඩිදියුණු වේ. එමෙන්ම මෙම ව්‍යාපෘතිය ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශයේ ආපදා කළමනාකරණ සැලසුම හා ආපදා අවම කිරීම සඳහා වූ සෙන්දායි රාමුව සමඟ හොඳින් ගැලපේ.

**ii. මහමාර්ග සම්බන්ධතාවය තහවුරු කිරීම**

දැනට, බැවුම් අස්ථාවර වීමට ඇති හැකියාව නිසා වර්තමානය වන විට කළු ආශ්‍රිත ප්‍රදේශ වල පිහිටා ඇති බොහෝ මාර්ග වර්ෂා කාලයේදී සම්පූර්ණයෙන්ම හෝ අර්ධ වශයෙන් වසා දැමේ. මගීන් මෙම මාර්ග භාවිතා නොකරන අතර මේ සඳහා විකල්ප වශයෙන් ඉතා දිගු දුරක් ඇති මාර්ග භාවිතා කරයි. භූමියෙන් වට වී ඇති කළු ප්‍රදේශ වල ඇති මහමාර්ග වල සම්බන්ධතාවය නායයෑම් මගින් බොහෝ දුරට දුර්වල කර ඇත. ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළ යහපත් මාර්ග සම්බන්ධතාවයක් පවත්වා ගත හැක.

**iii. උඩරට ආර්ථික සංවර්ධනය**

කළුකර ප්‍රදේශයේ මාර්ග වල ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම මගින් වතු, නිවාස සංවර්ධන, නාගරික සංවර්ධන, සංචාරක වැනි අංශ වල ව්‍යාපාර ආයෝජනකරුවන් හට එම ප්‍රදේශ වෙත ප්‍රවේශ වීමට හැකියාව ලබා දේ. බොහෝ පරිසර හිතකාමී නැරඹුම් ස්ථාන සඳහා ඇති ප්‍රවේශ මාර්ග නායයෑම් හේතුවෙන් අනාරක්ෂිත වේ (උදා: සිංහරාජය, හක්ගල, සමනල අඩවි රක්ෂිතය, හෝර්ටන් තැන්න). මාර්ගවල ඇති බැවුම් වල ස්ථාවරත්වය සහතික කිරීම මගින් පාරිසරික සංචාරකයන්ට ස්වභාවික රක්ෂිත සහ වනජීවී රක්ෂිත වැනි අවේනික පාරිසරික ලක්ෂණ ඇති ස්ථාන නැරඹීමට හැකියාව ලැබෙන බැවින් මෙම ව්‍යාපෘතිය පරිසර හිතකාමී සංචාරක ව්‍යාපාරයට ද ප්‍රතිලාභ ලබා දේ.

**iv. ආගමික හා සංස්කෘතික තිරසාර බව සඳහා සහාය**

අවම කිරීම සඳහා යෝජිත සමහරක් මාර්ග, සිද්ධස්ථාන වෙත පිවිසුම් මාර්ග වේ. මෙම ස්ථාන විශාල බැතුමකුන් පිරිසකගේ වැදීමට භාජනය වී ඇත. උදා: ශ්‍රී පාද වන්දනාව සහ නුවර ඇති බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දන්ත ධාතුව වන්දනා කිරීම. නායයෑම් හේතුවෙන් මෙම මාර්ග වන්දනා කරුවන් සඳහා අනාරක්ෂිත වන බැවින් ඔවුන් බොහෝ විට මේ සඳහා විකල්ප මාර්ග ලෙස ඉතා දුරක් ගමන් කළ යුතු මාර්ග භාවිතා කරයි. ආගමිකව වැදගත් වන කාලවලදී මෙම අවදානම් ස්ථාන හරහා ගමන් කරන වන්දනාකරුවන්ගේ ආරක්ෂාව මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් වැඩි කරයි.

**v. පාංශු සංරක්ෂණය හා අවසාදිත මගීන් ජලය දූෂණය වීම ආරක්ෂා කිරීම**

අනෙක් ව්‍යාපෘති මෙන් නොව නායයෑම් අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘති මගින් පාංශු භායනය, අවසාදිත ගලා යාම, මතුපිට බාදනය වීම, ගංගා වලට අවසාදිත එකතු වීම අවම කරන අතර ජලාශ වල අවසාදිත තැන්පත්වීම අවම කරයි. එම නිසා ව්‍යාපෘතිය සෘජුවම ජාතික පාංශු සංරක්ෂණ රෙගුලාසි සඳහා සහය දක්වයි.

**4.5.2 බැවුම් අස්ථාවර වීම් අවම කිරීම සඳහා භාවිතා කළ හැකි ඉදිකිරීම් වර්ග**

බැවුම් වල අවම කිරීමේ ක්‍රම i) බැවුම් ජ්‍යාමිතිය වෙනස් කිරීම ii) ඉවත් කරන ලද සුන්බුන් බැවුම් ඉහල හා පහල කොටසේ තැන්පත් කිරීම iii) ජල පරිවහනය විධිමත් කිරීම iv) මතුපිට පාංශු හා පාෂාණ ස්තරය වැර ගැන්වීම v) මතුපිට පාංශු බාදනය පාලනය කිරීම වැනි ක්‍රියාමාර්ග වලින් සමන්විත වේ.

බැවුම් ජ්‍යාමිතිය වෙනස් කිරීමේදී මතුපිට පාංශු ස්ථරය, ශාක ආවරණය, පාංශු/ පාෂාණ ස්ථරය ඉවත් කිරීම සහ අඩු කිරීම යන ක්‍රම භාවිතා කරන අතර එමඟින් බැවුම් ජ්‍යාමිතිය වඩා ස්ථාවර මට්ටමකට ගෙන එයි. අස්ථාවර පාෂාණ කුට්ටි හා පාෂාණ ස්කන්ධ ඉවත් කරන අතර මෙහිදී බොහෝ විට පාෂාණ පුපුරවා හැරීම සිදු කරයි. ජල පර්වහනය ක්‍රමවත් කිරීමේදී පෘෂ්ඨය හා අභ්‍යන්තර ජල පර්වහනය යන දෙකම සැලකේ. මේ මඟින් පෘෂ්ඨය ජලය ගලා යාම නැවත්වීම, පොලවට උරා ගන්නා ජල ප්‍රමාණය පාලනය කිරීම, අභ්‍යන්තර ජල මට්ටම පහත හෙලීම යනාදිය මඟින් වර්ෂා කාලවලදී බැවුම් ස්ථාවර කිරීම සිදු කරයි. මේ සඳහා භාවිතා කරනු ලබන ඉදි කිරීම් වන්නේ වාරණ කාණු සහ නට්ටු කාණු (cutoff drains, berm drains) සහ තෙත්ති කාණු යනාදියයි. බැවුම අභ්‍යන්තර සඳහා සිදු කරනු ලබන ව්‍යුහ වලදී බැවුම තුලට සැමදාම පවතින ආකාරයේ සීදුරු සහිත පශ්චාත් අත්‍යවශ්‍ය කිරීම මඟින් අභ්‍යන්තර ජලය ඉවතට ගැනීම වැනි ක්‍රියා භාවිතා කරයි. මෙම අභ්‍යන්තර ජලකාන්ත සඳහා විවිධ නවීකරණයන් පවතින අතර සාමාන්‍යයෙන් අරියව ස්ථාපිත කළ තිරස් ජල කාන්තවකට ජලය එකතු කිරීම සිදු කෙරේ. දුර්වල පාංශු හෝ පාෂාණ ස්ථර වැර ගැන්වීම සඳහා බැවුම් ස්ථාවර කිරීම සඳහා යොදා ගත හැකි විවිධ ක්‍රම භාවිතා කරයි. මේ සඳහා ආධාරක ව්‍යුහ ඉදි කිරීම, කොන්ක්‍රීට් කණු උපයෝගී කර ගැනීම, කොන්ක්‍රීට් වානේ දඬු ව්‍යුහයක් භාවිතයෙන් පාංශු වැරගැන්වීම සහ පාෂාණ මුර්ච්චි කිරීම ආදිය භාවිතා වේ. මතුපිට සඳහා යොදා ගනු ලබන ක්‍රම අවම කිරීමේ ක්‍රමවේදය මත වෙනස් වන අතර මෙහිදී බොහෝ විට අවධානය යොමු කරනු ලබන්නේ පාංශු බාදනය හා අස්ථාවර පාෂාණ කුට්ටි පෙරලීම පාලනය කිරීමටයි. මේ සඳහා භාවිතා කරනු ලබන ප්‍රචලිත ක්‍රමය වන්නේ ෂොට්ක්‍රීට් කිරීමයි. නව ඉදිකිරීම් ක්‍රම සඳහා හරිත තාක්ෂණය (බැවුම් බාදනය වීම පාලනය කිරීම සඳහා වගා යොදා ගැනීම) යොදා ගැනීම වර්තමානය වන විට ප්‍රචලිත වෙමින් පවතී. පාෂාණ කුට්ටි වැටීම පාලනය කිරීම සඳහා ජයෝනෙට් යොදා ගනී. (ඇමුණුම 11: අස්ථාවර බැවුම් ස්ථාවර කිරීම සඳහා යම් ව්‍යුහාත්මක බැවුම් ස්ථාවර කිරීමේ ක්‍රම අනුගමනය කළ හැකිය).

**4.5.3 ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම හේතුවෙන් ඇති වන සෘණාත්මක බලපෑම්**

ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ඇතිවන බොහෝ බලපෑම් ඇති වන්නේ ඉදිකිරීම් අදියරේදීය. ඉදිකිරීම් අදියරේදී ඇති වන ප්‍රධාන බලපෑම් පහත පරිදි වේ.

**වගුව 6: සෘණාත්මක පාරිසරික බලපෑම්**

ව්‍යාපෘති ක්‍රියාකාරකම්	බලපෑම් සාධකය	බලපෑම
<p>i. බැවුම් නවීකරණය කිරීම මතුපිට ශාක ආවරණය ඉවත් කිරීම.</p> <p>ii. බැවුමේ කැපීම් කිරීම, සුන්බුන්, මතුපිට පාංශු ආවරණය, පාෂාණ කුට්ටි, පාෂාණ කැබලි ඉවත් කිරීම තැන්පත් වූ සුන්බුන් ඉවත් කිරීම</p>	<p><b>ස්ථානීය පාරිසරික පද්ධති සඳහා බාධා වීම</b> වැදගත් ශාක විශේෂ ඉවත් කිරීම, ශාක අපද්‍රව්‍ය ජනිත කිරීම</p> <p>පාංශු සහ සුන්බුන්, පාෂාණ කැබලි ජනිත කිරීම, බැවුම බාදනය සඳහා වඩා නිරාවරණය කිරීම, අතිරික්තව ගලා යන ජලයේ අවසාදිත ප්‍රමාණය වැඩි කිරීම</p>	<p>• <b>භෞමික පරිසර විද්‍යාව:</b> තුරුලතා වලට බලපෑම් ඇති කරයි, වාසභූමි එකිනෙක සම්බන්ධතාවය කෙරෙහි බලපායි, පාරිසරිකව ආරක්ෂා කළ යුතු, තර්ජනයට ලක්ව ඇති, දුර්වල විශේෂ තුරන් වී ය හැක. බොහෝ ව්‍යාපෘති දැනටමත් අස්ථාවර වූ හෝ හානියට පැමිණි බැවුම්වල සිදු කරන බැවින් භෞමික පරිසර පද්ධති සඳහා වන බලපෑම් ප්‍රාදේශීය වේ. වනාන්තර මඟින් ආවරණය වූ ස්ථාන තිබේ. මාර්ග ප්‍රවේශය, පෘෂ්ඨය ජලපර්වහනය, ආධාරක ව්‍යුහ , පාංශු බාදනය අවම කිරීමේ ව්‍යුහ වැනි දේ සඳහා දැවමය වශයෙන් විශාල වටිනාකමක් ඇති සමහරක් ශාක විශේෂ කපා දැමීමට සිදු වේ. මේ නිසා <b>ස්ථානීය වශයෙන්</b></p>

		<p><b>සැලකිය යුතු තරමේ බලපෑම් ඇති විය හැක.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ගංගා වල ඉවුරු වල තිබෙන වෘක්ෂලතා යම් යම් අවස්ථාවල ඉවත් කිරීමට සිදු වනු ඇත. එමෙන්ම සමහර ස්ථාන වල විශාල ප්‍රදේශ යක ශාක ආවරණය ඉවත් කිරීමට සිදු වනු ඇත. මෙය වාසභූමි බණ්ඩනය වීමට හේතු වන අතර වාසභූමි අතර සම්බන්ධතාවය අඩු කරනු ඇත. <b>ස්ථානීය වශයෙන් සැලකිය යුතු තරමේ බලපෑම් ඇති විය හැක.</b></li> <li>• <b>පාංශු බාදනය, ජලජ පරිසර විද්‍යා ව සහ ඇළපාරවල් වල ගුණාත්මකභාවය:</b> පාංශු ආවරණය ඉවත් කිරීම මගින් බැවුම නිරාවරණය කිරීමෙන් බැවුම අධික වශයෙන් බාදනයට නිරාවරණය කරයි. මේ නිසා ගලා යන ජලයේ තිබෙන අවසාදිත ප්‍රමාණය වැඩි වන අතර ගංගා වල අවසාදිත ප්‍රමාණයද වැඩි වේ. ගංගා වල අධික අවසාදිත ප්‍රමාණයක් තිබීම ජලයේ සන්නායකතාවය, අර්ධ වශයෙන් දිය වී ඇති ඝන ද්‍රව්‍ය වල ප්‍රමාණය වැඩි කරන අතර ඇළවල්වල පත්ලේ ඇති ජීවීන්ට අහිතකර තත්ත්ව නිර්මාණය කරනු ලැබේ. මෙය මගින් ජලය මිනිස් භාවිතයට හා ජල ජීවීන්ට නුසුදුසු තත්වයකට පත් කරයි. ගංගාවල පතුලේ වෙනස්වීම් ප්‍රාදේශීය ඇළවල් වල පරිසර තත්ත්ව වෙනස් කරන අතර මෙය සංවේදී ජලජ ජීවීන් සඳහා බලපායි. බොහෝ ව්‍යාපෘති ස්ථාන වල බැවුමේ පහල කෙලවර මායිම් වන්නේ පිරිසිදු ජලය හා මනා පරිසර තත්වයක් තිබෙන ඇළක් මගින් වන අතර <b>මේ නිසා ජලයේ ගුණාත්මක බව හා ජලජ ජීවීන්ගේ පරිසර තත්ත්ව වලට සිදුවන බලපෑම ඉතා අධික ලෙස සැලකිය හැක.</b></li> </ul>
<p>iii. ශාකමය බාදන පාලනය කිරීමේ ක්‍රම</p>	<p><b>බාදනය පාලනය කිරීමේ ක්‍රමයක් වශයෙන් ශාක භාවිතා කිරීම</b>          තණකොළ, වැල් වැනි විවිධ පැළෑටි මතුපිට පාංශු බාදනය පාලනය කිරීම සඳහා යොදා ගනී. උදා: හයිඩ්‍රොපිඩී කිරීම. මෙම පැළෑටි වල වර්ධනය සඳහා විදේශී</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ආක්‍රමණික විශේෂ</b>          ආක්‍රමණික විශේෂ මගින් සමහරක් පාරිසරිකව සංවේදී ජෛව විවිධත්වයක් ඇති වාසස්ථාන ආක්‍රමණය කළ හැකි බැවින් එය <b>දීර්ඝ කාලීනව සලකා බලන විට පරිසර පද්ධතියට හානි පමණුවනු ඇත.</b> උදා: සමහර ස්ථාන වලදී වනාන්තර පරිසර පද්ධති ආක්‍රමණික විශේෂ මගින් ආක්‍රමණය කිරීම</li> </ul>



	<p>පාංශු වර්ග, කොළරොඩු, කොම්පෝස්ට්, ඇට වර්ග යනාදිය භාවිතා කරයි. සමහරක් ශාක විශේෂ ආක්‍රමණික විය හැක. හියුමස්/කොළරොඩු යන ආදියේ තිබෙන ඇට වර්ග වල ආක්‍රමණික විශේෂ සිටිය හැකි අතර මෙම ක්‍රියාවලියේදී ඔවුන් හඳුන්වාදීම සිදු වේ.</p>	
<p><b>iv. ආධාරක ව්‍යුහ ඉදි කිරීම</b></p>	<p><b>ඉදි කිරීම සඳහා ආධාර වන ව්‍යුහ ඉදි කිරීම සඳහා ගස් කපා දැමීම</b></p> <p>ඉදි කිරීම කටයුතු සඳහා භාවිතා කිරීම සඳහා ගම්වල වන ලැහැබවල් හෝ පුද්ගලික ඉඩම් වල ඇති වටිනා ශාක විශේෂ කපා දැමීම සිදු කළ හැකිය.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>වනාන්තර හා ගස් වලට හානි වීම</b> වටිනා දැව විශේෂ පද්ධතියෙන් ඉවත් කිරීම නිසා ප්‍රාදේශීය පරිසර පද්ධතියට හා ශාක වලට හානි පැමිණිය හැක.</li> </ul> <p style="text-align: right;">වගුව 6 නවදුරටත්</p>
<p><b>ව්‍යාපෘති ක්‍රියාකාරකම්</b></p>	<p><b>බලපෑම් සාධකය</b></p>	<p><b>බලපෑම</b></p>
<p><b>v. පෘෂ්ඨීය හා අභ්‍යන්තර ජලකාන්ත පිහිටුවීම</b></p>	<p><b>පෘෂ්ඨීය හා අභ්‍යන්තර ජලය එකතු කිරීම</b></p> <p>භූගත ජලය අඩු වීම හා භූගත ජල මට්ටම පහත වැටීම</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ප්‍රාදේශීය උල්පත් හා ගංගා:</b> අභ්‍යන්තර ජල මට්ටම පහල වැටීම නිසා ජලය ගබඩා වීම අඩු වීම හේතුවෙන් ප්‍රාදේශීය වශයෙන් බලපෑම් ඇතිවී විය හැකිය. මෙහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් මෙම ප්‍රදේශ වල තිබෙන උල්පත් සිඳී යා හැකිය. මෙම සමහරක් උල්පත් ප්‍රාදේශීය ප්‍රජාව විසින් විවිධ අවශ්‍යතා සඳහා භාවිතා කරනු ලබයි. වියලී කාලවලදී ජනතාවට ජල හිඟයට මුහුණ දීමට සිදු වනු ඇත. <b>මෙය ව්‍යාපෘතිය නිසා සිදුවන සැලකිය යුතු සංඛ්‍යාත්මක බලපෑමක් වේ.</b></li> <li>• වියලී කාලවලදී ඇළවල පහල කොටස් කර ගලා යන ජලයේ අඩු වීමක් දැක ගත හැකි වේ. කෙසේ වුවද, ව්‍යාපෘතිය හේතුවෙන් බලපෑමට ලක් වන ජල විද්‍යාත්මකව කලාපය (අස්ථාවර වූ බැවුමෙන් ගලයන ජලය හා අභ්‍යන්තර ජලය පමණක් ඉවතට ගැනීමට සැලසුම් කළ</li> </ul>

		<p>ජලනල) සලකා බැලූ කළ බොහෝ අවස්ථා වල මෙම ව්‍යාපෘතිය හේතුවෙන් ඇළවල් වල ජල ගැලීම අවම වීමට දක්වන දායකත්වය නොවැදගත් වනු ඇත.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>වර්ෂා කාලවලදී ඇතිවන බාදන කරවන සුළු ජල ගලා යාම:</b> වර්ෂා කාල වලදී ඇළවල ගලායන අතිරික්ත ජල ප්‍රමාණය ඉහලය. මේ හේතුවෙන් ඇළවල්වල පතුල හා ඉවුරු බාදනය වීම හා අතිරික්ත ජලය සෘජුවම ඇළකට හෝ බෝක්කුවක් මාර්ගයෙන් ඉවතට යන්නේ නම් බෝක්කු අසල බාදනය වීම සිදුවිය හැක. මෙය සැලකිය යුතු තරමේ බලපෑමක් වේ.</li> </ul>
<p>v. යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරවීම, එළිමහනේපවතින පාංශු ගබඩා, සුන්බුන් හා ඉදිකිරීම් ද්‍රව්‍ය, මතුපිට ෂොට්ක්‍රීට් කිරීම, පයිල් ගැසීමේ කටයුතු හා ඉදිකිරීම් ද්‍රව්‍ය/ අපද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය කිරීම පාෂාණ පිපිරවීම</p>	<p><b>වායු දූෂණය</b> දුටුලි සහ ඉන්ධන දහනය මගින් නිපදවන දුම් හේතුවෙන් වායු ගුණාත්මකභාවය වෙනස් වීමට හැකියාව ඇත.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>දුටුලි හා අවලම්බිත අංශු මට්ටම (Suspended Particulate Matter levels SPM)</b></li> <li>• දුම් පිට කිරීම නිර්දේශිත ජාතික පාරිසරික තත්ත්ව ප්‍රමිතීන් වලට වඩා වැඩි විය හැකි අතර එම අංශු මගින්, පදිකයන්ට සහ එම ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවන්ට හානි දායක විය හැකිය. එම නිසා ඉදිකිරීම් අදියරේදී සිදු වන වායු දූෂණය ස්ථානීය වශයෙන් විශාල බලපෑමක් ඇති කරනු ඇත.</li> </ul>
	<p><b>ශබ්ද දූෂණය හා කම්පන බලපෑම්</b> බැවුම් කැනීම, විශේෂයෙන්ම විදිම් කටයුතු මගින් (පයිල් ගැසීමේදී සහ විදිමේදී) සුසංහසනය සහ පාෂාණ පිපිරවීමේ ක්‍රම ශබ්ද දූෂණය හා ඉහළ කම්පන ඇති කරයි.  කැනීම්, කැපීම්, පුරවීම් හා සුසංහසනය මගින් මෙන්ම ඉදිකිරීම් අදියරේදී බර වාහන ක්‍රියාකරවීම නිසාද ද ශබ්දය හා කම්පනය ඇති වේ.</p>	<p><b>ජීවී ප්‍රතිග්‍රාහකයන් මත ශබ්දයෙන් හා කම්පනයෙන් ඇතිවන බලපෑම්</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් අසල්වැසි ප්‍රජාවට, පදිකයන්ට සහ මාර්ග භාවිතා කරන්නන්ට බලපෑම් ඇති වේ. සමහරක් ස්ථාන අධික නාගරිකකරණය වී ඇති ස්ථාන හා පාසල් ආශ්‍රිතව පිහිටා තිබේ. එම නිසා එවැනි ස්ථාන අධික ශබ්දය, කම්පනය මගින් ඇතිවන දූෂණය හා අවහිරතා මගින් බලපෑමට ලක් වේ.</li> <li>• ව්‍යාපෘති ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් එම ප්‍රදේශ වල ඇති සමහරක් ශාක විනාශ වීමට හැකියාවක් පවතී. සමහරක් ව්‍යාපෘති වනාන්තර කොටස් වල සිදු වෙන බැවින් විශේෂයෙන්ම කුරුල්ලන්ට හා ක්ෂීරපායීන්ට හානි වේ.</li> <li>• බොහෝ ව්‍යාපෘති නිහඬ සාමකාමී පරිසර වල සිදු වන බැවින් ශබ්දය හා කම්පන නිසා සංවේදී ජීවීන් හට ඇතිවන බලපෑම විශාල වේ.</li> <li>• සමහරක් ස්ථාන පාසල්, ආගමික ස්ථාන (පන්සල්, පල්ලි) වලට ආසන්නව පිහිටා ඇත, ශබ්ද දූෂණය හේතුවෙන් පාසල් වල පන්ති පැවැත්වීමට හා ආගමික ස්ථානවල ආගමික ක්‍රියාවන් සිදු</li> </ul>

		<p>කරගෙන යෑමට බාධා ඇතිවීම <b>සැලකිය යුතු ස්ථානීය බලපෑමක් වේ.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ව්‍යුහ මත කම්පනය නිසා ඇතිවන බලපෑම්</b> නායයෑම් වලට ආසන්නව පිහිටා ඇති සමහර නිවාස වල විෂම සමතුලිතතාවය හා දුර්වල ඉදිකිරීම් හේතුවෙන් ඇතිවූ ඉරිතැලීම් දැකිය හැකි වේ. විදුම් හා ගල් පිපිරවීම නිසා ඇති වන කම්පන හේතුවෙන් මෙම ඉරිතැලීම් වැඩි විය හැකි අතර ඒ නිසා එම නිවාස හා ගොඩනැගිලි වලට තවදුරටත් හානි සිදු විය හැක. නිවාස හා ගොඩනැගිලි ආසන්නයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු කරන අතරතුර සිදුවන කම්පන නිසා <b>සැලකිය යුතු ස්ථානීය බලපෑමක් වේ.</b></li> </ul>
	<p><b>ජලයේ ගුණාත්මකභාවය</b> ඉදිකිරීම් කටයුතු කරන අතරතුර පස්, අපජලය තෙල්, ලිහිසි ද්‍රව්‍ය, මලපහ සහ වෙනත් ද්‍රව්‍ය පරිසරය වෙත මුදා හැරීම නිසා ජලයේ ගුණාත්මකභාවයට බලපෑම් ඇතිවිය හැකිය.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ජල දූෂණය:</b> බැහැර කරන දෑ නිසා ජලයේ BOD, COD, අවසාදිත ඝන ද්‍රව්‍ය, තෙල් හා ග්‍රීස් ප්‍රමාණය වැඩි විය හැකිය. විමෝචනයන් හේතුවෙන් බිමට, නැමට සහ ජල වගා සඳහා තිබෙන ජල ගුණාත්මක තත්ත්ව ඉක්මවා යා හැකි අතර එය ජලයේ ගුණාත්මකභාවය සඳහා තිබෙන අවම තත්වයන් පවා ඉක්මවා ය හැකිය. ඒ නිසා ඉදිකිරීම් අදියරේදී අපජලය සහ දූෂක හේතුවෙන් ජලයට වන බලපෑම <b>ඉතා අධික වේ.</b></li> </ul>
	<p><b>සේවා පහසුකම් වලට හානි සිදුවීම</b> සමහර ස්ථාන වල තිබෙන සන්නිවේදන රැහැන් සහ කණු, විදුලි රැහැන් සහ කණු වැනි දේ ඉදිකිරීම් අවස්ථාවේදී භාවිතා කරනු ලබන කැනීම් යන්ත්‍ර වැනි විශාල යන්ත්‍ර වලින් හානියට පත් වීමට ඉඩ ඇති හෙයින් එම ස්ථාන වලින් ඉවත් කිරීම සිදු කළ යුතු වේ.</p> <p>සමහර ස්ථාන වලදී ජල සම්පත් සහ ජල සැපයුම් නල බැවුම් වල හෝ මාර්ගය දෙපස පිහිටා තිබිය හැක (උදා: කැටන්දොළ, රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය) ඉදිකිරීම් කටයුතු හා</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>සේවා යටිතලපහසුකම් සඳහා හානිවිම්</b> අසල ජීවත් වන ප්‍රජාවට විදුලියේ, සන්නිවේදනයේ සහ ජල සැපයුමේ සිදුවන කඩා වැටීම් නිසා පීඩා විදීමට සිදු විය හැක.</li> </ul> <p>(මෙය කැටන්දොළ ස්ථානයේ දැනටමත් සිදු වී ඇති අතර RDA ට අයත් නාවකාලික ඉදිකිරීම් යන්ත්‍ර හේතුවෙන් එම ප්‍රදේශයේ පවුල් 30 කට පමණ ජලය සපයන ජල සැපයුම් නල හානියට පත් වී ඇත)</p> <p>එම නිසා මෙම ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් අදියරේදී සේවා යටිතලපහසුකම් සඳහා සිදු වන බලපෑම <b>සැලකිය යුතු තරම් විශාල වේ.</b></p>

	<p>යන්ත්‍ර මඟින් මේවාට හානි සිදු විය හැක.</p> <p><b>සංස්කෘතිකව වැදගත් ව්‍යුහ හා පුරා විද්‍යා ස්ථාන</b>  ව්‍යාපෘතියට අදාල වන සමහර ස්ථාන පෞරාණික පන්සල් හෝ පුරාවිද්‍යාත්මකව වැදගත් ස්ථාන වලට ආසන්නව පිහිටා තිබිය හැක.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>සංස්කෘතිකව වැදගත් ව්‍යුහ හා පුරා විද්‍යා ස්ථාන කැනීම් කටයුතු හේතුවෙන් මෙම පුරාවිද්‍යාත්මකව වැදගත් ස්ථාන වල ඇති නටඹුන් වලට හානි සිදු විය හැකි අතර ඉන් වටිනා පෞරාණික සම්පත් වලට සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කරයි.</li> </ul>
<p>vi. සෞන්දර්යාත්මකව සුන්දර නොවන/ පාරිසරිකව නොගැලපෙන සැලසුම්</p>	<p><b>දෘශ්‍ය දූෂණය</b>  අවම කිරීම සඳහා යොදා ගන්නා සැලසුම් පවතින ස්වභාවික පරිසරයේ ඇති ලක්ෂණ සමඟ නොගැලපීම හේතුවෙන් දෘශ්‍ය දූෂණය වීමක් සිදු විය හැක.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ඉහල සෞන්දර්යාත්මක සංවේදී පරිසරයක් තුළ දෘශ්‍ය දූෂණය වීමක් සිදු වීම සමහර ස්ථාන අවේණික ස්වභාවික සුන්දරත්වයක් ඇති ඉහල සෞන්දර්යාත්මක වටිනාකමක් ඇති මාර්ගවල පිහිටා ඇත. නොගැලපෙන කොන්ක්‍රීට් ව්‍යුහ හා පෘෂ්ඨීය ප්‍රතිකාරක ක්‍රම යොදා ගැනීම නිසා මෙම ස්ථාන වල තිබෙන සෞන්දර්යාත්මක සුන්දරත්වය නැති වී යයි. සමහරක් මෙම මාර්ග පරිසර හිතකාමී සංචාරක ප්‍රදේශ වල පිහිටා තිබෙන බැවින් මෙමඟින් ඒවායේ සුන්දරත්වයට සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති වේ.</li> </ul>

වගුව 6 නවදුරටත්

ව්‍යාපෘති ක්‍රියාකාරකම්	බලපෑම් සාධකය	බලපෑම
vii. අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීමේ ස්ථාන	<p>අනවසර බැහැර කිරීම්, වානය, පස්, ජලය දූෂණය වීම, ජනතාවට ඇතිවන අපහසුතා ඉදිකිරීම් කටයුතු හේතුවෙන් ශාක අපද්‍රව්‍ය, පස් සුන්බුන්, විශාල ප්‍රමාණයකින් ගල් කැබලි ආදිය ජනිත වන අතර පූර්ව ඉදිකිරීම් අවස්ථාවේදී මෙම ද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම සිදු කළ යුතු වේ.</p>	<p>මෙම අපද්‍රව්‍ය මාර්ග රක්ෂිත, ඇළ ඉවුරු වල, පොදු ස්ථාන ආසන්නයේ හෝ නිවාස වල ප්‍රවේශ මාර්ග ආසන්නයට බැහැර කිරීම සිදු කළ හැක. ඒ නිසා ඇතිවන දෘශ්‍ය දූෂණය හා අපවිත්‍ර ද්‍රව්‍ය මඟින් ඇතිවන දූෂණය ඉහල වේ.</p>

වගුව 7: සමාජයීය/ වෘත්තීමය බලපෑම්

ව්‍යාපෘති ක්‍රියාකාරකම්	බලපෑම් සාධකය	බලපෑම
-------------------------	--------------	-------

<p>i. අධි අවදානම් ඉදිකිරීම් කටයුතු, පිපිරීම් සඳහා පිපුරුම් ද්‍රව්‍ය භාවිතා කිරීම, අධි යන්ත්‍ර භාවිතා කිරීම</p>	<p><b>සේවකයන්ගේ ආරක්ෂාව</b>  ඉදිකිරීම් කටයුතු ඒ වන විටත් අස්ථාවර හෝ කඩා වැටී ඇති ස්ථාන වල සිදු කරන බැවින් පෙරලීම්, පාෂාණ කුට්ටි වැටීම් වැනි දේ සිදු විය හැකි අතර ඒ නිසා එම ස්ථාන වල ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කිරීම අධි අවදානම් වේ.  බැඳුම් වල ඇති ගල් හා පාෂාණ කුට්ටි පිපිරවීම සඳහා පිපුරුම් ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරනු ලැබේ.  කැනීම් යන්ත්‍ර, විදුම් යන්ත්‍ර, රෝල්ලර්ස් වැනි යන්ත්‍රද භාවිතා කරනු ලැබේ.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>සේවකයන් සඳහා වන අවදානම</b>  වැටීම් මඟින් වන අනතුරු සඳහා සේවකයන් නිරාවරණය වේ. බැඳුම් අස්ථාවර වුවහොත් මරණීය හානි සිදු විය හැකිය. වර්ෂා කාලවලදී බැඳුම් අස්ථාවර වීමේ අවදානම වැඩි වේ. <b>මෙම අවදානම සියලුම ස්ථාන සඳහාම වාගේ පොදු හා විශේෂ වන අතර බැඳුමේ ඉහල කෙලවරේ වැඩ කිරීමේදී එම අවදානම ඉතා අධික ය.</b></li> <li>• ගල් පිපිරවීමක් අවශ්‍ය වුවහොත් පිපුරුම් ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරනු ලැබේ. අනාරක්ෂිත භාවිතයන් නිසා අවදානමක් ඇති කළ හැක. ජීර්ණය වූ පාෂාණ හා පාෂාණ කුට්ටි ඉවත් කරන ස්ථාන සඳහා පොදුවේ භාවිතා වේ. මෙම ක්‍රියාවන් අස්ථාවර බැඳුම් වල සිදු කිරීමට අවශ්‍ය නිසා අවිධිමත් ලෙස පිපුරුම් ද්‍රව්‍ය භාවිතා කිරීම හා පාෂාණ කැබලි වලින් සිදු විය හැකි අනතුරු <b>ඉතා අධික ය.</b></li> <li>• සීමිත ඉඩක් තුල බර යන්ත්‍ර ඉදිකිරීම් සඳහා යොදා ගනු ලැබේ. වාහන හා ඉදිකිරීම් යන්ත්‍ර මඟින් අනතුරු ඇතිවීමේ අවදානම <b>ඉතා අධික ය.</b></li> <li>• <b>බර යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරවීම සඳහා ජාතික පද්ධතියෙන් හෝ වැඩබිමේ තිබෙන විදුලි ජනක යන්ත්‍ර මඟින් විදුලි බලය ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය වේ.</b>  අනාරක්ෂිත විදුලි රැහැන් සහ බල පද්ධති භාවිතා කිරීම හේතුවෙන් සේවකයන්ට හා පොදු ජනතාවට විදුලි සැර වැදීමේ අනතුරු සිදු විය හැක.</li> <li>• <b>සර්පයන් දෂ්ට කිරීම</b>  බොහෝ වැඩබිම්වනාන්තර හෝ දැඩි ශාක වගාවක් ඇති ස්ථාන වල පිහිටා ඇත. මෙම ස්ථානවල විෂ සහිත සර්පයන් සිටිය හැක. <b>වැඩ කරන අවස්ථාවේදී සේවකයන් නයි දෂ්ට කිරීම් වලට නිරාවරණය වේ.</b></li> </ul>
<p>ii. ඉදිකිරීම් කටයුතු හේතුවෙන් බැඳුම් අස්ථාවර වීමක් ඇතිවීමට හැකි අවදානම</p>	<p><b>මඟීන්, පදිකයින් සහ ප්‍රාදේශීය පදිංචි කරුවන්ගේ ආරක්ෂාව</b></p> <p>ඉදිකිරීම් හේතුවෙන් ඇතිවන බැඳුම් අස්ථාවරතා</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>මාර්ග භාවිතා කරන්නන්ට ඇති අවදානම</b>  ජනාවාස හා මාර්ග වලින් ඇත පිහිටා තිබෙන ස්ථාන වල මෙය අවම වේ. නමුත් මෙම ස්ථාන ආසන්නයේ පිහිටා තිබූන හොත් මාර්ග භාවිතා කරන්නන්ට හා පදිංචිකරුවන්ට සැලකිය යුතු අවදානමක් ඇති කෙරේ.</li> <li>• <b>බැඳුමේ පහල ප්‍රදේශයේ ජීවත් වන මිනිසුන්ට අධි අවදානම් තත්වයක් පවතී</b>  සමහර ස්ථාන වල බැඳුමේ පහල හෝ අස්ථාවර වූ බැඳුම අසල මිනිසුන් වාසය කරන නිවාස තිබේ. මෙම නිවාස වල නිවැසියන් තායයෑමේ අවදානම හේතුවෙන් එම නිවාස වලින් ඉවත් විය යුතු උවත් ඔවුන් තවමත් එම නිවාස වල ජීවත් වෙයි. <b>මෙම නිවාස හා නිවැසියන් ඉදිකිරීම් අවස්ථාවේදී අධි අවදානම් තත්වයකට නිරාවරණය වේ.</b></li> </ul>

<p>iii. ඉදිකිරීමේ ශ්‍රම බලකාය</p> <p>iv. ඉඩම්/ නිවාස වැඩබිම් ලෙස හා ගබඩා භූමි ලෙස භාවිතා කිරීම</p> <p>කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් ඉදිකිරීම් කඳවුරු/ යන්ත්‍ර නවතා තබන ස්ථාන ලෙස භාවිතා කිරීම සඳහා නිවාස හෝ ඉඩම් බද්දට ගැනීම හෝ කුලියට ගැනීම සිදු කරනු ලබයි</p>	<p>පැනිරි යා හැකි රෝග, මත්කුඩු, අසල්වාසීන් සමඟ ඇතිවන අරගල හා කෝලාහල හා පීඩා</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• පදිංචි කරුවන් සඳහා වන අවදානම ස්ථාන වල ඉදිකිරීම් සිදු කරනු ලබන්නේ ඉදිකිරීම් ආයතන මගින් සේවක පිරිස් බොහෝ විට විවිධ පරිසර වලින් පැමිණි පුද්ගලයන් වේ.</li> <li>• ඔවුන්ගේ දුර්වල හැසිරීම්, නොමනා ක්‍රියා එම ප්‍රදේශයේ ජීවත් වන පුද්ගලයන්ට කරදරයක් විය හැක. ඔවුන් අසල්වාසීන්ට අහියෝහ කළ හැකි වන අතර ඔවුන් සමඟ රණ්ඩු ඇතිකර ගැනීමට පෙළඹීම නිසා අසල්වාසීන්ට කරදර ඇති වනු ඇත.</li> <li>• බොහෝ ස්ථාන දුප්පත් ගම්බද ප්‍රදේශ වල පිහිටා තිබෙන බැවින් ළමා අපයෝජන, අනාවාර හා ලිංගික ශ්‍රමය වැනි ක්‍රියා සිදුවිය හැකි වේ.</li> <li>• මත්ද්‍රව්‍ය හා මත්පැන් වලට ඇබ්බැහි වූ සේවකයන් නිසා එම ප්‍රදේශයේ ප්‍රජාවද එයට ඇබ්බැහි විය හැකිය.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• ඔවුන් මඟින් ලිංගිකව පැතිරෙන HIV වැනි රෝග ප්‍රජාව අතර පැතිරය හැක.</li> <li>• සේවකයන් විසින් අසල්වාසීන්ගේ වටිනා දේපල ජොරකම් කිරීම සිදු විය හැක.</li> <li>• නාන ස්ථාන, පොදු ජල මූලාශ්‍ර වැනි බෙදාගෙන භාවිතා කළ යුතු සම්පත් දේ භාවිතා කිරීමේදී අරගල/කෝලාහල ඇතිවිය හැකිය.</li> </ul> <p>ඉහත සඳහන් කළ දේවල් ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් සිදු වුවද බලපෑමේ විශාලත්වය ගැන සැලකූ විට <b>ඉතා අධික වේ</b></p>
	<p><b>දඩයම් කිරීම</b></p> <p>සේවකයන් විසින් සමහරක් ව්‍යාපාරික කොටස් වල සිටින ව්‍යාපාරික දඩයම් කිරීම සිදු කිරීමට ඉඩ ඇත.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>දඩයම් කිරීම</b></li> </ul> <p>මෙය පරිසර පද්ධතියට හානි කරන අතර ස්වභාවික සතුන් සඳහාද බලපෑම් ඇති කෙරේ. මෙම හේතුව නිසා එකදේශීය/ තර්ජනයට ලක් වූ/ දුර්ලභ විශේෂ නැති වී යා හැක.</p> <p>සමහරක් ස්ථාන වැඩි ප්‍රමාණයේ විවිධත්වයක් ඇති ප්‍රදේශ වල පිහිටා තිබෙන බැවින් ඉදිකිරීම් ශ්‍රම බලකාය දඩයම් කිරීමට පෙළඹීමේ විශාල හැකියාවක් පවතින අතර එය <b>වනජීවීන් වෙත විශාල බලපෑමක් ඇති කරයි.</b></p>
	<p><b>ගිනි උවදුරු ලැබී ගිනි</b></p> <p>ඉදිකිරීම් සේවකයන් වගා වලට ගිනි තැබීම, සිගරට් කොට විසි කිරීම හෝ ඝන අපද්‍රව්‍ය පිළිස්සීම නිසා හිතාමතා හෝ අත්වරද්දෙන් ගිනි ගැනීම් ඇති කළ හැකිය.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ස්වභාවික පරිසර පද්ධතියට හානි වීම</b></li> </ul> <p>මෙම ක්‍රියාකාරකම් නිසා ලැබී ගිනි ඇති විය හැක <b>මෙම ව්‍යාපාරික ආසන්නයේ තිබෙන ස්ථාන වලට වියලි කාලවලදී ඇති අවදානම ඉතා අධික වේ .</b></p>
	<p><b>විවෘත ස්ථාන වල මලපහ කිරීම හා කුණු දැමීම</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>භාවිතා කරන ජලය මලපහ හේතුවෙන් දූෂණය වීම</b></li> </ul> <p>මලපහ මඟින් භාවිතා කරන ජල මූලාශ්‍ර දූෂණය කළ හැකි අතර එමඟින් ජලය මඟින් පැතිරෙන ලෙඩරෝග</p>

	<p>සේවකයන් විසින් විවෘත ස්ථාන වල මලපහ කිරීම හෝ මුත්‍රා කිරීම සිදු කළ හැකිය.</p> <p>ඝන අපද්‍රව්‍ය පොලව මතට හෝ ඇළවල් වලට විසි කළ හැකිය.</p> <p><b>ගිනි අවි හා ආයුධ භාවිතා කිරීම</b></p> <p>සේවකයන් විසින් බලපත්‍ර නොමැති ගිනි අවි, තුවක්කු, පිහි ලඟ තබා ගතහැක.</p>	<p>ව්‍යාජන විය හැක. සමහර ස්ථාන වල ජනතාව නැමට, සේදීමට හා වෙනත් ගෘහ කටයුතු සඳහා ජලය භාවිතා කරයි. <b>ඔවුන්ගේ ජල මූලාශ්‍ර දූෂණය විය හැකි බැවින් ඇතිවන බලපෑම ඉතා අධික වේ නැත නැත කුණු දැමීම මගින් දෘශ්‍ය දූෂණයක්/ජල දූෂණය ද සිදු විය හැක.</b></p> <p>• <b>ගිනි අවි වලින් සිදු වන තුවාල</b></p> <p>ඔවුන් විසින් මෙම ආයුධ දඩයම් කිරීමට හා මිනිසුන්ට තුවාල කිරීමට යොදා ගත හැක. එමනිසා මෙමගින් ඇතිවන බලපෑම <b>සැලකිය යුතු තරම් වේ.</b></p> <p style="text-align: right;">වගුව 7</p>
<p>v. <b>පුද්ගලික දේපල ව්‍යාපෘති කටයුතු සඳහා භාවිතා කිරීම</b></p>	<p><b>පුද්ගලික ඉඩම්</b> අවම කිරීමේ ව්‍යුහ ස්ථාපිත කිරීම සඳහා, අමුද්‍රව්‍ය හා යන්ත්‍ර ගබඩා කිරීම සඳහා සහ ස්ථාන වෙත පිවිසීම සඳහා භාවිතා කරයි.</p>	<p>• <b>වටිනා භූමි පරිභෝජනයට ගැනීමට නොහැකි වී යාම</b></p> <p>ඉඩම් අයිතිකරුවන්ට තමන්ගේ ඉඩම් ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා ලබා දීමට සිදු වීම නිසා ඉඩම් වල පෙර පැවති වටිනා පරිභෝජන අවස්ථා අහිමි වී යා හැක (ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමට ව්‍යාපෘතිය අපේක්ෂා නොකරන අතර ඒ සඳහා වන්දි මුදල් ගෙවීමක් සිදු නොවේ.)</p> <p>මෙම ඉඩම් දැනටමත් නායයෑමේ තර්ජනයට මුහුණ පා ඇත. එම නිසා වර්තමාන අවදානම් තත්වය යටතේ ඉඩම් භාවිතා කිරීම නුසුදුසු වන අතර එමගින් ඉඩමේ පවතින දේපල වලටද අවදානම් තත්වයක් ඇති කරයි. මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම මගින් ඉඩම් වල ස්ථායීතාව වැඩි කරන අතර එමගින් අසල ඇති අවදානම් ඉඩම් වලටද යම් ස්ථායීතාවක් ලබා දේ.</p> <p>i. මෙය ඉඩම් අයිතිකරු සඳහා <b>විශාල ධනාත්මක බලපෑමක්</b> ගෙන දුන්නද ව්‍යාපෘතියේ ඇති කොන්දේසි වලට අනුව මෙම ඉඩම් පෙර පරිදි නැවත භාවිතා කිරීමට නොහැකි වීම නිසා <b>සෘණාත්මක බලපෑමද</b> ඇති වේ. එ අහිමි වී යන පරිභෝජනය අවස්ථා වන්නේ</p>
		<p>i. අයිතිකරුව එම ඉඩමේ කිසිදු සංවර්ධන කටයුත්තක් හෝ ඉදිකිරීමක් සිදු කළ නොහැක.</p> <p>ii. අදායම් ලැබෙන කිසිදු ක්‍රියාකාරකමක් සිදු කළ නොහැකි වීමට ඉඩ තිබීම.</p> <p>v. තේ, කුළුබඩු හා විවිධ ප්‍රයෝජන ඇති වෙනත් බෝග වගා කිරීම සිදු කළ නොහැකි විය හැකි වීම.</p>
<p>vi. <b>ඉඩම් සඳහා නිබෙන ප්‍රවේශය නැති වී යාම</b></p>	<p><b>ප්‍රජාවට ප්‍රවේශ වීමේ හැකියාව නැති වී යන අතර ඉදිකිරීම් අවස්ථාවේදී ප්‍රවේශය සඳහා අවහිර වීම් සිදු වේ.</b></p>	<p>• වාහන ගමන් කිරීම හා නවතා තැබීම, අමුද්‍රව්‍ය ගබඩා කර තැබීම, සේවකයන් නිසා හටගන්නා කලබලකාරී තත්ව වැනි හේතු නිසා ව්‍යාපෘති ඉදිකිරීම් අදියරේදී ඉඩම් සඳහා නිබෙන ප්‍රවේශය සඳහා සෘණාත්මක බලපෑම් ඇති විය හැක.</p>

<p>vii. <b>ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා ස්ථාන ඵලපෙහෙළි කිරීම</b></p>	<p><b>ස්ථානය ඵලපෙහෙළි කරනු ලබන අවස්ථාවේදී දේපල වලට හානි වීම</b></p> <p>සමහරක් ස්ථාන වල නායයෑම් මගින් හානියට පත් වනුහ (හානි වූ නිවස, වෙළඳසැල්, ගොඩනැගිලි) හෝ විවිධ දේ සඳහා ප්‍රයෝජනයට ගැනෙන ව්‍යුහ (කාණු, තාප්ප, භූ විෂමතා සාධක) දැක ගත හැකි වේ.</p> <p>ඉදිකිරීම් කටයුතු වලදී මෙම සමහරක් ව්‍යුහ කඩා දැමීම හෝ එම ස්ථානයෙන් ඉවත් කිරීම සිදු කළ යුතු වේ.</p>	<p><b>ඉඩම් අහිමි වීම නිසා සිදුවන බලපෑම්</b></p> <p>ඉඩමේ/ නිවසේ අයිතිකරුට ඒ සඳහා තමාට නිබු අයිතිය නැති වේ. ඉඩමේ ඇති ව්‍යුහ ඉවත් කිරීමට අයිතිකරු අකමැති වීමට පුළුවන. එම අවස්ථාවේදී අයිතිකරුගේ අකමැත්තෙන් කොන්ත්‍රාත්කරුවන් විසින් එම ව්‍යුහ ඉවත් කරනු ලැබේ.</p> <p>මෙම ව්‍යුහ වල තිබෙන සමහර වටිනා කොටස් හා නැවත භාවිතා කළ හැකි කොටස් ස්ථානය ඵලපෙහිලි කිරීමේදී නැති වී යා හැක.</p> <p>ව්‍යුහ සඳහා, විශේෂයෙන්ම හානියට පත් වනුහ සඳහා, කිසිදු වන්දි මුදලක් ලබා නොදේ.</p> <p><b>මෙය අයිතිකරුවන් අතර නොසතුටුදයක තත්වයක් ඇති කරනු ලබන අතර ඒ හේතුවෙන් ස්ථාන ඵලපෙහිලි කිරීම සඳහා අකමැති වීම, ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම පිලිබදව විරෝධතා ඇති කිරීම සහ එම ස්ථාන වල දීර්ඝ කාලීන අධීක්ෂණ කටයුතු සඳහා විරෝධය දැක්වීම වැනි දේ සිදු විය හැක.</b></p>
<p>viii. <b>රක්ෂිත ප්‍රදේශ වල සිදු කරනු ලබන ඉදිකිරීම් කටයුතු</b></p>	<p><b>අරගල හා කෝලාහල</b></p> <p>බොහෝ අවම කිරීමේ ස්ථාන මාර්ග රක්ෂිත වල පිහිටා ඇත. සමහරක් පාරිසරිකව සංවේදී රක්ෂිත වල පිහිටා ඇත.</p> <p>ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිසමට අයත් වන භූමි, වනාන්තර හා ඉඩම් තිබිය හැක.</p>	<p>i. <b>අනවසර ඇතුල්වීම් හා ඒවායේ වැඩ කිරීම් හේතුවෙන් ඇතිවන ගැටළු</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>වෙනත් ආයතන වලට අයිති ඉඩම් වලට ඇතුළු වීම හෝ අනවසරයෙන් ඉදි කිරීම් කටයුතු සිදු කිරීම නිසා ගැටළු ඇති විය හැකිය.</li> <li>එසේ නොමැති නම් අදාළ සංරක්ෂිත රෙගුලාසි මගින් පනවන ලද කොන්දේසි උල්ලංඝනය විය හැක.</li> <li>මේ හේතුවෙන් අදාළ ආයතන හා ව්‍යාපෘති කණ්ඩායම අතර ගැටළු ඇතිවිය හැකි අතර ඒ හේතුවෙන් ව්‍යාපෘතිය කිරීම පමා වීම මෙන්ම නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග වෙත යෑමට පවා සිදුවිය හැක.</li> </ul>
<p>ix. <b>ශ්‍රම කඳවුරු</b></p>	<p><b>ශ්‍රම කඳවුරු පවත්වාගෙන යාම</b></p> <p>මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා විවිධ ස්ථානවල ශ්‍රම කඳවුරු පිහිටුවීමට අවශ්‍ය වේ.</p> <p>කොන්ත්‍රාත්කරුන්ට වලනය වීමට ඇති හැකියාව මත එක පැකේජයකට හෝ පැකේජ කිහිපයකට එකක් වශයෙන් ශ්‍රම කඳවුරු ස්ථාපිත කෙරේ. මේ සඳහා ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ගය වන්නේ අදාළ ස්ථානයට ආසන්නයේ හෝ අවට නගරයකින් නිවාසයක් කුලියට ගැනීමයි.</p>	<p>ii. <b>අසල්වාසීන් සඳහා ඇතිවන ගැටළු හා කරදරකාරී තත්ත්ව</b></p> <p>විධිමත් වර්ග රටාවක් නොමැතිව මෙම කඳවුරු ක්‍රියාත්මක වුවහොත් සේවකයන්ගේ නොමනා හැසිරීම්, මත්පැන්, රණ්ඩු, අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම, ශබ්දය, අනාවාර, මත්කුඩු, දූෂණයන වැනි දේ ඇති විය හැක.</p> <p>ii. එමෙන්ම ව්‍යාපෘතිය අවසන් වූ පසු කොන්ත්‍රාත්කරුවන් විසින් මෙම කඳවුරු විධිමත් ලෙස වසා නොදැමීම නිසා එකතු වූ අපද්‍රව්‍ය හෝ විසදා නොමැති ගැටළු හේතුවෙන් අසල්වාසීන් අතර කලබලකාරී තත්ත්ව ඇති විය හැක.</p> <p>x. කොන්ත්‍රාත්කරුවන් මගින් ඉදිකරන ලද නාවකාලික කඳවුරු වල වැසිකිලි, ජලය වැනි විධිමත් සනීපාරක්ෂක පහසුකම් නොතිබිය හැක. අනවසරයෙන් අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම, විවෘත පරිසරයේ මලපහ කිරීම, නෑමට හා අනෙකුත් සනීපාරක්ෂක කටයුතු සඳහා ප්‍රජාව සතු ජල පහසුකම් භාවිතා කිරීම වැනි හේතු නිසා</p>



	<p>එමෙන්ම නිස් ඉඩම් හෝ පොදු ඉඩම් බද්දට ගැනීම මඟින් තාවකාලික ද කඳවුරු ඉදි කළ හැකි වේ.</p>	<p><b>අසල්වාසීන්ට සැලකිය යුතු මට්ටමේ කලබලකාරී තත්ත්ව ඇති විය හැකි අතර ඒ හේතුවෙන් ගැටළු හා රණ්ඩු ඇතිවිය හැක.</b></p>
--	--	---

**4.6 යෝජනා අවම කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග**

අවම කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග අදියර තුනකදී ක්‍රියාත්මක වේ, එනම් i) සැලසුම් අදියරේ අවම කිරීමේ කටයුතු ii) ඉදිකිරීම් අදියරේ අවම කිරීමේ කටයුතු සහ iii) ක්‍රියාත්මක කරන හා නඩත්තු අදියරේ අවම කිරීමේ කටයුතු. ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරන විවිධ අදියර වලදී භාවිතා කරනු ලබන නායයෑම් අවම කිරීමේ ක්‍රමවේදයන් පිළිබඳව පහත දැක්වේ.

**4.6.1 සැලසුම් පාදක කරගත් අවම කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග**

සැලසුම්කරණ අවධියේ සිදුකරන අවම කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග, ව්‍යුහාත්මක සැලසුම් නිර්මාණයේදී සැලකීමට ගත යුතුය. මෙම ව්‍යාපෘතියට අදාළව ඉහල පාරිසරික හා සමාජයීය වැදගත්කමක් ඇති කරුණු පහත දැක්වේ. කෙසේ වුවද, ව්‍යුහාත්මක සැලසුම් නිර්මාණ සැමවිටම තාක්ෂණික, මූල්‍ය සහ පිරිවැය ප්‍රතිලාභ සමඟ සම්බන්ධ වන නිසා, සැලසුම්කරණ අවධියේ සිදුකරන අවම කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග, සැමවිටම අදාළ ස්ථානට අනුකූල වන පරිදි සැලසුම් කළ යුතුය. ස්ථානයට අදාළව අවම කිරීමේ සැලසුම් නිර්මාණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන වැදගත් පාරිසරික හා සමාජයීය අවම කිරීමේ ක්‍රම ස්ථානීය පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණය සැලසුම් මඟින් ලබා දේ. මෙම කරුණු අදාළ ස්ථානය වෙත කොතරම් දුරට අදාළ වන්නේද යන්න ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ කණ්ඩායම හා ව්‍යුහ නිර්මාණය කිරීමේ කණ්ඩායම ඇගයීමට ලක් කර බලිය යුතුය.

**i. ස්වභාවික සම්පත් කළමනාකරණය හා සම්පත් උපරිම ලෙස භාවිතයට ගනු ලබන සැලසුම්**

ව්‍යාපෘති සැලසුම් කිරීමේදී විශාල වශයෙන් වෘක්ෂලතා ආවරණ ඉවත් නොකිරීමටත් වැඩුණු ශාක ඉවත් නොකිරීමටත් හැකි තරම් වගබලා ගත යුතුය. වැදගත් ශාක විශේෂ හමු වුවහොත් එම ශාක සංරක්ෂණය කරන ආකාරය පිළිබඳව සැලකිල්ලට ගත යුතුය.

පරිසර විද්‍යාත්මකව සංවේදී ස්ථානවල විශාල වශයෙන් වෘක්ෂලතා ඉවත්කිරීමට හෝ ගැඹුරු කානු සැදීමට සිදු වන්නේ නම් එම ස්ථානවල වාසස්ථාන වල සම්බන්ධතාවය, සතුන්ට ගමන් කළ හැකි මාර්ග හා වෘක්ෂලතා තීරු යනාදිය පවතින පරිදි සැලසුම නිර්මාණය කළ යුතුය.

**ii. ජල සම්පත් සංරක්ෂණය කිරීම**

බොහෝ සැලසුම් වලදී පෘෂ්ඨීය හා අභ්‍යන්තර ජල පරිවහනය පිළිබඳව සැලකීමට ගනී. ඒ නිසා පෘෂ්ඨීය හා අභ්‍යන්තර ජලය ඉවතට ගැනීම සිදු වේ. මෙම ජලය ඉතා හොඳ ගුණාත්මකභාවයකින් යුක්ත වේ. මනාව සිදුකරන ලද සැලසුමකදී මෙම ජලය වනජීවීන්ගේ, අසල්වාසී ප්‍රජාවගේ ස්නානය සඳහා මෙන්ම බීමට ගැනීම වැනි වෙනත්

ගෘහ අවශ්‍යතා සඳහා භාවිතා කළ හැකි ආකාරයෙන් ප්‍රවාහනය කිරීම සිදු කළ හැකිය. ප්‍රජාව සමඟ කළ සාකච්ඡා වලට අනුව බොහොමයක් ගම්බද ප්‍රදේශ වල පොදු ජල පහසුකම් නොමැතිවීම හේතුවෙන් වියලි කාලවලදී ජල හිඟයක් පවතින බව දැන ගත හැකි විය. මනාව කරන ලද සැලසුමකදී මෙම ඉවතට ගන්නා ජලය ගෘහාශ්‍රිත ජල ප්‍රභවයක් ලෙස භාවිතා කිරීමට හැකි වනු ඇත. වියලි කාලවලදී ජල හිඟය පොදු කරුණක් වන හෙයින් මෙම ක්‍රමය වඩාත්ම නිර්දේශ කෙරේ.

ප්‍රදේශයේ ජීවත් වන බොහෝ ග්‍රාමීය ජනයා නමන්ගේ ගෘහ කටයුතු සඳහා උල්පත් ජලය භාවිතා කරයි. අවම කිරීම සඳහා තෝරා ගෙන තිබෙන බැචුමකින් ගලා එන ජලය පුද්ගලික හෝ ප්‍රජාවක් සඳහා ජල සැපයීමක් ලෙස භාවිතා කරන්නේ නම් එම ජලය අවම කිරීමේ ක්‍රියා හේතුවෙන් දූෂණයට ලක් වී තිබීමේ හැකියාවක් පවතී. එයට හේතුව වන්නේ මෙම ක්‍රියාවලියේදී ජලපරිවහනය ක්‍රමවත් කිරීම සඳහා අභ්‍යන්තර ජල මට්ටම අවම කිරීමට ක්‍රියා මාර්ග ගැනීමයි. එවැනි අවස්ථා වලදී ප්‍රජාව සඳහා ලබා ගත හැකි විකල්ප ජල පහසුකම් පිළිබඳව (නාවකාලික හෝ ස්ථිර) සැලසුමේ සඳහන් විය යුතුය.

**iii. සෞන්දර්යාත්මකව ගැලපෙන සැලසුම් සැලකිල්ලට ගැනීම**

සෞන්දර්යාත්මකව සංවේදී පරිසරයක සිදු කරනු ලබන සැලසුම් වලදී දෘශ්‍ය දූෂණය අවම කිරීම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන ව්‍යුහ ස්වභාවික පරිසරය සමඟ ගැලපෙන අයුරින් සැලසුම් කළ යුතුය. අවම කිරීම සඳහා යෝජිත බොහෝ ස්ථාන ස්වභාවික අලංකාර බවින් යුතු ප්‍රදේශ වල පිහිටි මාර්ග දෙපස පිහිටා ඇත. බැචුම් වල අවම කිරීමේ වැඩ, පරිපූර්ණ හැඩතල ගත් කොන්ක්‍රීට් ව්‍යුහ හා සීමෙන්ති ආවරණය වූ භාවිතා කර තනා තිබුණහොත් එය පරිසර හිතකාමී මඟින්ගේ දැස් වලට හිතකර දසුනක් නොවනු ඇත. එම නිසා සෞන්දර්යාත්මකව සංවේදී ස්ථානව වල අවම කිරීමේ ව්‍යුහ නිර්මාණය කරන විට එම ව්‍යුහ ස්වභාවික පරිසරය සමඟ ගැලපෙන පරිදි තෝරා ගත යුතුය. සෞන්දර්යාත්මකව ගැලපෙන ව්‍යුහ නිර්මාණය කිරීමේදී භූ දර්ශන ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියෙකුගේ සේවය ලබා ගැනීම වැදගත් වනු ඇත.

**iv. හරිත පාරිසරික ලක්ෂණ සැලකීමට ගැනීම**

බොහෝ අවම කිරීමේ ක්‍රියාවන් පාරිසරිකව සංවේදී වාසස්ථාන ආශ්‍රිතව සිදු කරනු ලබන බැවින් හරිත පාරිසරික සැලසුම් හැකිතරම් භාවිතා කිරීම නිර්දේශ කරනු ලබන අතර ඒ සඳහා උදාහරණ ලෙස බාදනය පාලනය කිරීම සඳහා එම ප්‍රදේශයේ පවතින වෘක්ෂලතා භාවිතයට ගැනීම, පරිසරයේ විවිධත්වය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා විවිධ ශාක භාවිතා කිරීම වැනි ක්‍රම දැක්විය හැකිය.

**v. බාදනය පාලනය කිරීමේ ව්‍යුහ**

ජලපරිවහනය කළමනාකරණය කිරීමේදී ජලය ඉවතට රැගෙන බෝක්කුවක් ආධාරයෙන් අසල පිහිටි ඇළක් වෙත යොමු කිරීම සිදු වේ. වර්ෂා කාලවලදී මෙම කාණුවල ගලා යන ජල මට්ටම ඉහල බැවින් ඇළවල් වල පතුලේ හා ඉවුරුවල බාදනය විම ඇතිවිය හැක. එම නිසා මෙම ජලය ස්වභාවික ඇළ මාර්ග වලට ඇතුළු වීමේදී එහි වේගය බාල කළ හැකි බාධක සැලසුම් කිරීම පිළිබඳව අවධානය යොමු කළ යුතු වේ. මෙය සැලසුමේ ඇතුළත් එක් කොටසක් විය යුතුය.

**vi. අඩු පසුකාලීන නඩත්තු හා මෙහෙයුම් අවශ්‍ය කෙරෙන සැලසුම්**

අවම කිරීමේ ක්‍රියාවලියේදී ජලපරිවහනය කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ගුරුත්ව කානු වැනි තාක්ෂණික ක්‍රම සැලකිල්ලට ගත යුතුය. මෙම කානු අවහිර වීම වැළැක්වීම සඳහා නිවැරදි ජලනල විෂ්කම්භයක් හා සිදුරු විෂ්කම්භයක් භාවිතයට දයොදන ආන්තිය පිළිබඳව ද සැලකිය යුතුය. දීර්ඝ කාලීන පැවැත්මක් සඳහා බාදන වලට ඔරොත්තු දිය හැකි සැලසුම්, අවසාදිත එක්රැස් කර ගන්නා ව්‍යුහ වැනි අඩු නඩත්තු

ව්‍යුහ හා සැලසුම් නිර්දේශ කෙරේ. ප්‍රාදේශීය කාලගුණික තත්ත්ව යටතේ දිගු කාලයක් පවතින ද්‍රව්‍ය මෙම ව්‍යුහ නිපදවීම සඳහා තෝරා ගත යුතුය. වාතේ ව්‍යුහ භාවිතා කරන්නේ නම් සැලසුම් කිරීමේදී මල බැඳීම නැවත්වීම පිළිබඳව විශේෂ අවධානයක් යොමු කළ යුතුය. භූගත කාණු වල මතුපිටට දමන පාංශු ස්ථරය සියුම් අංශු වලින් සැදුම්ලත් පසක් නම් කාණුව සිරවී යාම වලක්වාලීම සඳහා සුදුසු ජයෝටෙක්ස්ටයිල් එකක් භාවිතා කිරීම නිර්දේශ කෙරේ.

**vii. ආරක්ෂක ව්‍යුහ ඇතුළත් කිරීම**

පොදුජන ආරක්ෂාව සඳහා සමහර ස්ථාන වලට ආරක්ෂක ව්‍යුහ ඇතුළත් කිරීම සිදු කළ යුතු වේ. උදාහරණයක් ලෙස අදාළ ස්ථානය පාසලක හෝ මාර්ගයක පහල බැවුමේ පිහිටා තිබේ නම් ආරක්ෂක බැම් සවි කිරීම දැක්විය හැක. සැලසුම් කණ්ඩායම විසින් ඉහත සඳහන් කළ ආරක්ෂක අවශ්‍යතා සඳහා විශේෂ අවධානයක් යොමු කර ස්ථානයට ගැලපෙන පරිදි සැලසුම් නිර්මාණය කළ යුතුය.

**viii. පොදු යටිතලපහසුකම් සඳහා සහය පහසුකම් ඇතුළත් කිරීම**

සමහරක් අවම කිරීමේ ස්ථාන වල වැදගත් පොදු යටිතලපහසුකම් තිබිය හැකිය. අවම කිරීමේ කටයුතු හේතුවෙන් උප පහසුකම් ඉවත් වීමක් සිදු වනු ඇත. උදාහරණයක් ලෙස සමහරක් ස්ථාන හරහා ජලසැපයුම් නල මාර්ග ගමන් කිරීම දැක්විය හැක. අවම කිරීමේ ක්‍රියාවලියෙන් පසුව මෙම නල නැවතත් තිබූ ස්ථානයේම ස්ථිරව පිහිටුවීම සිදු කළ යුතු වේ. අවම කිරීමේ සැලසුමේදී එම ස්ථානය හරහා තිබෙන ජල සැපයීම සඳහා උපකාරී වන පහසුකම් ස්ථාපනය කිරීම සිදු කළ හැක.

එමෙන්ම සමහරක් ස්ථාන පුද්ගලික/ පොදු ජලය ලබා ගන්නා මූලාශ්‍ර විය හැක. ව්‍යාපෘතිය හේතුවෙන් උල්පත් සිදී යා හැක මෙවැනි අවස්ථාවලදී නව ජල උල්පත්, ගබඩා කිරීම වැනි වෙනත් ජල පහසුකම් පිළිබඳව සැලකිල්ලට ගත යුතු අතර ඒවා සැලසුම් වලට ඇතුළත් කළ යුතුය.

**4.6.2 ඉදිකිරීම් අදියරේදී ඇතිවන බලපෑම් අවම කිරීම**

ඉදිකිරීම් අදියරේදී සිදු කරනු ලබන අවම කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග, ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී සිදු කරනු ලබන අවම කිරීමේ ක්‍රියාවලි වලින් මූලික තැනැත්තන් ගනී. ඉදිකිරීම් අවස්ථාවේ සිදු කරනු ලබන අවම කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග කොන්ත්‍රාත්කරුගේ වගකීමක් වේ. පහත දැක්වෙන්නේ, ව්‍යාපෘතියක ඉදිකිරීම් අවස්ථාවේදී සැලකිය යුතු වැදගත් අවම කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග වේ.

**වගුව 8: ඉදිකිරීම් අදියරේදී පාරිසරික බලපෑම් අවම කිරීම**

අපේක්ෂිත බලපෑම	යෝජිත අවම කිරීමේ ක්‍රම
<p>I. ස්වභාවික වන ආවරණයට හානි වීම (භෞමික සහ ජලජ පරිසර පද්ධති)</p>	<p>ඉදිකිරීම් අතරතුර විශාල තීරු වශයෙන් වෘක්ෂලතා ඉවත් කිරීම මඟ හරවා ගත යුතුය. අවශ්‍ය වූ විට ගස් ඉවත් කළ යුතුය.</p> <p>i. වාසභූමි අතර සබඳතාව වෙන බලපෑම් එල්ල වුවහොත් සම්බන්ධීකාරක වෘක්ෂලතා බිම් කඩවල්, සතුන් සඳහා මංකඩ යනාදිය නැබිය යුතුය.</p> <p>ii. විෂ්කම්භය මි.18න වඩා වැඩි වන ගස් කැපීමට සිදු වේ නම් එම ගස් පළමුව සලකුණු කිරීම, හඳුනා ගැනීම සහ කැපීමට හා ප්‍රවාහනය කිරීමට ප්‍රාදේශීය ලේකම් මාර්ගයෙන් වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් අවසර ලබා ගැනීම යනාදිය සිදු කළ යුතුය.</p> <p>iii. ඇළවල් වල ඉවුරු ආශ්‍රිතව තිබෙන ශාක හානියට පත් නොකළ යුතුය. ඇළවල්වල ඉවුරු වල තිබෙන ශාක ව්‍යාපෘති ක්‍රියාකාරකම්</p>

	<p>සඳහා ඉවත් කිරීමට සිදු වන්නේ නම් එම ඉවුරු ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා බාදනය අවම කරන ව්‍යුහ හඳුන්වා දිය යුතු වේ.</p> <p>iv. සියලුම ස්ථාන වල අවසාදිත ගලා යාම නතර කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම අනිවාර්ය වේ. විවෘත බැවුම් මුහුණත්, සුන්බුන් තැන්පතු, අමුද්‍රව්‍ය තැන්පතු ආදිය ආවරණය කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. සියලුම ස්ථාන වල අවසාදිත ගලා යාම පාලනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර නිබිය යුතු අතර ඒ සඳහා අවසාදිත රැඳවුම් පද්ධති සහ අවසාදිත ඇළවල් වලට එකතු වීම වැලැක්වීම සඳහා සිදු කළ හැකි තාවකාලික ක්‍රම භාවිතා කළ හැක.</p> <p>v. සැලකිය යුතු මට්ටමේ ගස් ප්‍රමණයක් ඉවත් කිරීමට සිදු වේ නම් එයට සරිලන ප්‍රමාණයේ ගස් ප්‍රමාණයක් නැවත සිටවිය යුතු වේ.</p>
<p><b>II. ආක්‍රමණික විශේෂ</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>බාදනය අවම කිරීම සඳහා වෘක්ෂලතා භාවිතා කිරීමේදී ආක්‍රමණික විශේෂ යොදා නොගත යුතුය. වෘක්ෂලතා ආවරණ සඳහා එම ප්‍රදේශයට අවේණික ශාක තෝරා ගත යුතුය. වෘක්ෂලතා ආවරණ සඳහා යොදා ගන්නා ශාක සඳහා වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් අවසර ලබා ගත යුතුය. වෘක්ෂලතා ආවරණ සඳහා ලපටි ගස් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් පෙර කරන ලද දැනුම් දීමකින් පසුව වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ පැල තවානකින් ඒවා ලබා ගත හැකිය.</li> </ul>
<p><b>III. ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය දැව ලබා ගැනීමට ගස් කැපීම</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>මොනම හේතුවක් මත වුවද කොන්ත්‍රාත්කරුට ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා සහයක් ලෙස ප්‍රදේශයේ පවතින ගස් කැපීම සිදු කළ නොහැක. අවශ්‍යම අවස්ථාවකදී හැර අන් සියළුම අවස්ථා වලදී පලංචි හා ආධාරක ව්‍යුහ සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරුවන් විසින් දැවමය නොවන ද්‍රව්‍ය භාවිතා කිරීම අනිවාර්ය වේ. කොන්ත්‍රාත්කරුගේ කොන්දේසි වල ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා ප්‍රදේශයේ පවතින දැව භාවිතා කිරීම නොකළ යුතු බව දැඩිව අවධාරණය කර තිබිය යුතුය.</li> </ul>
<p><b>IV. අදාල ස්ථානයේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී සිදුවන දූෂණය අවම කිරීම</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>විමෝචනය වීම් හා දූෂණය වීම් පාලනය කිරීම පිළිබඳව කොන්ත්‍රාත්කරුගේ කොන්ත්‍රාත්තුවේ සඳහන් විය යුතුය. ජාතික පාරිසරික රෙගුලාසි වලට අනුකූලව ඔහු විසින් දූෂණය පාලනය කිරීම (දුවිලි හා දුම්), ශබ්දය හා කම්පන පාලනය කිරීම, අපජලය බැහැර කිරීම හා ජල දූෂණය. ඝන අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම වැනි දේ සිදු කළ යුතුය.</li> </ul>
<p><b>V. භූමියේ සිදුවන කම්පන</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>අවට ප්‍රදේශයේ නිවාස සහ ව්‍යුහ, විශේෂයෙන්ම පැරණි ගොඩනැගිලි, ඉරිතැලීම් ඇති ගොඩනැගිලි හා පන්සල් වැනි ගොඩනැගිලි ඇති අවස්ථා වලදී ප්‍රබල යන්ත්‍ර භාවිතා කිරීමේ දී කොන්ත්‍රාත්කරු සැලකිලිමත් විය යුතුය. මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය මගින් නිර්දේශ කර ඇති සීමා වලට යටත්ව මෙම යන්ත්‍ර ක්‍රියා කරවීම පිළිබඳව විශේෂ අවධානය යොමු කළ යුතුය.</li> </ul>
<p><b>VI. වාහන තදබදය පාලනය කිරීම</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>මාර්ග රක්ෂිත ආශ්‍රිතව ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කරන අවස්ථා වලදී වාහන තදබදය පාලනය කිරීම සම්බන්ධ සම්පූර්ණ සැලැස්මක් කොන්ත්‍රාත්කරුගේ වාර්තාවේ සඳහන් විය යුතුය.</li> <li>මෙම ස්ථාන මාර්ග වල වංගු ආසන්නයේ, පටු මාර්ග ආසන්නයේ, දැඩි බැවුමක් ඇති මාර්ග ආසන්නයේ, අධි තදබදයක් ඇති මාර්ග ආසන්නයේ හෝ පාසැල් හෝ රෝහල් ආශ්‍රිතව පිහිටා තිබිය හැක. එම නිසා ස්ථානීය ආරක්ෂාව ද සමඟ සිදු කරනු ලබන විශේෂිත වාහන තදබදය පාලනය කිරීමේ සැලැස්මක් අනිවාර්ය වේ.</li> <li>මෙහි සංඥා පුවරු, අදාල ස්ථානයට හා එහි සංවේදීතාවයට සරිලන පරිදි බාධක, තිරතුරුවම් සිටින නිරීක්ෂකයෙකු හා රාත්‍රී විදුලි ලාම්පු අංග ඇතුළත් විය යුතුය.</li> </ul>
<p><b>VII. ස්ථාන ප්‍රවේශය වෙන</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>පදිංචිකරුවන්ගේ ප්‍රවේශ මාර්ග අවහිර නොකිරීම කොන්ත්‍රාත්කරු සතු වගකීමක් වේ. පදිකයන්ට හා එම ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවන්ට අවහිරයක් නොවන පරිදි ව්‍යාපෘති වැඩ භූමිය සැලසුම් කරගෙන</li> </ul>

	<p>වෙන් කර ගත යුතුය. ඉදිකිරීම් ද්‍රව්‍ය හා කසල සහ යන්ත්‍ර නවතා තැබීම මඟින් ප්‍රවේශ මාර්ග අවහිර නොකිරීමට වගබලා ගත යුතුය. මෙවැනි සිදුවීම් වැළැක්වීමට ස්ථානය සුදානම් කිරීමේදී පූර්ව සැලසුම් සිදු කළ යුතු වේ.</p> <p><b>ඉතාම කලාතුරකින් පහත සඳහන් අවස්ථාද ඇතිවය හැකිය</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ව්‍යාපෘතිය මඟින් ප්‍රවේශ මාර්ග වලට බලපෑමක් සිදු වේ නම් එම මාර්ග භාවිතා කරන්නන් සඳහා වන්දි මුදලක් ලබා දේ.             <ul style="list-style-type: none"> <li>• අවදානම් කලාපයෙන් බැහැරව තිබෙන ව්‍යාපාර හෝ අදායම් මාර්ගයකට හානි සිදු වේ නම් AP හි එකඟතාවයට අනුව වන්දි මුදලක් ලබා දේ (අර්ථවත් උපදෙස් සාකච්ඡාවක් හරහා).</li> </ul> </li> </ul>
--	--

අපේක්ෂිත බලපෑම	යෝජිත අවම කිරීමේ ක්‍රම
<p>III. සේවා පහසුකම් වලට හානි සිදුවීම</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ඉවත් කළ යුතු හෝ හානි සිදු විය හැකි සේවා පහසුකම් පිළිබඳ විධිමත් තක්සේරුවක් කිරීම කොන්ත්‍රාත්කරුගේ වගකීමක් වේ. උදා: සන්නිවේදන රැහැන්, විදුලි රැහැන්, ජලනල, මාර්ග, කානු මෙම පහසුකම් අදාල පාර්ශව වල අනුමැතිය ඇතිව (ආයතන හා අයිතිකරුවන්) එම ස්ථාන වලින් ඉවත් කර වෙනත් ආරක්ෂක ස්ථානයක පිහිටුවීම සඳහා අවශ්‍ය පූර්ව පියවර ගත යුතුය. මෙමඟින් හානිවිම් වැළැක්වීම, ඉදිකිරීම් අතරතුර සිදුවන හානි විම් අවම වීම හා හානි සිදු වුවහොත් ඒවා නිවැරදි කිරීම හෝ ඒ සඳහා වන්දි ගෙවීම සිදු කළ හැකිය. මෙය කොන්ත්‍රාත්කරුගේ ලංසු ලියකියවිලි වල ඔහුගේ වගකීමක් ලෙස ඇතුළත් කළ යුතුය.</li> </ul>
<p>IX. සංස්කෘතිකව වැදගත් වස්තු, සිදුවීම් හා පුරා විද්‍යාත්මකව ස්ථාන</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• සංස්කෘතිකව වැදගත් වන ස්ථාන පැවතියහොත් ඒවාට හානි නොවන ආකාරයෙන් වැඩ පවත්වා ගෙන යෑමට කොන්ත්‍රාත්කරු වගබලා ගත යුතුය. උත්සව දින වලදී ඉදිකිරීම් කටයුතු තාවකාලිකව නැවැත්විය හැකි වේ. සංස්කෘතික දින වලදී අධික ශබ්දයක් නැගෙන හා කම්පන ඇති කරන යන්ත්‍ර භාවිතය නදින් පාලනය කළ යුතුය.             <ol style="list-style-type: none"> <li>i. ඉදිකිරීම් කටයුතු කරගෙන යන අවස්ථාවේදී පුරා විද්‍යාත්මකව වැදගත් වන ස්ථාන හමු වුවහොත් වහාම එම ඉදිකිරීම් කටයුතු නවත්වා ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකයේ ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂක මාර්ගයෙන් පුරා විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව දැනුවත් කළ යුතුය.</li> <li>ii. මෙය කොන්ත්‍රාත්කරුගේ පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුම යටතේ එන වගකීමක් ලෙස සඳහන් කළ යුතුය.</li> </ol> </li> </ul>
<p>X. දෘශ්‍ය දූෂණය</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>i. ඉදිකිරීම් කටයුතු අතරතුර මනා පාලනයක් තබා ගත යුතු අතර එමඟින් දෘශ්‍ය දූෂණය, සෞඛ්‍ය ගැටළු හා පොදුජනයට සිදුවන අවහිරතා අවම වේ. මෙය කොන්ත්‍රාත්කරුගේ පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුම යටතේ එන වගකීමක් ලෙස සඳහන් කළ යුතුය.</li> </ol>
<p>XI. අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීමේ ස්ථාන ප</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>i. කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් තැන තැන සිදු කරන අනුමත කළ නොහැකි අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම් නැවැත්විය යුතුය. ඇළ ඉවුරුවලට හා ඇළවල් වලට අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම නොකළ යුතුය. මාර්ග රක්ෂිත අසල අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම සිදු නොකළ යුතුය. අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම අනුමත කළ ස්ථාන වලට පමණක් ගෙනගොස් දැමිය යුතුය. අපද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය කිරීම හා බැහැර කිරීම සඳහා භූවිද්‍යා සමීක්ෂණ හා පනල් කාර්යාංශය වෙතින් හා පළාත් පාලන ආයතන වලින් පූර්ව අනුමැතිය ලබා ගෙන තිබිය යුතුය. අනුමත කරන ලද ස්ථාන වලට පමණක් අපද්‍රව්‍ය බැහැර කරන බවට තහවුරු කර ගැනීම සඳහා</li> </ol>

	<p>ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂක කොන්ත්‍රාත්කරු සමඟ සම්බන්ධීකරණය කළ යුතු වේ.</p> <p>ii. දෘශ්‍ය දූෂණය, සෞඛ්‍ය ගැටළු හා පොදුජනයාට සිදුවන අවහිරතා අවම වන පරිදි අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම සිදු කළ යුතුය.</p> <p>iii. ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය ලෙස නැවත ලබා ගත හැකි ද්‍රව්‍ය භාවිතා කිරීම. ස්ථාන පරීක්ෂා කිරීමේදී බොහෝ ස්ථාන වල එතනන්හීම හෝ වෙනත් ස්ථාන වල ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍යක් ලෙස භාවිතා කළ හැකි විශාල පාෂාණ කුට්ටි තිබෙන බව නිරීක්ෂණය කළ හැකි විය. මෙම ද්‍රව්‍ය යොදා ගැනීම හෝ වෙනත් අයගේ භාවිතයට සුදුසු වන ලෙස ඒවා එම ස්ථානයෙන් ඉවත් කිරීම පිළිබඳව කොන්ත්‍රාත්කරු සැලකිලිමත් විය යුතුය. කෙසේ වුවද, ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකයේ ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂක මඟින් පෙර ලබා ගත් අනුමැතිය සමඟ එසේ කළ යුතු වේ</p> <p>iv. මෙය කොන්ත්‍රාත්කරුගේ පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුම යටතේ ඔහුගේ වගකීමක් ලෙස සඳහන් විය යුතුය.</p>
<p><b>ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වගකීම්: ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්කරු</b></p>	

**වගුව 9: ඉදිකිරීම් අදියරේදී සිදුවන සමාජයීය/වෘත්තීමය බලපෑම් අවම කිරීම**

<p><b>බලාපොරොත්තුවන බලපෑම</b></p>	<p><b>යෝජිත අවම කිරීමේ ක්‍රම</b></p>
<p><b>I. අධි අවදානම් ඉදිකිරීම් කටයුතු, පිපිරවීම් සඳහා පුපුරන ද්‍රව්‍ය යොදා ගැනීම, විශාල යන්ත්‍ර භාවිතා කිරීම</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• සේවකයන්ගේ ආරක්ෂාව, මඟීන්ගේ, පදිකයන්ගේ සහ ප්‍රාදේශීය පදිංචිකරුවන්ගේ ආරක්ෂාව</li> <li>පහත සඳහන් අනිවාර්ය පූර්වාරක්ෂක ක්‍රියා ද ඇතුළත්ව මනාව සකසන ලද ආරක්ෂක කළමනාකරණ සැලසුමක් කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් පිළියෙළ කළ යුතු අතර එය ක්‍රියාවට නැංවීමද සිදු කළ යුතුය.</li> <li>i. අස්ථාවර බැවුම් වලට අදාලව සෞඛ්‍ය හා ආරක්ෂක ගැටළු පිළිබඳ දැනුවත් වීම</li> <li>ii. පුද්ගලික ආරක්ෂක උපකරණ භාවිතා කිරීම</li> <li>iii. රාත්‍රී කාලයේදී හා වර්ෂා කාලයේදී ස්ථාන පරීක්ෂා කිරීමට යැමෙන් වැළකිය යුතුය.</li> <li>iv. ආරක්ෂක නෙට්, රඳවා ගැනීමේ උපක්‍රම (පෙරලෙන ගල් නැවත්වීමට හා පාෂාණ කැබලි නැවත්වීමට යොදන රැඳවුම් පස් බැම්) වැනි ආරක්ෂණ පූර්වාරක්ෂක ක්‍රියා භාවිතා කිරීම</li> <li>v. සිරස් ව්‍යුහ මත වැඩ කරන සේවකයන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කළ යුතු වේ.</li> <li>vi. ජාතික පද්ධතියෙන් හෝ ජෙනරේටර මඟින් ලබා ගන්න ස්ථානීය විදුලි පරිපථ වලින් විදුලි පිපිරීම් ඇති නොවීමට දැඩි ආරක්ෂණක උපක්‍රම යෙදිය යුතුය.</li> <li>vii. සර්පයින් දණ්ට කිරීම් සඳහා සුදුසු හදිසි කළමනාකරණ පද්ධතියක් (සර්පයින් දණ්ට කිරීම පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම, වැඩ කරන විට ආරක්ෂක පාවහන් පැලඳීම, සර්පයින් දණ්ට කළ විට ලබා දෙන ප්‍රථමාධාර, රෝහල්ගත කිරීම හා සර්පයින් දණ්ට කිරීම පිළිබඳ පහසුකම් ඇති රෝහලකට ඇතුළත් කිරීම වැනි කාරණා පිළිබඳව දැනුවත් වීම)</li> <li>viii. සිදුවිය හැකි කඩා වැටීම්, නායයුම් සහ පාෂාණ කුට්ටි පිළිබඳව දැනුම් දීමට සෑම වේලාවකම සිටින නිරීක්ෂකයන් පත් කිරීම</li> <li>ix. සීමිත ඉඩක් තුල බර යන්ත්‍ර භාවිතා කිරීම සඳහා ඇති ආරක්ෂක ක්‍රම</li> <li>x. තුවාලයක් සිදු වූ අවස්ථාවක කඩිනම් ප්‍රථමාධාර ලබා දීම</li> <li>xi. රෝහල් ගත කිරීම සඳහා ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. ඉක්මනින් රෝහල් ගත කිරීම සඳහා ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම</li> </ul> <p>මෙය කොන්ත්‍රාත්කරුගේ පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුම යටතේ එන වගකීමක් ලෙස සඳහන් කළ යුතුය.</p>

<p><b>II. බැවුමේ ඉහල හා පහල වාසය කරන්නන්ගේ ආරක්ෂාව</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ඉදිකිරීම් අතරතුර බැවුමේ ඉහල හා පහල වාසය කරන්නන් අවදානම් තත්වයක පසු වේ. ඔවුන් සඳහා තිබෙන අවදානම පහත කරනු මගින් කළමනාකරණය කර ගත හැකි වේ.             <ol style="list-style-type: none"> <li>i. පාෂාණ කුට්ටි පෙරලීම නිසා ඇතිවන අවදානම අවම කිරීම සඳහා ආරක්ෂක බාධක ඉදි කිරීම</li> <li>ii. අවදානම හා අවදානම් තත්වයකදී ඉක්මනින් එතනින් ඉවත් වීම පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම</li> <li>iii. තීරණාත්මක ඉදිකිරීම් අවස්ථා වලදී නාවකාලික ඉවත්වීමේ කඳවුරු භාවිතා කිරීම</li> </ol> </li> <li>• නාවකාලිකව පෘෂ්ඨීය ජලවහනය පාලනය කිරීම, බැවුම ආවරණය කිරීම සහ වර්ෂා කාලය ආරම්භ වීමට පෙර අවදානම අවම කිරීම නිබන්ධන පස් හා පාෂාණ ඉවත් කිරීම. මෙම කරුණු කොන්ත්‍රාත්කරුගේ පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ සැලැස්මේ කොන්දේසි වල සඳහන් විය යුතුය.</li> </ul>
<p><b>III. ශ්‍රම බලකාය පැතිරී යා හැකි රෝග, මත්කුඩු, අසල්වාසීන් සමඟ ඇතිවන අරගල හා කෝලාහල හා පීඩා</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• අපේක්ෂිත බලපෑම් පහත කරුණු මගින් අවම කරගත හැකි වනු ඇත.             <ol style="list-style-type: none"> <li>i. ඇති විය හැකි ගැටළු පිළිබඳව සේවකයන් හා ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීම</li> <li>ii. සේවකයන්ගේ ක්‍රියා හා ප්‍රජාව සමඟ හැසිරෙන ආකාරය වැඩි පරීක්ෂකවරු මාර්ගයෙන් නිතරම අධීක්ෂණය කිරීම</li> <li>iii. වර්ගාධර්ම කඩ කරන සේවකයන් හට දඩුවම් ලබා දීම</li> </ol> </li> <li>මෙම කරුණු කොන්ත්‍රාත්කරුගේ පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ සැලැස්මේ කොන්දේසි වල සඳහන් විය යුතුය.</li> </ul>
<p><b>IV. දඩයම් කිරීම</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• අනවසර දඩයම් කිරීම්, සොබාදහම සුරැකීමේ වගකීම සහ නීතිය කඩ කරන්නන් හට ලැබෙන දඩුවම් ආදිය පිළිබඳ කාර්යමණ්ඩලය දැනුවත් කිරීම. මෙම කරුණු කොන්ත්‍රාත්කරුගේ පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ සැලැස්මේ කොන්දේසි වල සඳහන් විය යුතුය.</li> </ul>
<p><b>V. ගිනි උවදුරු ලැබී ගිනි</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ලැබී ගිනි ඇති වීමට තුඩු දිය හැකි හැසිරීම් සොබාදහම සුරැකීමේ පාරිසරික වගකීම සහ සිතාමතා සිදුකරන ගිනි තැබීම් වලට එරෙහිව ඇති රෙගුලාසි             <ol style="list-style-type: none"> <li>i. සංවේදී ස්ථාන වල ගිනි තැබීම් තහනම් කිරීම.</li> <li>ii. ශ්‍රම කඳවුරු සඳහා ගිනි පාලන සැලසුම්</li> </ol> </li> <li>මෙය කොන්ත්‍රාත්කරුගේ පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුම යටතේ එන වගකීමක් ලෙස සඳහන් කළ යුතුය.</li> </ul>
<p><b>VI. අන්තරායකර ද්‍රව්‍ය හා උපද්‍රව</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• රසායනික පිපිරීම් සඳහා වගකිව යුතු ආයතන වලින් අනුමැතිය ලබා ගැනීම.             <ol style="list-style-type: none"> <li>i. රසායනික ද්‍රව්‍ය හා පුපුරන ද්‍රව්‍ය සඳහා විධිමත් බලතල දාමයක් පිහිටුවීම</li> <li>ii. එම අමුද්‍රව්‍ය ළඟ තබා ගත හැකි පුද්ගලයන්</li> <li>iii. බලයන් පුද්ගලයන් එම ද්‍රව්‍ය ආරක්ෂාකාරීව ප්‍රවාහනය කිරීම</li> <li>iv. ඒ පිළිබඳ විශේෂිත පුහුණුවක් සහිත වෘත්තිකයන් ලවා භාවිතා කිරීම</li> <li>v. පිපිරීම් කටයුතු සිදු කිරීමේදී ස්ථානයේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම</li> <li>vi. පිපිරුම් ක්‍රියාවලිය අවසන් වූ පසු එම ස්ථානයේ ඇති හානිකර ද්‍රව්‍යන් ඉවත් කිරීම යන දේ ද මෙහි ඇතුළත් වේ.</li> </ol> </li> </ul>
<p><b>VII. විවෘත ස්ථාන වල මලපහ කිරීම හා කුණු දැමීම</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• සිදුවිය හැකි ජල/ පාංශු දූෂණය වීම් පහත කරුණු මගින් අවම කර ගත හැක.             <ol style="list-style-type: none"> <li>i. ජල දූෂණය සහ ජලය මගින් පැතිරෙන රෝග, විවෘත මලපහ කිරීම් හේතුවෙන් ගංගා වල පහල ප්‍රදේශයේ ජල භාවිතය සඳහා ඇතිවන බලපෑම යනාදිය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම.</li> <li>ii. මෙම ස්ථාන පාරිසරික (ඇළවල්), සමාජයීය (පාසැල්, රෝහල්) හෝ සංස්කෘතිකව සංවේදී ප්‍රදේශ වල පිහිටා ඇත්නම් වැඩි කරනු ලබන ස්ථානයට ආසන්නව සේවකයන් සඳහා වැසිකිලි පහසුකම් සකස් කර දීම.</li> </ol> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>iii. සේවකයන්ගේ සනීපාරක්ෂක පුරුදු පිළිබඳ අවධානයෙන් සිටීම හා අධීක්ෂණය කිරීම</li> <li>iv. එම කොන්දේසි කඩ කරන සේවකයන් සඳහා දඩුවම් ලබා දීම. මෙම කොටස් කොන්ත්‍රාත්කරුගේ පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ සැලැස්මේ ඔහුගේ වගකීමක් ලෙස සඳහන් විය යුතුය.</li> </ul>
<p><b>VIII. ගිනි අවි හා ආයුධ භාවිතා කිරීම</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• අදාළ අවදානම් පහත පිළියම් මගින් අවම වනු ඇත.             <ul style="list-style-type: none"> <li>i. ගිනි අවි ලඟ නබා ගැනීම සම්බන්ධව තිබෙන නීතිමය තත්වයන් පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම</li> <li>ii. සේවකයන් පිළිබඳ අවධානයෙන් සිටීම හා අධීක්ෂණය කිරීම</li> <li>iii. එම කොන්දේසි කඩ කරන සේවකයන් සඳහා දඩුවම් ලබා දීම.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>IX. පුද්ගලික දේපල ව්‍යාපෘති කටයුතු සඳහා භාවිතා කිරීම</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• මෙම ගැටළුව පහත සඳහන් කරුණුද ඇතුළත්ව නැවත පදිංචි කිරීම් සැලසුම් කිරීමේ වැඩ රාමුවෙහි දී සාකච්ඡා කළ යුතුය.             <ul style="list-style-type: none"> <li>i. අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා වන ඉඩම් අදාළ ආයතන (පොදු කටයුතු සඳහා ඉඩම් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමේ බලයක් NBRO සතු නොවේ), ප්‍රාදේශීය ලේකම් වැනි බලය සහිත පුද්ගලයන් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කිරීම අත්‍යාවශ්‍ය වේ. එබැවින් එම ඉඩම සඳහා මැනුම් සමීක්ෂණයක් සිදු කළ යුතු අතර එමගින් නිදහස් කිරීමට යන ඉඩම් ප්‍රමාණය පැහැදිලිවම DS හරහා ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කිරීමට පෙර ප්‍රකාශයට පත් කළ යුතුය.</li> <li>ii. ඉඩමේ අයිතිකරුගේ පාර්ශවයෙන් බැඳු කළ කුඩා ඉඩම් ප්‍රමාණයක් සහිත ඉඩම් හිමියෙකුගේ නිවසක් නායයෑමෙන් විනාශ වූ පසු එම ඉඩම් කොටස වෙත කිසිවෙකුට ලබා දීමට ඔහු අකමැති වේ. මෙම මිනිසුන් සඳහා රජය මගින් රුපියල් මිලියන 1.6ක වත්දි මුදලක් ලබා දේ. එම මුදල නිවසක් සෑදීම සඳහා ප්‍රමාණවත්ය. සමහර අවස්ථා වලදී ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු කරගෙන යාම සඳහා මිනිසුන්ට තම වාසස්ථාන වලින් ඉවත් වීමට සිදු වේ. එවැනි අවස්ථාවකදී මෙම ව්‍යාපෘතිය තමන්ගේ ඉඩමේ කරගෙන යාමේ ඇති වැදගත්කම පිළිබඳව අයිතිකරුවන් දැනුවත් කළ යුතු අතර ඔවුන්ට ලැබෙන මුදල් රැගෙන එම ඉඩමෙන් පිට වී යෑමට මිනිසුන් කැමති වන ආකාරයේ වටපිටාවක් සකස් කර දිය යුතුය.</li> <li>iii. ඉඩමේ අයිතිකරු අනාගතයේදී ඉඩමේ අයිතිය සම්බන්ධයෙන් නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම වැලැක්වීම සඳහා අවම කිරීමේ කටයුතු සඳහා, පසු වැඩකටයුතු සඳහා හා අයිතිකරු විසින් අනාගතයේදී ඉඩම වගා කටයුතු සඳහා භාවිතා කිරීම නතර කිරීම වැනි කාරණා ඇතුළත් නීතිමය එකඟතාවයක් ඉඩම් අයිතිකරු හා ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතනය අතර ඇති කර ගත යුතුය</li> <li>iv. ඉහත සඳහන් කළ නිර්දේශ අවම මට්ටමකින් ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් මෙවැනි අවස්ථා පාලනය කිරීම සඳහා ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකයේ පාරිසරික හා සමාජයීය සෞඛ්‍යාරක්ෂක අංශය විශේෂ සැලකිල්ලක් දැක්විය යුතුය.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>X. ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා වැඩබිම් එළිපෙහෙළි කිරීම</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• මෙය පහත සඳහන් කරුණු ඇතුළත් නැවත පදිංචිකිරීම් සැලසුම් වැඩ රාමුවෙහි සාකච්ඡා කළ යුතුය.             <ul style="list-style-type: none"> <li>i. ix අංශයේ සඳහන් පරිදි ඉඩම් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමේ ක්‍රමවේදය අනුගමනය කරන්න</li> <li>ii. ව්‍යාපෘතියේ ඇති වැදගත්කම, තම ඉඩමේ ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදුකරගෙන යෑමට ඉඩ ලබා දීම හා එහි ඇති ව්‍යුහ , එලදායි බෝග ඉවත් කිරීම වැනි දේ පිළිබඳව ඉඩම් හිමියන් දැනුවත් කිරීම.</li> <li>iii. ව්‍යුහ ඉවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් අකමැත්තක් නොමැති බව පවසමින් ඉඩම් හිමියන් හා ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතනය අතර නීතිමය එකඟතාවයක් අත්සන් කිරීම.</li> </ul> </li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>iv. ව්‍යුහ වල ඇති වටිනා දේවල් ඉඩම් අයිතිකරුට ඉවත් කර ගැනීමට හෝ ඉඩම් අයිතිකරු වෙනුවෙන් කොන්ත්‍රාත්කරුට ඉවත් කිරීමට ඉඩ ලබා දීම.</li> <li>v. ව්‍යුහ ඉවත් කිරීම සඳහා යන වියදම ව්‍යාපෘතිය මගින් දරනු ලැබේ.</li> <li>vi. ඉඩමේ ඇති ඉඩම් හිමිකරුගේ පැවැත්ම සඳහා අවශ්‍ය වන සේවා ඉව කිරීමට සිදු වන්නේ නම්, (උදාහරණ වශයෙන් කානු ඉවත් කිරීම, ජලනල ඉවත් කිරීම) ව්‍යාපෘති මුදල් මගින් ඒ සඳහා විකල්ප ලබා දිය යුතුය.</li> </ul>
<p><b>XI. රක්ෂිත ප්‍රදේශ වල ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කිරීම</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• සිදුවිය හැකි බලපෑම් පහත ක්‍රම මගින් අවම කර ගත හැකිය. <ul style="list-style-type: none"> <li>i. ඉඩමේ අයිතිය කා හටද යන්න හඳුනා ගැනීම (ආයතනය)</li> <li>ii. අදාල ආයතන මුණගැසීම</li> <li>iii. අයදුම්පත්, ව්‍යාපෘති යෝජනා සහ සැලසුම් ඇතුළත් ලිඛිත ඉල්ලීමක් අදාල ආයතන වෙත ඉදිරිපත් කිරීම.</li> <li>iv. අනුමත කිරීමේ ක්‍රියාවලියේදී අදාල ආයතනයේ උපදෙස් අනුගමනය කිරීම</li> <li>v. ආයතනය මගින් ලිඛිත යෝග්‍යතායක් ලබා ගැනීම</li> <li>vi. ආයතනය මගින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන කොන්දේසි වලට අනුව ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම</li> <li>vii. ප්‍රගති රැස්වීම් වලදී ව්‍යාපෘතියේ තත්වය පිළිබඳව අදාල ආයතන දැනුවත් කිරීම/ සහභාගී කරවා ගැනීම</li> <li>viii. කිසියම් කොන්දේසි කඩවීමක් සිදු වුවහොත් ඉතා කෙටි කාලයක් තුළ අදාල ආයතන දැනුවත් කිරීම</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>XII. ශ්‍රම කඳවුරු</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ශ්‍රම කඳවුරු පිළියෙළ කරන ආකාරය පිළිබඳව ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකයදැනුවත් කළ යුතුය. තාවකාලික කඳවුරු පිහිටවීමට අවශ්‍ය වේ නම් කොන්ත්‍රාත්කරු ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකයමගින් ඒ සඳහා අවසර ලබා ගත යුතුය.</li> <li>පහත සඳහන් පාරිසරික හා සමාජීය කොන්දේසි අවම මට්ටමක පවත්වා ගනිමින් ශ්‍රම කඳවුරු පවත්වා ගෙන යා යුතුය. <ul style="list-style-type: none"> <li>i. කඳවුරු වල විවේක ගැනීම (නිදා ගැනීම), සනීපාරක්ෂක කටයුතු හා සන්නිවේදන කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය වන පරිදි ඉඩ පහසුකම් තිබිය යුතුය.</li> <li>ii. කඳවුරු තුළ නිරතුරුවම අවශ්‍ය තරමට ජලය පැවතිය යුතුය.</li> <li>iii. පළාත් පාලන ආයතන වල රෙගුලාසි වලට අනුව අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම සිදු කළ යුතුය.</li> <li>iv. ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්කරු මගින් පිහිටුවීමට යන කඳවුරු වල අනෙක් අයට කරදරයක් නොවන පරිදි අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීමේ පද්ධති, ජලය සැපයීම සහ වෙනත් සනීපාරක්ෂක සේවා පැවතිය යුතුය.</li> <li>v. ක්‍රමවත් අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් ස්ථාපිත කළ යුතුය. අසල්වැසි ඉඩම් වලට අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම හා අපද්‍රව්‍ය ගිනි තැබීම සිදු නොකළ යුතුය. බැහැර කිරීමේ සුදුසුම ක්‍රමය වන්නේ ඒවා පළාත් පාලන ආයතන වෙත ලබා දීම හෝ බලධාරීන් මගින් අනුමත කරන ලද ස්ථාන වෙතට බැහැර කිරීමයි.</li> <li>vi. ගිනි අවි හෝ ජීවිත තර්ජන ඇති කරනු ලබන ආයුධ කඳවුරේ දී ලඟ තබා ගැනීම තහනම් කළ යුතුය.</li> <li>vii. මත්කුඩු, මත්පැන්, අතාවාර, කාන්තාවන් හා ළමුන් සඳහා වන ලිංගික අපවාර, සොරකම්, අරගල සහ නොමනා ක්‍රියා සිදු වේ දැයි කඳවුරේ භාරකරු අවධානයෙන් සිටිය යුතුය.</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>viii. වර්ෂා රටා හා කඳවුරේ ඇති වර්ෂා ධර්ම පිළිබඳව කොන්ත්‍රාත් පාරිසරික හා සමාජයීය නිලධාරියා මගින් දැනුවත් කිරීම් සිදු කළ යුතුය.</li> <li>ix. නොවැලක්විය හැකි අවස්ථාවලදී දඩුවම් කිරීමේ ක්‍රමවේදයක්, නීතිමය පියවර හෝ රැකියාවෙන් තොරවන හැරීම යන පියවර ගත යුතුය.</li> <li>x. කඳවුරු තුළ ගින්න මගින් ඇතිවිය හැකි අනතුරු සඳහා අවශ්‍ය ආරක්ෂක ක්‍රියාමාර්ග තිබිය යුතුය.</li> <li>xi. රටෙහි පවතින දඩයම් කිරීම, පුරා විද්‍යා ත්මකව කොටස් සහ ආරක්ෂා කළ යුතු වනජීවී විශේෂ අනවසර ලෙස වෙලදාම් කිරීම වැනි පාරිසරික හා වෙනත් නීති කඩ කරන්නේදැයි බැලීමට සේවකයන් පිළිබඳ ඉතා අවධානයෙන් සිටිය යුතුය.</li> <li>xii. ප්‍රථමාධාර පෙට්ටියක් තිබීම</li> <li>xiii. ශ්‍රම කඳවුරු විධිමත් අයුරින් අයිතිකරුවන්ට භාර දීම හා අපද්‍රව්‍ය, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය යනාදිය ඉතිරි නොකර කඳවුර එතැනින් ඉවත් කර ගැනීම සිදු කළ යුතුය.</li> </ul>
<b>ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වගකීම්:</b> ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්කරු	

### 4.6.3 ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අදියරේ අවම කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග

මෙම ව්‍යාපෘතියේදී බැඳුම් ස්ථාවර කිරීම සඳහා ව්‍යුහාත්මක අවම කිරීමේ ක්‍රම යොදා ගන්නා බැවින් එයින් අවම පාරිසරික හා සමාජයීය බලපෑමක් ඇති වේ. ව්‍යාපෘති චක්‍රයේදී සිදු වන පාරිසරික හා සමාජයීය බලපෑම් අවම කිරීම සඳහා සලකා බැලිය යුතු කරුණු පිළිබඳව ඉතා ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුව මගින් ලබා දේ. එම කරුණු නිසියාකාරව ක්‍රියාත්මක කළහොත් ඉදිකිරීම් අදියරේදී සිදු විය හැකි බලපෑම් නොසැලකිය හැකි තරම් වේ. නමුත් ව්‍යාපෘතිය අවසන් කළ පසු මුල් කාලයේ ඇතැම් ගැටළු ඇතිවිය හැක. එම නිසා ඉදිකිරීම් වැඩ අවසන් වූ පසු සැලකිය යුතු කාලයක් සඳහා අධීක්ෂණ කටයුතු සිදු කිරීම නිර්දේශ කරන අතර ඉහත සඳහන් කළ පරිදි යම් ප්‍රශ්නයක් පැන නැගුනොත් එය විසඳීමද සිදු කළ යුතුය.

### දීර්ඝකාලීන මෙහෙයුම් හා නඩත්තු කටයුතු

මෙම ස්ථාන සඳහා දීර්ඝකාලීන මෙහෙයුම් හා නඩත්තු කටයුතු කරගෙන යාම අවශ්‍ය වේ. බොහෝ අවස්ථාවලදී ඒවා වල්පැල ගැලවීම, කොළරොඩු හා අවසාදිත ඉවත් කිරීම සඳහා කාණු පවිත්‍ර කිරීම, පෘෂ්ඨයව සිදු කරනු ලබන ක්‍රියාකාරකම් වැනි සුළු නඩත්තු කටයුතු වේ. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් ස්ථාන වල නඩත්තු කටයුතු මාර්ග රක්ෂිත නඩත්තු කිරීම යටතේ ඔවුන් විසින්ම සිදු කරනු ලැබේ. කෙසේ වෙතත්, රජයේ හා පෙර පුද්ගලික ඉඩම් යන දෙවර්ගයේම නඩත්තු කටයුතු සඳහා අවසර ප්‍රාදේශීය ලේකම් මගින් ලබා දේ. NBROහි අධීක්ෂණය මත නඩත්තු කටයුතු සිදු වේ. විශේෂ නඩත්තු කටයුතු (ඉතා කලාතුරකින් ඇතිවිය හැකි) වලදී ඒ සඳහා අවශ්‍ය නාක්ෂණික උපදෙස් NBRO මගින් අදාළ කොන්ත්‍රාත් පාර්ශව වෙත ලබා දේ.

සුළු නඩත්තු කටයුතු සඳහා ප්‍රජා මූලික සංවිධාන යොදා ගත හැකි අතර විශාල වශයෙන් සිදු කළ යුතු නඩත්තු කටයුතු සඳහා හැකියාවන් ඇති කොන්ත්‍රාත්කරුවන් යොදා ගත හැක.

නඩත්තු කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය මුදල් රජය මගින් ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් වෙත ලබා දේ.

## 5 වන පරිච්ඡේදය- වගකිව යුතු ආයතන හා අවදානමේ සිටින ප්‍රජාව සමඟ උපදේශන සේවා පැවැත්වීම සහ තොරතුරු හෙළිදරව් කිරීම

ව්‍යාපෘතිය සුමට ලෙස කරගෙන යාම සඳහා වගකිව යුතු ආයතන සමඟ කරනු ලබන උපදේශන සේවා ඉතා වැදගත් කරුණක් බවට පත් වී ඇත. අදාළ වගකිව යුත්තන් ව්‍යාපෘතියේ ස්වභාවය හා එහි ප්‍රමාණය, එමඟින් ලැබෙන ප්‍රතිඵල හා දීර්ඝ කාලීන ප්‍රතිලාභ පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටී. එසේම ව්‍යාපෘති ක්‍රියාවන්, ඉඩම් වැනි සම්පත් වල භාවිතයන්, පාරිසරික හා සමාජයීය බලපෑම් සහ නැවත පදිංචි කිරීම යන කාරණා පිළිබඳව ප්‍රමාණවත් තරම් තොරතුරු හෙළි කිරීම සිදු කෙරේ.

### වගකිව යුතු ආයතන හඳුනා ගැනීම හා ඔවුන්ගේ උපදේශන ක්‍රියාවලිය

වගකිව යුතු ආයතන පිළිබඳ විශ්ලේෂණයකින් පසුව ව්‍යාපෘතිය සඳහා අවශ්‍ය වන වගකිව යුතු ආයතන මොනවද යන්න හඳුනා ගන්නා ලදී. ව්‍යාපෘතිය සඳහා අවශ්‍ය වගකිව යුතු ආයතන හඳුනා ගැනීම සඳහා පාරිසරික ගැටළු තක්සේරුකරණ වාර්තා සහ පාරිසරික ව්‍යාපෘති පිළිබඳ අත්දැකීම් පැවතීම විශාල වශයෙන් සලකා බලන දී. ව්‍යාපෘතිය සඳහා අදාළ වන වගකිව යුත්තන් වන්නේ

- i. ව්‍යාපෘතිය අනුමත කිරීමේ කොටස් කරුවන් වන රාජ්‍ය ආයතන
- ii. අවම කිරීමේ ක්‍රියා සිදු කරනු ලබන රාජ්‍ය/ පුද්ගලික/පොදු ඉඩම වල අයිතිකරුවන්; ව්‍යාපෘති වැඩ මෙම ඉඩම් වල ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා කැමැත්ත ඔවුන්ගෙන් ලබා ගත යුතුය.
- iii. පාරිසරික හා සමාජයීය අංශ යටතේ අනුමැතිය ලබා ගත යුතු රාජ්‍ය ආයතන
- iv. සන්කාරක රටෙහි හා AIB හි පාරිසරික හා සමාජයීය ආරක්ෂක ක්‍රමෝපායන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අදාළ වන වෙනත් රාජ්‍ය ආයතන

ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය වන වගකිව යුත්තන් හඳුනා ගැනීම සඳහා NBRO හි පෙර මෙවැනි ව්‍යාපෘති වල වැඩ කර ඇති කණ්ඩායම් වල අත්දැකීම් සහ නායයෑම් අධ්‍යයන හා අවදානම් කළමනාකරණ අංශයේ දිස්ත්‍රික් කාර්යාලවල බලයලත් නිලධාරීන්ගේ සහය ලබා ගන්නා ලදී. වගකිව යුතු ආයතන ලැයිස්තුව සෑදීමෙන් අනතුරුව මේ පිළිබඳව නවදුරන් සාකච්ඡා කිරීමට NBRO කණ්ඩායම, ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂක, ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය සහ දිස්ත්‍රික් කාර්යාලවල බලයලත් නිලධාරීන් එක්රැස් වූ අතර මෙහිදී උපදේශන ලබා ගන්නා ආකාරය, තොරතුරු හෙළිදරව් කරනු ලබන මට්ටම, වගකිව යුත්තන් කොතෙක් දුරට මැදිහත් වන්නේද යන බව හා ප්‍රතිචාරද ඇතුළත්ව තොරතුරු බෙදා හැරීමේ ක්‍රමවේදයක් සහ උපදේශන සේවා මඟින් ලබා ගන්නා ප්‍රතිඵල ව්‍යාපෘතිය සමඟ කැටි කරන ආකාරය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ලදී.

මෙම විශ්ලේෂණයන්ගෙන් පසුව වගකිව යුතු ආයතන පහත සැලසුම පරිදි ව්‍යාපෘතිය කරගෙන යාම අවශ්‍ය බව තීරණය කරන ලදී.

### වගුව 10: වගකිව යුත්තන් හා උපදේශන සේවය

අංශය	ආයතනය හා කාර්යභාරය
i. ව්‍යාපෘති අනුමත කරන පාර්ශවයේ කොටස්කරුවන් වන රාජ්‍ය ආයතන	<b>ප්‍රාදේශීය ලේකම් හා දිස්ත්‍රික් ලේකම්</b> ව්‍යාපෘතිය සඳහා ප්‍රාදේශීය ලේකම්ගේ හා දිස්ත්‍රික් ලේකම්ගේ අනුමැතිය අවශ්‍ය වේ. නායයෑම් අවම කිරීමේ අවශ්‍යතා හා අවදානම් තත්වය පිළිබඳව ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරු හොඳින් දැනුවත් වී ඇත. කෙසේ වුවද, AIB ව්‍යාපෘතිය සඳහා තෝරා ගන්නා ලද ප්‍රමුඛ ස්ථාන පිළිබඳව දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරු දැනුවත් කළ යුතු අතර ඔවුන්ගේ නිර්දේශ ලබා ගත යුතුය. මෙම ව්‍යාපෘතිය හා ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරු අතර සන්නිවේදනය ලියකියවිලි හරහා සිදු වෙයි.

	<p>සියලුම වගකිව යුතු පාර්ශව සහභාගී වන දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවේදී ව්‍යාපෘතිය දිස්ත්‍රික් ලේකම් වෙත ඉදිරිපත් කෙරේ. මෙම රැස්වීමේදී දෙපාර්ශවයම අතර සන්නිවේදනය සිදු වේ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) වගකිව යුතු ආයතන ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම හා එහි ඇති අවම කිරීමේ ප්‍රතිලාභ පිළිබඳ දැනුම් දීම</li> <li>ii) විවිධ වගකිව යුතු ආයතන මගින් අපේක්ෂා කරනු ලබන මැදිහත් වීම් පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම.</li> <li>iii) වගකිව යුතු පාර්ශව සඳහා ව්‍යාපෘතියේ තොරතුරු (සැලසුම් සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ යාන්ත්‍රණය) හෙළි කිරීම</li> <li>iv) අවධානය යොමු කළ යුතු විවිධ බාධක හා ගැටළු හඳුනා ගැනීම</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>v) ධනාත්මක ප්‍රතිචාර ලබා ගැනීම</li> <li>vi) ව්‍යාපෘතිය සඳහා වන නිර්දේශ ඇතුලත් කිරීම</li> </ul> <p><b>සැලසුම් කිරීමේ කමිටුවේ අනුමැතිය</b>  ව්‍යුහාත්මක අවම කිරීමේ සැලසුම් සඳහා පළාත් පාලන ආයතන වල සැලසුම් කමිටුවේ අනුමැතිය අවශ්‍ය වේ. නායයෑම් අවම කිරීමේ ව්‍යුහාත්මක සැලසුම්, සැලසුම් කමිටුවේ අනුමැතිය සඳහා යොමු කෙරේ.</p>
<p>ii. අවම කිරීමේ කටයුතු සිදු කරගෙන යෑමට බලාපොරොත්තු වන ඉඩම් වල අයිතිය තිබෙන රාජ්‍ය/පුද්ගලික අංශයේ ආයතන</p>	<p>වගකිව යුතු පාර්ශව පිළිබඳ විශ්ලේෂණයේදී උපදේශනය අවශ්‍ය වන ඉඩම් අයිති රාජ්‍ය ආයතන, සමාගම් සමූහ සහ අංශ හඳුනා ගන්නා ලදී. එවැනි ආයතන වන්නේ, <b>මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය, වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, පළාත් පාලන ආයතන, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය, ප්‍රාදේශීය ලේකම් (රජයේ ඉඩම්), ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය, වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව, ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිසම, රජයේ වතු වගා අංශය, අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉඩම්, විහාර හා දේවාලගම පනත යටතට අයත් වන ඉඩම් (රජවරු විසින් ආගමික ස්ථාන වලට පිරිනමන ලද ඉඩම්) යන ඒවායි.</b></p> <p>ව්‍යාපෘති ක්‍රියාකාරකම් මෙම ඉඩම් වල සිදු කෙරේ නම් අදාල අයිතිකරුවන්ගෙන් අනුමැතිය ලබා ගත යුතුය. ව්‍යාපෘති තොරතුරු හෙළි කිරීම, ව්‍යාපෘතිය සඳහා අවශ්‍ය වන ඉඩම් වල අවශ්‍යතාවය, ව්‍යාපෘතිය මගින් සිදු කරනු ලබන අවදානම් අවම කිරීමේ තිබෙන ප්‍රතිලාභ, අවම කිරීමේ වැඩ සඳහා ඉඩම් නිදහස් කිරීමට ඇති අවශ්‍යතාවය, ඉඩම් නිදහස් කිරීමට හා ඉදිරි සංවර්ධන කටයුතු වලට සීමා පැනවීමට එකඟතා ගිවිසුම් අත්සන් කිරීම වැනි උපදේශන සේවා ක්‍රියාත්මක කෙරේ. සාමාන්‍යයෙන් විවිධ ආයතන සඳහා ඔවුනටම වෙන් වූ අවශ්‍යතා පවතින අතර ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී එම කරුණු වලටද ගරු කළ යුතුය. උපදේශනය සඳහා මෙවැනි අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීම සහ AIB ව්‍යාපෘතියේ සීමා දෙපාර්ශවටම සරිලන පරිදි හෙළි කිරීමද ඇතුලත් වේ.</p> <p>මෙහිදී ව්‍යාපෘති කණ්ඩායම අදාල ආයතන හමු වී ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳව දැනුම් දීම, තොරතුරු හෙළි කිරීම සහ ව්‍යාපෘතිය කරගෙන යාම සඳහා ඔවුන්ගේ කැමැත්ත ඇතුලත් ලිඛිත එකඟතාවක් ලබා ගැනීම සිදු කරයි.</p>
<p>ii. පාරිසරික හා සමාජීය අංශ යටතේ අනුමැතිය ලබා ගත යුතු රාජ්‍ය ආයතන</p>	<p>අදාල ස්ථානයට අනුව පහත සඳහන් ආයතන වෙතින් උපදේශන ලබා ගත යුතු බව විශ්ලේෂණයේදී හෙළි විය. එම ආයතන නම් <b>i) වනසංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ii) වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සහ මධ්‍යම/ පළාත් පරිසර අධිකාරිය වේ.</b></p> <p>ව්‍යාපෘති කණ්ඩායම මෙම ආයතන වල දිස්ත්‍රික් කාර්යාල වෙත යන අතර එහිදී ව්‍යාපෘති ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව හෙළි කිරීම, ප්‍රතිචාර ලබා ගැනීම, කොන්දේසි පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම සහ ඒවා ව්‍යාපෘතිය සඳහා අදාල කර ගැනීම සිදු කෙරේ.</p>

<p>v. පාර්සර්ක හා සමාජයීය ආරක්ෂක ක්‍රමවේද සඳහා අවශ්‍ය වන වෙනත් රාජ්‍ය ආයතන</p>	<p>වගකිව යුතු පාර්ශව පිළිබඳ විශ්ලේෂණයේදී පහත සඳහන් ව්‍යාපෘති ක්‍රියාවලි සඳහා අවසර හා බලපත්‍රයක් තිබිය යුතු බව සොයා ගන්නා ලදී. ඒවා නම් <b>අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම සඳහා පළාත් පාලන ආයතන මගින් ලබා ගන්නා බලපත්‍රය, පස් හා ගල් ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා භූ විද්‍යා හා පතල් කාර්යාංශය මගින් ලබාගන්නා බලපත්‍රය, ජලය ලබා ගැනීම සඳහා පළාත් පාලන ආයතනය මගින් හෝ ජල සැපයුම් මණ්ඩලය වෙතින් ලබා ගන්නා අනුමැතිය පුපුරන ද්‍රව්‍ය සඳහා ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය මගින් ලබා ගන්නා බලපත්‍රය</b> යනාදියයි.</p>
	<p><b>ග්‍රාම නිලධාරී</b>          ග්‍රාම නිලධාරී මෙම ව්‍යාපෘතියේ වැදගත් පාර්ශවකරුවෙකු වෙනු ඇත. තොරතුරු ලබා ගැනීම, ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ඇතිවිය හැකි සංවේදී ගැටළු හඳුනා ගැනීම, විශේෂ අවධානයක් අවශ්‍ය වන අවදානම්/ සංවේදී කණ්ඩායම් හඳුනා ගැනීම වැනි කරුණු සඳහා ව්‍යාපෘති කණ්ඩායම ග්‍රාම නිලධාරී සමඟ සාකච්ඡා පවත්වයි. එමෙන්ම ව්‍යාපෘතිය නිසා බලපෑමට ලක්ව ඇති පාර්ශව සඳහා සන්නිවේදනය කිරීම හා ආරවුල් විසඳීම සඳහා වැදගත් වන පුද්ගලයෙක් වන බැවින් <b>ග්‍රාම නිලධාරී</b> වෙතින් උපදෙස් ලබා ගැනීම වැදගත් කොට සැලකේ.</p>
	<p><b>ආගමික නායකයින්/ සමාජ සේවකයන්/ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන</b>          අදාළ ස්ථාන වලට ආසන්නව සිටින ඉහත සඳහන් කළ කණ්ඩායම් විශේෂ අවධානයක් අවශ්‍ය වන අවදානම්/ සංවේදී කණ්ඩායම් හඳුනා ගැනීම සඳහා වැදගත් වන පාර්ශවකරුවන් වන නිසා ඔවුන්ගෙන් උපදෙස් ලබා ගැනීමද සිදු කරයි. එමෙන්ම ව්‍යාපෘතිය නිසා බලපෑමට ලක්ව ඇති පුද්ගලව සඳහා සන්නිවේදනය කිරීම හා ආරවුල් විසඳීම සඳහාද ඔවුන් වැදගත් වේ.</p>
<p>v. ව්‍යාපෘතිය මගින් බලපෑමට ලක්වන පාර්ශව හා ප්‍රතිලාභ ලබන්නන්</p>	<p>ව්‍යාපෘතිය මගින් බලපෑමට ලක්වන පාර්ශව වන්නේ අවදානමට ලක්වූ ඉඩම් වල අයිතිකරුවන් හා අසල නිවාස වල වාසය කරන අසල්වැසින් වේ. , අදාළ ස්ථාන ආසන්නයේ ජීවත් වන ඉහත සඳහන් කළ පාර්ශව ව්‍යාපෘතිය සඳහා කැමැත්ත ලබා ගැනීම, ඉඩම් නිදහස් කර ගැනීම, ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා උපකාරී වන පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම, ව්‍යාපෘතිය සඳහා ප්‍රජාව එකතු කර ගැනීම හා ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ විමසිල්ලෙන් පසු වන කණ්ඩායමක් වන නිසා ඔවුන්ගේ උපදෙස් ලබා ගැනීමද සිදු කෙරේ.</p>

ව්‍යාපෘතිය සඳහා සුදානම් වන අදියරේදී උපදේශන ලබා ගැනීම සිදු කෙරෙන අතර එය ව්‍යාපෘතියේ අනෙක් අදියර වලදී ද ක්‍රියාත්මක කෙරේ. මෙම ක්‍රියාවලිය සඳහා i) ව්‍යාපෘතියෙන් බලපෑමට ලක්වන පාර්ශව සහ වගකිව යුතු පාර්ශව සමඟ ප්‍රමාණවත් තරම් තොරතුරු හුවමාරු කර ගැනීම ii) ව්‍යාපෘතිය, ව්‍යාපෘතියෙන් බලපෑමට ලක්වන පාර්ශව සහ වෙනත් වගකිව යුතු පාර්ශව සඳහා ප්‍රතිලාභ ලැබිය හැකි වටපිටාවක් තුළ උපදේශන පැවැත්වීම සහ iii) සාකච්ඡා සඳහා කාන්තාවන් හා අවදානම් තත්වයේ පවතින කණ්ඩායම් සහභාගී කර ගැනීම ඇතුළත් වේ. මෙමගින් පාර්සර්ක සැලසුම් සඳහා බලපෑමට ලක්වූ සියලු පාර්ශව වල අදහස් ලබාගත් බව තහවුරු වේ.

ප්‍රාදේශීය මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරී කාර්යාල, වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, ප්‍රාදේශීය ලේකම්, අදාළ ග්‍රාම නිලධාරීන්, දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ නිලධාරියෙක්, අපදා සහන නිලධාරීන්, ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන නිලධාරී, දිස්ත්‍රික් මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ නිලධාරියෙක්, ප්‍රජා නායකයන් සහ අවශ්‍ය වූ විට ව්‍යාපෘතිප්‍රදේශ වල සිටින ආගමික නායකයන් යන පාර්ශව සමඟ උපදේශන කටයුතු පවත්වා හෝ පැවැත්වීමට බලාපොරොත්තු වේ.

පාර්සර්ක හා සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුව සැකසීමේදී ව්‍යාපෘති කණ්ඩායම වගකිව යුතු පාර්ශව පිළිබඳ දැඩි විශ්ලේෂණයක් කරනු ලබන අතර එයින් උපදේශනය අවශ්‍ය වන ආයතන හා පාර්ශව හඳුනා ගනී. ආයතන සඳහා AIB ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂක , සැලසුම්

විශේෂඥයින්, OIC/ රත්නපුර DO/LSSD/NBRO, කැගලේ/LSSD/ NBRO, කළුතර/LSSD/NBRO, රත්නපුර අපදා කළමනාකරණ කාර්යාලය, රත්නපුර වන අඩවි කාර්යාලය, රත්නපුර ප්‍රාදේශීය මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය, රත්නපුර මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය, රත්නපුර ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිසම යන ඒවා අයත් වේ. කලන නගරය, කලවාන ගාමිණී විද්‍යාලය, අයගම, පැබොටුව, දුරෙක්කන්ද, ගලබඩ, කැටන්දොළ, ලිහිනියාව අභිනවාරාමය සහ අන්වැල්තොට ගංගාරාමයේ ස්වාමීන් වහන්සේලා, කළුතර ග්‍රාම නිලධාරීන් යනු ව්‍යාපෘතිය මඟින් බලපෑමට ලක් වූ පාර්ශව වන අතර උපදේශන කාල සීමාව 2018 අගෝස්තු 08-09 සහ 17, 2018 සැප්තැම්බර් 07 යන දින වල සිදු කෙරිණි. ව්‍යාපෘති කණ්ඩායම සිංහල හා ඉංග්‍රීසි යන භාෂා දෙකම භාවිතා කරයි. මෙම ප්‍රදේශයේ (රත්නපුර, කැගලේ සහ කළුතර) දේශීය භාෂාව සිංහල වන බැවින් උපදේශන සිංහල භාෂාවෙන් පවත්වන ලදී.

**5.1 පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ ලිපිගොනු හෙළිදරව් කිරීම**

පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුව , ස්ථානීය පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුව ද ඇතුළත් සියළුම පාරිසරික සැලසුම් ලිපිගොනු සමාලෝචනය කිරීම සඳහා AIIB වෙත යවන ලදී. එක් එක් පැකේජවල අවම කිරීමේ යෝජනා සමඟ මෙම ලියකියවිලි NBRO හා AIIB වෙබ් අඩවි වල ප්‍රදර්ශනය කෙරේ. අනුමත කිරීමේ ක්‍රියාවලියේදී අදාල අංශ වල අවම කිරීමේ යෝජනා සියලුම වගකිව යුතු පාර්ශව වෙත ලබා දේ. මෙයට දිස්ත්‍රික් ලේකම්, පළාත් පාලන ආයතන, වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය සහ අදාල වන වෙනත් වගකිව යුතු පාර්ශවයන් ඇතුළත් වේ.

මෙම පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුව ක්‍රියාවට නැංවීමේ දී, සියලුම පාරිසරික ගුණාත්මක අධීක්ෂණ වාර්තා ද, අනනුකූලතා, සම්මතයන්ට පටහැණි වීම් හා නිර්දේශිත ක්‍රියාවලි වලින් බැහැර ගොස් ඇති අවස්ථා උදෙසා ගෙන ඇති පිළියම් යනාදිය ද ඇතුළුව පිළියෙළ කර ඇති ප්‍රගති වාර්තා, ව්‍යාපෘති සමාලෝචනය රැස්වීම් හා අධීක්ෂණ අතරතුර AIIB සහ අනෙක් අදාල පරදු කරන ආයතන වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුවේ.

ලැබෙන සෑම පැමිණිල්ලක් සඳහාම අර්ථාන්විත ආකාරයෙන් පිළිතුරු සැපයීමට ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය ක්‍රියාකරනු ඇත. සියලුම ව්‍යාපෘති අදියරයන් සඳහා අදාල වන ඉහත සඳහන් කළ පාර්ශව සඳහා ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය මඟින් ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ තත්වයන් දැනුම් දෙනු ඇත.

අවශ්‍ය කරන පාර්ශව අතර බෙදා දීම සඳහා සෑම දිස්ත්‍රික්කයක් සඳහාම ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ විස්තර ඇතුළත් පත්‍රිකා පිළියෙළ කරනු ලැබේ.

වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව (DWLC), වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව (DFC), මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය වැනි වගකිව යුතු ආයතන වල නිලධාරීන්ට පාරිසරික තහවුරු කර ගැනීම් සඳහා ඕනෑම අවස්ථාවක ව්‍යාපෘති ස්ථාන පරීක්ෂා කළ හැකි වේ.

ව්‍යාපෘතියට අදාල යෝජිත තොරතුරු හෙළි කිරීමේ ක්‍රියාවලිය පහත දැක්වේ.

**වගුව 11: යෝජිත තොරතුරු හෙළිදරව් කිරීමේ ක්‍රමවේදය**

තොරතුරු	යෝජිත ආයතන	තොරතුරු හෙළිදරව් කරන මාධ්‍ය
i. පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුව	අදාල වන ඕනෑම පාර්ශවයක්	භාෂා 3න්ම AIIB හා NBRO වෙබ් අඩවිවල

ii. ව්‍යාපෘති සැලසුම (ස්ථාන පිළිබඳ තොරතුරු ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ක්‍රමවේද )	දිස්ත්‍රික් මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය, DFC, DWLC, දිස්ත්‍රික් ලේකම්, ප්‍රාදේශීය ලේකම්, RDA, රාජ්‍ය ඉඩම් අයිතිකරුවන්, වෙනත් දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ ආයතන, NBRO දිස්ත්‍රික් කාර්යාල, AIIB	රැස්වීම, දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු, එකඟතා අත්සන් කිරීමට අවශ්‍ය ලියලියවිලි ඉදිරිපත් කිරීම, අනුමැතියන් හා කැමැත්ත
iii. ස්ථානීය පාරිසරික හා සමාජීය කළමනාකරණ සැලසුම්	අදාල වන ඕනෑම පාර්ශවයක් සහ දිස්ත්‍රික් මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය, DFC, DWLC, AIIB	භාෂා 3න්ම AIIB හා NBRO වෙබ් අඩවිවල රැස්වීම්, දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු, එකඟතා අත්සන් කිරීමට අවශ්‍ය ලියලියවිලි ඉදිරිපත් කිරීම, අනුමැතියන් හා කැමැත්ත
iv. අධීක්ෂණ වාර්තා (මූලික හා ඉදිකිරීම් අතරතුර)	දිස්ත්‍රික් මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය, DFC, DWLC, AIIB සහ අදාල වන වෙනත් පාර්ශව	ප්‍රගති රැස්වීම්, විශේෂ රැස්වීම්, අදාල වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම
v. සේවකයන්ගේ සෞඛ්‍ය හා ආරක්ෂාව පිළිබඳව පාරිසරික තහවුරු කර ගැනීම සඳහා ස්ථානීය පරීක්ෂා	දිස්ත්‍රික් මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය, DFC, DWLC, RDA, ප්‍රාදේශීය ලේකම්, පොලීසිය, රාජ්‍ය ඉඩම් අයිතිකරුවන්, ග්‍රාම නිලධාරී, NBRO දිස්ත්‍රික් කාර්යාල,, AIIB සහ අදාල වෙනත් පාර්ශව	ලිඛිත හා වාචික සන්නිවේදන, අදාල වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම
vi. ES වලට අදාලව ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම් වලදී ගන්නා ලද තීරණ	දිස්ත්‍රික් මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය, DFC, DWLC, RDA, ප්‍රාදේශීය ලේකම්, පොලීසිය, රාජ්‍ය ඉඩම් අයිතිකරුවන්, ග්‍රාම නිලධාරී, NBRO දිස්ත්‍රික් කාර්යාල,, AIIB සහ අදාල වෙනත් පාර්ශව	රැස්වීම්, අදාල වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම
vii. දුක්ගැන්විලි	අදාල පාර්ශව, AIIB	රැස්වීම්, ලිඛිත හා වාචික සන්නිවේදන

## 6 වන පරිච්ඡේදය- අනුමැති/ කැමැත්ත/ යෝග්‍යතා හා එකඟතා

ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරන අවස්ථාවේදී බොහෝ අනුමැතියන්, කැමැත්ත සහ යෝග්‍යතා ලබා ගැනීමට සිදු වනු ඇත. ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය අනුමැතියන්, කැමැත්ත සහ යෝග්‍යතා ලබා ගැනීමට වගකිව යුතු ආයතනය වන්නේ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය ය.

### 6.1 ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අනුමැතියන් ලබා ගැනීම

#### i. ප්‍රාදේශීය ලේකම් මගින් අනුමැතිය ලබා ගැනීම

අවම කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ස්ථාන තෝරා ගැනීම ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරු විසින් NBRO වෙත නායයෑම් ආපදා පිළිබඳව ඉදිරිපත් කරන ලද ලැයිස්තුවෙන් තෝරාගන්නා ලදී. යෝජිත අවම කිරීමේ තාක්ෂණික හා වානිජමය ශාඛ්‍යතාවයෙන් පසුව සුදුසු ස්ථාන තෝරා ගන්නා ලදී. මෙම ස්ථාන පිළිබඳව ප්‍රාදේශීය ලේකම් වෙත දැනුම් දී ඔවුන්ගෙන් අනුමැතිය ලබා ගැනේ. ස්ථාන 27 සඳහා මෙම ක්‍රියාවලිය මේ වනවිටත් සිදු කර ඇත.

#### ii. දිස්ත්‍රික් ලේකම් මගින් අනුමැතිය ලබා ගැනීම

ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා හා දිස්ත්‍රික්ක වල වගකිව යුතු ආයතන සම්බන්ධ වන දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවේදී ව්‍යාපෘති යෝජනා දිස්ත්‍රික් ලේකම් වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර එම යෝජනා සඳහා ඔහුගෙන් අනුමැතිය ලබා ගත යුතුය. ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකයෙහි නිලධාරියෙකු විසින් ව්‍යාපෘතිය, ව්‍යාපෘතියේ තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන අතර විවිධ පාරිසරික හා සමාජයීය ගැටළු සාකච්ඡා කරනු ලැබේ. මෙහිදී ගන්නා ලද අදාළ වන තීරණ, නිර්දේශ හා සැලකිල්ලට ගත යුතු කරුණු මෙන්ම පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ විශේෂතා ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සැලසුමට ඇතුළත් කරනු ලැබේ.

#### iii. සැලසුම් කමිටුවෙන් අනුමැතිය ලබා ගැනීම

ව්‍යාපෘතිය සඳහා අවශ්‍ය වන අනුමැතිය පළාත් පාලන ආයතන, නගරසභා හා නාගරික කවුන්සිල වල සැලසුම් කමිටු මගින් ලබා ගැනේ.

### 6.2 රජයේ ඉඩම්වල ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කැමැත්ත ලබා ගැනීම

වගකිව යුතු පාර්ශව පිළිබඳව කරන ලද විශ්ලේෂණයට අනුව ව්‍යාපෘතිය සඳහා භාවිතා කරනු ලබන ඉඩම් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය(RDA), වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව (FD), වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව(DWC), ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිසම(LRC), දිස්ත්‍රික් ලේකම්ට අයත් වන රජයේ ඉඩම් යන ආයතන සතු වුවහොත් එම ඉඩම් සඳහා යෝග්‍යතා ලබා ගත යුතු වේ.

ව්‍යාපෘතිය සඳහා අවශ්‍ය ඉඩම් අයිති පුද්ගලයන්ගෙන් එම ඉඩම් ව්‍යාපෘතිය සඳහා ලබා දීමට කැමැත්ත ලබා ගනු ලැබේ. අදාළ ආයතන වල කොන්දේසි වලට යටත්ව ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වේ. ඉඩමට ප්‍රවේශ වීම, ඉදිකිරීම් කටයුතු කරගෙන යාම, ද්‍රව්‍යයන් ඉවත් කිරීම (ගස්, පස්, ගල් සහ පාෂාණ කුට්ටි) , ව්‍යුහ ඉවත් කිරීම සහ වැඩ දිගටම පවත්වා ගෙන යාම හා නඩත්තු කිරීම යන කාරණා කරගෙන යාම සඳහා NBRO හා අදාළ ආයතන අතර එකඟතා ගිවිසුම් ඇති කර ගනී. එම අදාළ ආයතන වන්නේ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය, ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිසම, වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සහ වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව යන ඒවායි. (ඇමුණුම III හි ඇති එකඟතා ගිවිසුම් ආකෘතිය බලන්න)



**6.2.1 මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ රක්ෂිත ප්‍රදේශ වල නායයෑම් අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘති පවත්වා ගෙන යාම සඳහා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය වෙතින් අනුමැතිය ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය යෝජිත ක්‍රියාවලිය**

- a) මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් සමාලෝචනයට භාජනය කරනු ලබන සැලසුම් ලබා දිය යුතු අනුමැතියේ ස්වභාවය ද දැක්වමින් ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතනය විසින් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය වෙත සවිස්තර සැලසුම් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය විසින් ඉහත සඳහන් කළ ලියකියවිලි සකස් කළ යුතු අතර ප්‍රාදේශීය මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරි කාර්යාල වෙත ලබා දිය යුතුය.
- b) ප්‍රාදේශීය මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරි කාර්යාල මගින් එම යෝජනා විශ්ලේෂණය කර බලන අතර ඉන් පසු ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ කෙටි හැඳින්වීමක් සඳහා රැස්වීමක් කැඳවනු ඇත. ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය මගින් අවශ්‍ය හැඳින්වීම් සැපයිය යුතුය.
- c) මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් කැමැත්ත ලබා දුන් පසු ස්ථානය සඳහා ප්‍රවේශ වීමට, ව්‍යුහ ඉවත් කිරීමට සහ අවම කිරීමේ වැඩ ආරම්භ කිරීමට අවසර දෙමින් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය හා ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතනය අතර එකඟතා ගිවිසුමක් අත්සන් කෙරේ.
- d) ඇතුළත් විය හැකි කොන්දේසියක් වන්නේ
  - අවම කිරීමේ ක්‍රියාවලියෙන් පසුව එම ස්ථාන නැවත භාර දීමේ විධිමත් ක්‍රියා පටිපාටියක් තිබිය යුතුය.
  - අවම කිරීමේ කටයුතු වලින් පසුව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් නඩත්තු කටයුතු සිදු කරනු ඇත.
  - සෑම අවස්ථාවකම කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් වාහන, පදිකයන් සඳහා ආරක්ෂක මාර්ග සපයා දිය යුතු අතර, මාර්ග තදබද සඳහා අවශ්‍ය අවශ්‍ය ආරක්ෂක ක්‍රම, බාධක, කොඩි මිනිසුන් වැනි දේ ද රාත්‍රී කාලයේ වැඩ කිරීම සඳහා ලාම්පු හා ආලෝකය ලබා දිය යුතුය.
  - ඉදිකිරීම් කටයුතු වලින් ඉවත් කරන අපද්‍රව්‍ය/කැනීම් කරන ලද ද්‍රව්‍ය මාර්ග රක්ෂිත වල නැන්පත් නොකළ යුතු අතර ඒවා පොදු ජනතාවට/ මගීන්ට කරදරයක් නොවිය යුතුය.
  - වාහන හා ජලය සඳහා දූෂණ පාලනය කිරීමක් අවශ්‍ය වේ.
  - අවසාදිත සහිත ජලය මාර්ග දිගේ ගලා යාම සිදු නොවිය යුතු අතර ඒ සඳහා අවශ්‍ය අවසාදිත පාලන ක්‍රමයන් භාවිතා කළ යුතුය.
  - වාහන හා ඉදිකිරීම් යන්ත්‍ර නවතා තැබීම මගින් පදික වේදිකා අවහිර නොවිය යුතුය.
  - රාත්‍රී ලාම්පුද ඇතුළත් ආරක්ෂක සංඥා අනිවාර්ය වේ.

**6.2.3 මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය, වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් යෝග්‍යතා ලබා ගැනීම**

- i. බොහෝ ස්ථාන පාරිසරිකව සංවේදී ප්‍රදේශ වල පිහිටා තිබෙන නිසා දිස්ත්‍රික් මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය මගින් අවසර ලබා ගත යුතු වේ.
- ii. ව්‍යාපෘති ක්‍රියාකාරකම් වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ හෝ වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නීතිමය සීමා තුල ක්‍රියාත්මක කෙරේ නම් එම ආයතන වලින් අවසර ලබා ගත යුතු වේ.
- iii. යම් ව්‍යාපෘති ක්‍රියාකාරකම් සඳහා සංරක්ෂිත විශේෂ ඉවත් කිරීමට සිදු වනු ඇත. සංරක්ෂිත ශාක ඉවත් කිරීම සඳහා ප්‍රාදේශීය ලේකම් මාර්ගයෙන් වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් අවසර ලබා ගත යුතුය.

**නායයෑම් අවම කිරීමේ ස්ථාන සඳහා පහත සඳහන් ක්‍රියාවලිය යෝජනා කර ඇත. මෙම ක්‍රියාවලිය අදාල ආයතන වල උපදේශන මත හා පෙර මීට සමානව සිදු කර ඇති ව්‍යාපෘතිවල අත්දැකීම් මත පාදක වී සකස් කර ඇත.**

- i. දිස්ත්‍රික් මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය සඳහා වන යෝජිත යෝග්‍යතා ක්‍රියාවලිය**
  - a) ව්‍යාපෘතිය සඳහා සුදානම් වන අදියරේදී ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය හි ES හා H&S අංශ විසින් ව්‍යාපෘති සැලසුම් හා ස්ථානීය පාරිසරික සහ සමාජඥීය කළමනාකරණය සැලසුම් අධ්‍යයනය කරන අතර ඉන් අනතුරුව ව්‍යාපෘතිය සඳහා යෝග්‍යතා ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා දිස්ත්‍රික් මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය වෙත ඉල්ලීමක් කළ යුතුය. මෙහිදී ව්‍යාපෘතිය මඟින් බලපෑමට ලක්වන ප්‍රදේශයේ අවකාශීය විහිදීම පිළිබඳව ස්ථානීය පාරිසරික සහ සමාජඥීය කළමනාකරණය සැලසුමෙහි දැක්වෙන ආකාරයට සඳහන් විය යුතුය.
  - b) ඉහත සඳහන් කළ තොරතුරු සමඟ මූලික තොරතුරු ඇතුළත් ප්‍රශ්නාවලියක් සම්පූර්ණ කර ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
  - c) මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය මඟින් ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ කෙටි හැඳින්වීමක් හා පාරිසරික සහ සමාජඥීය කළමනාකරණය සැලසුම් පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා රැස්වීමක් කැඳවනු ලබන අතර එම තොරතුරු මඟින් සැපයිය යුතු වේ.
  - d) ව්‍යාපෘතිය මඟින් සැලකිය යුතු ස්ථානීය කොන්දේසි මත පදනම්ව යෝග්‍යතාය ලබා දෙනු ඇත.

**ii. වන සංරක්ෂිත ප්‍රදේශ වල නායයෑම් අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් යෝග්‍යතා ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය**

- a) ව්‍යාපෘතිය සඳහා සුදානම් වන අදියරේදී ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය හි පාරිසරික සමාජඥීය හා සෞඛ්‍යාරක්ෂක ඒකකය විසින් ව්‍යාපෘති සැලසුම් හා ස්ථානීය පාරිසරික සහ සමාජඥීය කළමනාකරණය සැලසුම් අධ්‍යයනය කරන අතර ඉන් අනතුරුව ව්‍යාපෘතිය සඳහා යෝග්‍යතා ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ දිස්ත්‍රික් කාර්යාල වෙත ඉල්ලීමක් කළ යුතුය. මෙහි ව්‍යාපෘතිය මඟින් බලපෑමට ලක්වන ප්‍රදේශයේ අවකාශීය විහිදීම පිළිබඳව විස්තර (සහ ස්ථානීය පාරිසරික සහ සමාජඥීය කළමනාකරණය සැලසුමේ එම වන සම්පත වෙත අදාල වන අංශය ද දැක්වමින්) සඳහන් විය යුතුය. මෙම අනුමැතිය සියලුම වනාන්තර ප්‍රදේශ වලට අදාල වේ. (ප්‍රකාශිත හා ප්‍රකාශයට පත් නොකළ)
  - b) වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ව්‍යාපෘති සැලසුම්, යෝග්‍යතාවය ලබා දිය යුතු ඉඩම් යනාදිය අධ්‍යයනය කරන අතර ව්‍යාපෘතිය මඟින් බලපෑමට ලක් වන ප්‍රදේශයේ තිබෙන ඒ ඒ වාසස්ථාන විශේෂිත වල වැදගත් බව හා ඉවත් කළ යුතු ගස් ප්‍රමාණය ආදිය පිළිබඳවද සැලකිල්ලට ගනී.
  - c) මෙම අවස්ථාවේදී ව්‍යාපෘතිය මඟින් බලපෑමට ලක් වන විටිනා ගස් ආරක්ෂා කරන ලෙස ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය වෙත දැනුම් දීමක් සිදු කරනු ලැබේ.
  - d) එම ඉල්ලීම ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා කිසිදු මූල්‍යමය හා සැලසුම් වෙනස් වීමක් සිදු නොවන්නේ නම් එම ඉල්ලීම සලකා බැලේ(කෙසේ වුවද, සැලසුම් අවස්ථාවේදී මේ පිළිබඳව ව්‍යාපෘතිය මඟින් සැලකිල්ලට ගෙන ඇති නිසා සැලසුම් වලට කිරීමට සිදු වන වෙනස්කම් අවම වේ).
  - e) පරීක්ෂණයෙන් අනතුරුව වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කෙරෙන අතර අවශ්‍ය ගස් කැපීම සඳහා දැව සංස්ථාව වෙත භාර දේ. ගස් කැපීම කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් සිදු කළ හැකි අතර දිග පළල උසසෙ.මී. 18ට වඩා වැඩි සෑම ගසක්ම දැව සංස්ථාව විසින් තම භාරයට ගනු ලැබේ.

- f) ව්‍යාපෘතිය මඟින් සැලකිය යුතු ස්ථානීය කොන්දේසි මත පදනම්ව යෝග්‍යතාය ලබා දෙනු ඇත.
- g) ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ඉඩම් වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අයිතියට ලක් වේ නම් එකඟතා ගිවිසුම් අත්සන් කළ යුතු වේ.

**iii. වනජීවී සංරක්ෂිත ප්‍රදේශ වල ඇති ඉඩම් යෝග්‍යතාය කිරීම සඳහා ඇති ක්‍රියාමාර්ගය**

- a) ව්‍යාපෘතිය සඳහා පිළියෙළ කිරීම් කටයුතු සිදුකරන අතරතුර, ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකයේ පාරිසරික සමාජයීය හා සෞඛ්‍යාරක්ෂක ඒකකය විසින් ස්ථානීය පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුම් අධ්‍යයනය කර, ව්‍යාපෘති ක්‍රියාවලි නිසා බලපෑමට ලක්වන ගුවන් වපසරිය පිළිබඳ විස්තර ද (පාරිසරික සහ සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුමේ ගස්වැල් හා සත්ත්ව කොටස් සඳහා අදාළ අංශය යොමුවට ගන්න), වනජීවී සංරක්ෂිත ප්‍රදේශ වල, ස්චාරක්ෂක ප්‍රදේශ වල සහ වන සත්ත්ව හා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂා ආඥා පනත යටතට ගැණෙන විශේෂ පවතින භූමි තුල ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාවට නැංවීමට අවසර ඉල්ලීමක් ද ඇතුලත් විය යුතු වේ.
- b) වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් ස්ථානය පරීක්ෂා කර බලන අතර ආරක්ෂා කළ යුතු විශේෂ එම ස්ථානයේ සිටීම නම් ඒ සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස දැනුම් දෙනු ඇත.
- c) ව්‍යාපෘති සැලසුමට හා එහි වියදමට එම ඉල්ලීම සරිලන්නේ නම් ව්‍යාපෘති සැලැස්ම මඟින් එය සැලකිල්ලට ගනු නා.
- d) ව්‍යාපෘතිය මඟින් සැලකිය යුතු ස්ථානීය කොන්දේසි මත පදනම්ව යෝග්‍යතාය ලබා දෙනු ඇත.
- e) ව්‍යාපෘතිය වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් ඉඩම් වල සිදු වන්නේ නම් ඒ සඳහා එකඟතා ගිවිසුමක් අත්සන් කළ යුතුය.

**6.3 වෙනත් අනුමැතියන්**

- i. පස්, ගල් හා බනිජ ප්‍රවාහනය හා බැහැර කිරීම සඳහා ප්‍රාදේශීය භූ විද්‍යා හා පතල් කාර්යාංශයේ කාර්යාලය මඟින් අනුමැතිය ලබා ගත යුතුය.
- ii. අපද්‍රව්‍ය හා ශාක කොළරොඩු බැහැර කිරීම සඳහා පළාත් පාලන ආයතන වලින් අනුමැතිය ලබා ගත යුතු වේ.
- iii. ස්ථානීය පාෂාණ පිපිරවීම් සඳහා ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ දිස්ත්‍රික් කාර්යාල මඟින් අවසර ලබා ගත යුතුය.

**6.4 කැමැත්ත/ විරෝධයක් නොමැති බව/ පුද්ගලික ඉඩම් වල අයිතිය සඳහා බැඳී ඇති නීතිමය එකඟතා**

ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ඉඩම නිදහස් කර ගත යුතුය. ඉඩම් වල ජීවත්වීම දැනටමත් අවදානම් ලෙස සැලකෙන බැවින් ව්‍යාපෘතිය සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමක් සිදු නොවනු ඇත. එම නිසා ඉඩම් නිදහස් කර ගැනීම සඳහා ක්‍රියාමාර්ගයක් අනුගත කර ගත යුතු වේ. මේ යටතේ පොදු කටයුත්තක් සඳහා ඉඩම් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් ඇති වේ. කෙසේ වුවද, මේ සම්බන්ධව ඉඩම් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට, එනම් ඉඩම් නායයෑමේ ප්‍රවනතාවයක් ඇති ප්‍රදේශ ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට NBRO සතුව නීතිමය බලතල නොපවතී. වර්තමාන රෙගුලාසි වලට අනුව මේ සඳහා බලය තිබෙන්නේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් වෙතයි. මෙමඟින් පුද්ගලික ඉඩම් ව්‍යාපෘතිය සඳහා නිදහස් කර දෙනු ඇත.

මෙහිදී මෙම ඉඩම් නායයෑමේ හැකියාවක් ඇති කලාප ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කරන අතර ඉදිරියේදී ඒවායේ කිසිදු සංවර්ධන කටයුත්තක් සිදු කිරීමටද ඉඩ ලබා නොදේ. නමුත්

වටපිටාවේ ඇති ජනතාවගේ ජීවිත හා දේපල වල ආරක්ෂාව උදෙසා මෙම ස්ථාන සඳහා නායයෑම් අවම කිරීමේ ක්‍රම යෙදිය යුතු වේ. ඉඩමේ අයිතිකරුවා හා ව්‍යාපෘතිය සඳහා අවම බලපෑමක් ඇති කරනු ලබන පහත සඳහන් ක්‍රියාවලිය මේ සඳහා උපකාර වනු ඇත.

- i. මිනුම් කටයුතු හා සැලසුම් කටයුතු නිමා වීමෙන් අනතුරුව නායයෑමේ අවදානම් කලාපයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කළ යුතු භූමිප්‍රමාණය NBRO මගින් නිසියාකාරව සලකුණු කරනු ලැබේ.
- ii. NBRO මගින් ප්‍රකාශයට පත් කළ යුතු ඉඩම් සඳහා අවශ්‍ය ලියකියවිලි සාදන අතර එහි මෙම ඉඩම් “ නායයෑමේ අවදානමක් පවතින ඉඩම්- අනාගතයේදී කිසිදු ඉදිකිරීම් කටයුත්තක් සිදු නොකළ යුතු වන අතර අවදානම් අවම කිරීමේ කටයුතු සිදු කළ යුතුයි” යන්න ඇතුළත් මිනුම් සැලැස්මද ඇතුළත්ව ප්‍රකාශයට පත් කළ යුතු ප්‍රදේශය නිසියාකාරව දක්වනු ලැබේ. මෙම ප්‍රදේශය ව්‍යාපෘතිය කරගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය අවම භූමිප්‍රමාණය වේ.
- iii. NBRO මගින් මෙම ලියකියවිලි ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරු වෙත භාර දෙන අතර මෙම ඉඩම් “නායයෑමේ අවදානමක් පවතින ඉඩම්- අනාගතයේදී කිසිදු ඉදිකිරීම් කටයුත්තක් සිදු නොකළ යුතු වන අතර අවදානම් අවම කිරීමේ කටයුතු සිදු කළ යුතුයි” ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කළ යුතු බවද දැනුම් දෙනු ලැබේ.
- iv. ප්‍රාදේශීය ලේකම් මගින් මෙම ඉඩම් නායයෑමේ අවදානමක් පවතින ඉඩම්- අනාගතයේදී කිසිදු ඉදිකිරීම් කටයුත්තක් සිදු නොකළ යුතු වන අතර අවදානම් අවම කිරීමේ කටයුතු සිදු කළ යුතුයි යනුවෙන් ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ.
- v. මෙම ක්‍රියාවලියේදී ඉඩම් හිමිකරුගේ කැමැත්ත ලබා ගැනීම සඳහා ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය මගින් අර්ථාන්විත උපදේශන සේවයක් සිදු කළ යුතුය. මෙම උපදේශන ක්‍රියාවලියේදී පොදු අරමුණක් වෙනුවෙන් සමාජයක් වශයෙන් නිබන්ධන වගකීම් හා වඩා ඉහල නැවත පදිංචි කිරීමේ පැකේජයක් ලබා දීම සඳහා රජය සතුව ඇති සීමාවන් යන දේවල් ඉතා ප්‍රවේශමෙන් මතු කර දැක්විය යුතුය. ව්‍යාපෘතිය සඳහා ඉඩමේ කොටසක් පමණක් අවශ්‍ය වේ නම් ඒ පිළිබඳව ඉඩම් හිමිකරුට දැනුම් දිය යුතුය.
- vi. ව්‍යාපෘතිය සඳහා ඉඩමේ කොටසක් පමණක් අවශ්‍ය වන අවස්ථාවකදී ඉඩමේ ප්‍රකාශයට පත් කළ සීමාවෙන් පිටත ඉදිරියේදී සංවර්ධන කටයුතු කර ගෙන යාම සඳහා NBRO හි උපදෙස් මත ඉඩම් හිමිකරු වෙත මුදලක් ලබා දිය යුතුය.
- vii. ඉඩම් අයිතිකරුගේ නිවස හානියට පත් වේ නම් ඔහුගේ ඉඩමට හා දේපල වලට සිදුවන හානියට ගැලපෙන පරිදි රජයෙන් ලබා දෙන නැවත පදිංචි කිරීමේ වන්දි මුදල ලබා දීම සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුය.
- viii. ව්‍යාපෘතිය සඳහා ඉඩමේ ඇති ව්‍යුහ ඉවත් කිරීමට සිදු වේ නම් ඒ සඳහා තම කැමැත්ත පල කර ඉඩම් හිමිකරු හා ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතනය නීතිමය එකඟතා ගිවිසුමක් අත්සන කළ යුතුය **(ඇමුණුම III හි ඇති සාම්පල එකඟතා ගිවිසුම බලන්න)** මේ පිළිබඳව උපදේශන අවස්ථාවේදී ඉඩම් අයිතිකරු වෙත දැනුම් දිය යුතුය.
- ix. ව්‍යුහ වල ඇති වටිනා දේවල් ඉඩම් අයිතිකරුට ඉවත් කර ගැනීමට හෝ ඉඩම් අයිතිකරු වෙනුවෙන් කොන්ත්‍රාත්කරුට ඉවත් කිරීමට ඉඩ ලබා දීම.
- x. ව්‍යුහ ඉවත් කිරීම සඳහා යන වියදම ව්‍යාපෘතිය මගින් දැරිය යුතුය.
- xi. එම ඉවත් කරන ව්‍යුහ ඉඩම් හිමිකරුගේ වර්තමාන පැවැත්ම සඳහා අවශ්‍ය වේ නම්, උදා: කාණු, ජලනල ව්‍යාපෘතියේ මුදල් යටතේ විකල්ප විසඳුම් ලබා දිය යුතුය.
- xii. රජයේ වන්දි ලබා දෙන පැකේජ යටතේ ඉඩම් හිමිකරුවන්ටද වන්දි ලබා දීම සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ස්ථාපිත කළ යුතු අතර ඒවා ක්‍රියාත්මක කළ යුතුය.

## 7 වන පරිච්ඡේදය- ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී සැලකිය යුතු පාරිසරික, සමාජයීය, සෞඛ්‍ය සහ ආරක්ෂක කරුණු

### 7.1 අවම කිරීමේ සැලසුම් සඳහා පාරිසරික හා සමාජයීය වශයෙන් සැලකිය යුතු කරුණු ඇතුළත් කිරීම

අවම කිරීමේ සැලසුම් වලදී පාරිසරික හා සමාජයීය වශයෙන් සැලකිය යුතු කරුණුද ඇතුළත් කරයි. මෙහිදී පහත සඳහන් සාධක වෙත අවම බලපෑමක් වන ලෙස සැලසුම් නිර්මාණය කරයි. එම කරුණු වන්නේ ස්වභාවික වෘක්ෂලතා, ඇළවල් වල සංරෝධනය හා බාදනය පාලනය කිරීම, ඉහල ස්වභාවික සෞන්දර්යයක් ඇති ස්ථාන වල එයට ගැලපෙන පරිදි සිදු කරනු ලබන සැලසුම්, සතුන් ගමන් කරන මාර්ග, සංවේදී පරිසර වල නිබෙන වාසභූමි සම්බන්ධීකරණ ක්‍රමවේද, මිනිසුන් හා වනජීවීන් සඳහා ජලය භාවිතා කිරීම වැනි දෑ වේ. (4.6.1. කොටසේ ඇති නායයෑම් අවම කිරීමේ ක්‍රියා සඳහා විශේෂිත සැලසුම් සාධක යන කොටස බලන්න)

### 7.2 ඉදිකිරීම් අදියරේදී සිදුවන පාරිසරික/ සමාජයීය බලපෑම් කළමනාකරණය

පාරිසරික හා සමාජයීය බලපෑම් අවම කිරීමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සෑම නායයෑම් අවම කිරීමේ ස්ථානයකටම පොදු වේ. එවැනි බලපෑම් ඉදිකිරීම් අදියර සඳහා විශාල වශයෙන් දායක වේ. එම නිසා එම තත්වයන් අවම කිරීම කොන්ත්‍රාත්කරු සතු වගකීමක් වේ. ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්කරුගේ ලංසු ලිපිගොනු වල ඇතුළත් විය යුතු වන “ඉදිකිරීම් අදියරේදී කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් වගකිව යුතු පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ අවශ්‍යතාවයන්” යනුවෙන් සම්පූර්ණ ලියවිල්ලක් NBRO මගින් (AIIB සමාලෝචන කරන ලද) සකස් කර ඇත.

මෙම ලියකියවිලි වලට අනුව කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ සැලැස්මක් (ලංසුවේ සඳහන් පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ සැලැස්ම සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරුගේ ඇති වගකීම ප්‍රකාශ කරමින්) සහ වැඩ පිළිවෙල විස්තරයක් (පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ ක්‍රියා සැලැස්ම) ඔහුට ව්‍යාපෘතිය කර ගෙන යෑමට ඇති හැකියාව සමඟ ඉදිරිපත් කළ යුතුය. පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ සැලැස්ම සඳහා යන වියදම වෙනම ගෙවීමක් ලෙස සඳහන් කළ යුතුය. පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ වැඩ පිළිවෙල විස්තරය ඇතුළත් ප්‍රකාශය කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර එය ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය මගින් අනුමත කළ යුතුය.

කොන්ත්‍රාත්කරුට ස්ථානීය පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ සැලැස්ම වැඩ පිළිවෙල විස්තරය පිළියෙල කිරීමේ මඟ පෙන්වීමක් ලෙස කොන්ත්‍රාත්කරුගේ ලංසු ලියකියවිලි වල 6.6. ,6.7 සහ 6.8 යන අංශවල දැක්වෙන කරුණු උපයෝගී කර ගත හැක.

7.2.1. ඉදිකිරීම් අදියරේදී පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ සහ සෞඛ්‍යාරක්ෂක අවශ්‍යතාවය සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරුගේ වගකීම ක්‍රියාත්මක කිරීම

ස්ථානීය තක්සේරු කිරීම් වලදී තක්සේරු කණ්ඩායම මඟින් මෙම සියලුම කොටස්වල ඇති සුවිශේෂ ස්ථානීය සංවේදීතාවයන් පිළිබඳ ඇගයීමක් සිදු කරන අතර ඉන් පසුව කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් සපයා දිය යුතු පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ සැලැස්මෙහි මට්ටම පිළිබඳව තීරණය කරයි. පහත දැක්වෙන්නේ ඉදිකිරීම් අදියරේදී සැලකිය යුතු ස්ථානීය පාරිසරික, සමාජයීය සහ සෞඛ්‍ය සහ ආරක්ෂක කරුණු සඳහා අනුගමනය කළ යුතු ආකෘතියක් වේ. මෙය කොන්ත්‍රාත්කරුගේ ලංසු ලියකියවිලි වල අඩංගු කර ඇත්තේ ඔහුට එය සෑම කරුණක්ම ඉස්මතු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීමක් ලෙස භාවිතා කළ හැකි වන පරිදි ය. එමඟින් පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ සැලැස්මෙහි සියලුම කොටස් ආවරණය වනු ඇත.

**වගුව 12: ඉදිකිරීම් අදියරේදී පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ සැලැස්ම සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරුගෙන් ඇති අවශ්‍යතාව ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ දෙන ලද ස්ථානයක් වෙත එහි අදාලත්වය (ආකෘතිය) (ඇමුණුම IV බලන්න)**

පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ සැලැස්ම සඳහා ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්කරුට ඇති වගකීමට අනුව නිර්දේශ අංක	අයිතමය	ස්ථානීය/ අවම කිරීමේ වැඩිවලට අනුව නිර්දේශ (තක්සේරු කණ්ඩායම මඟින් අදාලත්වය පෙන්වා දෙනු ලබයි)
<b>A පාරිසරික හා සමාජයීය අධීක්ෂණය</b>		
A (1)	වැඩබිම තුළ ගබඩා කිරීම	
A (2)	ශබ්දය හා කම්පන	
A (3)	ගොඩනැගිලි වලට සිදු වන ඉරිතැලීම් හා හානි	
A (4)	අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම	
A (5)	අනවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම	
A (6)	දූවිලි පාලනය කිරීම	
A (7)	ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා අපද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය කිරීම	
A (8)	ජලය	
A (9)	තුරලතා	
A (10)	භෞතික හා සංස්කෘතික සම්පත්	
A (11)	පාංශු බාදනය	
A (12)	පස දූෂණය වීම	
A (13)	පස් කැපීම	
A (14)	ගල්වලවල් ක්‍රියාත්මක කිරීම	
A (15)	වාහන හා යන්ත්‍ර නඩත්තු කිරීම	
A (16)	පොදු ජනයාට වන අවහිරතා	වගුව 12
A (17)	යටිතලපහසුකම් හා මාර්ග දෙපස පහසුකම්	
A (18)	දෘශ්‍ය පාරිසරික වර්ධනය	
A-5 පාරිසරික අධීක්ෂණය	මූලික මැනුම් කටයුතු (වාතය, ජලය, ශබ්දය, කම්පන, ඉදිතැලීම්)	
	ඉදි කිරීම් අතරතුර සිදු කරනු ලබන මිනුම් කටයුතු (වාතය, ජලය, ශබ්දය, කම්පන, ඉදිතැලීම්)	

	ක්‍රියාත්මක අවස්ථාවේ සිදු කරනු ලබන මිනුම් කටයුතු	
	වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම හා පවත්වා ගෙන යාම	
<b>B. වැඩබිම් තත්වයන් හා ප්‍රජාවගේ සෞඛ්‍ය හා ආරක්ෂාව</b>		
1	ආරක්ෂක සංවිධාන හා සන්නිවේදනය	
2.	ලමා ශ්‍රමය හා බලෙන් ලබා ගන්නා ශ්‍රමය	
3	ආරක්ෂක වාර්තා හා අනතුරු පිළිබඳ දැනුම් දීම්	
4	ආරක්ෂක උපකරණ හා ඇඳුම්	
5	ආරක්ෂණ පරීක්ෂණ	
6.	ප්‍රථමාධාර පහසුකම්	
8	සෞඛ්‍ය හා ආරක්ෂක තොරතුරු සහ පුහුණුව	
8.	උපකරණ ස්ථාපිත කිරීම හා සුදුසුකම් සහිත පුද්ගලයන්	

**අදාල වේ:** සෑම ස්ථානයකටම අදාල වන පොදු පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ සැලැස්මක් ලෙස මෙම කොටස වැදගත් වේ.

**ඉතා අදාල වේ** ස්ථානයට අනුව අදාල වන පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කළ බව නහවුරු කර ගැනීම සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරු පාරිසරික ක්‍රමෝපායන් පිළිබඳ ප්‍රකාශ සෑදීමේදී විශේෂ අවධානයක් යොමු කළ යුතුය.

**අදාල වනු ඇත** ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී අදාළ අංශ හමුවුවහොත් මෙම පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ සැලැස්මක් ක්‍රියාවට නංවනු ඇත.

**අදාල නොවේ** හෙළිදරව් කරන ලද කොන්දේසි යටතේ මෙම කොටස අදාල නොවිය හැක.

**විකල්පය:** අවශ්‍ය වුවහොත් පමණක් ක්‍රියාත්මක කළ හැක.

**ස්ථානීය අධීක්ෂණ සැලසුම බලන්න:** ස්ථානීය අධීක්ෂණ සැලසුමේ සඳහන් වන පරිදි අධීක්ෂණ කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරු වගකිව යුතු වේ.

**යොමුව:** පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරු සතු වගකීම

**7.2.2. පොදු පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ සැලැස්මකට වඩා ඔබ්බට ගිය විශේෂ අවම කිරීමේ ක්‍රම අවශ්‍ය වන ස්ථානීය වශයෙන්ම පමණක්ම විශේෂ වන අවස්ථාවක ඉදිකිරීම් අදියරේදී සලකා බැලිය යුතු වෙනත් අවම කිරීමේ ක්‍රමවේදයන්**

ඉදිකිරීම් අදියරේදී පොදු පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ සැලැස්මකට වඩා වැඩි දෙයක් අවශ්‍ය වන අවස්ථාවකදී ඉදිරිපත් කිරීමට සුදුසු ඉහල විශේෂත්වයකින් යුතු අවම කිරීමේ ක්‍රමවේද පාරිසරික හා සමාජයීය තක්සේරු වාර්තාවේදී මතුකර දැක්වීම තක්සේරු කණ්ඩායමෙන් අපේක්ෂා කෙරේ. ස්ථානයට අදාලව මෙය කොන්ත්‍රාත්කරුගේ ලංසු ලියකියවිලි කොටසක් ලෙස ඇතැන් වනු ඇත. ඔහු විසින් ලංසු සමඟ හෝ වැඩ පිළිවෙල විස්තරය තුළ එම සුවිශේෂී ස්ථානීය පාරිසරික හා සමාජයීය ගැටළු අවම කරන අයුරු පිළිබඳව යෝජිත පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ සැලැස්මෙහි සඳහන් වී තිබිය යුතුය.

**7.3 අධීක්ෂණය**

**7.3.1 පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය අධීක්ෂණය කිරීම**

ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකයෙහි පාරිසරික හා සමාජයීය විශේෂඥ කණ්ඩායම විසින් හෝ උපදේශක පාරිසරික හා සමාජයීය විශේෂඥ කණ්ඩායම විසින් කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් පාරිසරික හා සමාජයීය සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ආකාරය අධීක්ෂණය කරනු ලබයි. කොන්ත්‍රාත්කරුගේ පාරිසරික හා සමාජයීය ක්‍රමෝපායන් පිළිබඳ ප්‍රකාශය එහි ප්‍රමාණවත් භාවය තීරණය කිරීම සඳහා ඇගයීමට ලක් කරන අතර එය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය මගින් අනුමැතිය ලබා දේ.

මෙම ක්‍රියාවලිය තුළින් ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකයෙහි පාරිසරික කණ්ඩායම පහත කරුණු ලබා ගනු ඇත.

- i. ආරක්ෂක අවශ්‍යතා සමඟ ව්‍යාපෘතියේ ඇති ගැලපීම නහවුරු කර ගැනීම
- ii. අධීක්ෂණ ප්‍රතිඵල ලියකියවිලිගතකර හෙළි කරන අතර මෙම අධීක්ෂණ වාර්තා අධ්‍යයනය කිරීමෙන් අවශ්‍ය නිවැරදි කිරීමේ හා වලක්වා ගැනීමේ ක්‍රියා මොනවාද යන්න හඳුනා ගනී.
- iii. ආරක්ෂක අධීක්ෂණය පිළිබඳ වාර්තා AIB වෙත ඉදිරිපත් කිරීම
- iv. බලාපොරොත්තු වන ප්‍රතිඵල ලඟා කර ගැනීම සඳහා නිර්දේශිත ක්‍රියා අනුගමනය කිරීම

**7.3.2 පාරිසරික ගුණාත්මකභාවය අධීක්ෂණය කිරීම**

අදාළ සංවේදී අංග නිබේ නම් කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් පරිසර විද්‍යාව, වාතයේ ගුණාත්මකභාවය, ජලයේ ගුණාත්මකභාවය, පසුබිම් ශබ්ද දූෂණය හා පොලවේ සිදුවන කම්පන ආදිය පිළිබඳව මූලික පරිසර තත්ත්ව අධීක්ෂණයක් සිදු කළ යුතුය. නිවාස හා ගොඩනැගිලි (විශේෂයෙන් පැරණි සංස්කෘතික ගොඩනැගිලි සහ පන්සල් ගොඩනැගිලි) අදාළ ස්ථාන වලට සමීපව පිහිටා තිබේ නම් පූර්ව පැළුම් සමීක්ෂණයක් සිදු කළ යුතුය. ඉදිකිරීම් අදියරේදී ව්‍යාපෘතිය නිසා පරිසරයට මුදා හැරෙන දෑ මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ අනුමත මට්ටම් යටතේ තිබේදැයි බැලීම සඳහා ජලය, වාතයේ ගුණාත්මකභාවය, ශබ්දය හා කම්පන යනාදිය නිරන්තරයෙන් අධීක්ෂණයට ලක් කළ යුතුය. කම්පන වැනි පරාමිතීන් ඉතා දැඩි කම්පනයක් සිදුවන අවස්ථාවකදී පමණක් මැනීම සිදු කරනු ලබයි.

කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් මිනුම් වාර්තා ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂක වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂකවරයා වාර්තා සමාලෝචනය කරන අනුකූලතා මට්ටම යාවත්කාලීන කරනු ඇත. මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය මගින් අනුමත කරන ලද දක්ෂ අධීක්ෂණ ආයතන වල සහභාගිත්වයෙන් කොන්ත්‍රාත්කරු මැනුම් කටයුතු කළ යුතු වේ.

**7.3.3. ගොඩනැගිලි වල ඇති ඉරිතැලීම්, වාතය දූෂණය වීම, ශබ්දය, කම්පන සහ ජලයේ ගුණාත්මකභාවය සඳහා විශේෂ සැලකිල්ලක් යොමු කරවමින් අධීක්ෂණ කටයුතු සිදු කිරීම**

සැලකිල්ලට ගනු ලබන අවම කිරීමේ ස්ථාන වල බැවුම් අස්ථාවර වීම් වලින් දැනටමත් හානියට පත් නිවාස පවතී. එම නිසා නිවාස වල පැළුම් තිබීම සමාන්‍ය දෙයක් වේ. ඉදිකිරීම් අදියරේදී විශාල යන්ත්‍ර මගින් ඇති කරනු ලබන කම්පන හේතුවෙන් මෙම පැළුම් වර්ධනය විය හැක. එමෙන්ම පෙර පැවති පිපිරීම් පෙත්වා ඒවා ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කිරීමේදී ඇති වූ පැළුම් බව පවසා හිමිකරුවන් වන්දි ඉල්ලීමට පුළුවන. මෙම ගැටළු නැති කර ගැනීම සඳහා අදාළ ස්ථානයට සමීපව ගොඩනැගිලි පිහිටා තිබේ නම් පැළුම් සමීක්ෂණ සිදු කළ යුතුය. අදාළ ස්ථානයේ සිට මීටර් 52ක් දුරින් පිහිටා ඇති ගොඩනැගිලි මෙම පැළුම් සමීක්ෂණය සඳහා අදාළ වේ. පැළුම් සමීක්ෂණ ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කිරීමට පෙර හා විශාල කම්පන ඇති කරනු ලබන වැඩ කරන අතරතුරදී සිදු කළ යුතුය.

ජනාවාස, මාර්ග, වනාන්තර, ඇළවල් අසල තිබෙන වැඩබිම් වල වාතයේ ගුණාත්මකභාවය, ශබ්දය හා කම්පන, ජලයේ ගුණාත්මකභාවය යනාදිය සැමවිටම මැනීම සිදු කළ යුතුය. පහත



දැක්වෙන්නේ නිර්දේශිත අධීක්ෂණ කාල සටහනයි. නමුත් මෙයටම පමණක් සීමා වීම සිදු නොකළ යුතුය.

**වගුව 13: ඉදිකිරීම් අදියර සඳහා සාම්ප්‍රදායික පාරිසරික ගුණාත්මකභාවය අධීක්ෂණය කිරීමේ කාලසටහනක්**

අධීක්ෂණය සඳහා ඇති අවශ්‍යතා	පරාමිතීන්	සංඛ්‍යාතය
i. මූලික අධීක්ෂණ	i. ඇළවල් වල ජලයේ ගුණාත්මකභාවය ii. අධි අවදානම් නිවස සඳහා පූර්ව පැළුම් සමීක්ෂණයක් iii. භූමියේ සිදුවන කම්පන iv. පසුබිම් ගබ්දය මැනීම v. වානයේ ගුණාත්මකභාවය: අංශු vi. වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා වාර්තා කළ යුතු ක්ෂුද්‍ර වාසස්ථාන තක්සේරුව	වරක්*      අධික පරිසර සංවේදී ස්ථාන සඳහා එක් වරක් ***
ii. ඉදිකිරීම් අතරතුර	i. ඇළවල් වල ජලයේ ගුණාත්මකභාවය  ii. අධි අවදානම් නිවස සඳහා පැළුම් සමීක්ෂණයක්  iii. භූමියේ සිදුවන කම්පන  iv. ඉදිකිරීම් මඟින් ඇතිවන ගබ්දය  v. වානයේ ගුණාත්මකභාවය: අංශු	බැවුම් කැනීම් අතරතුර, පස් කැනීමේ කටයුතු අතරතුර (සෑම මසකම)*  ඉදිකිරීම් අතරතුර සැලකිය යුතු වලනයක් සිදු වී ඇත්නම්:**  විදුම් යන්ත්‍ර, හිල් කිරීමේ යන්ත්‍ර හෝ පොලවේ කම්පන ඇති කළ හැකි ඕනෑම ක්‍රියාවක් සිදුවන අවස්ථාවකදී*  මසකට වරක් අධික ගබ්දය ඇති වන අවස්ථාවක*  මසකට වරක්*
vi. වාහන වලින් පිටවන දුම්	සියලුම යන්ත්‍ර/ වාහන සඳහා විමෝචන පාලන සහතික පත්‍රයක් තිබිය යුතුය. උපදේශකවරයාගේ ස්ථානීය පාරිසරික හා සමාජයීය නිලධාරියා මඟින් පරීක්ෂා කර බැලිය යුතුය.	
vi. අධීක්ෂණ ආයතන	* පැළුම් සමීක්ෂණය හැර අන් සියලුම පරාමිතීන් මිනුම් කිරීම සඳහා මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ ලියාපදිංචි වී ඇති දක්ෂ ස්වාධීන අධීක්ෂණ ආයතනයක් මඟින්. *** ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය මඟින් අනුමත කරන ලද දක්ෂ ආයතනයක් මඟින් පැළුම් සමීක්ෂණය සිදු කළ යුතුය. *** ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය මඟින් අනුමත ජෛව විවිධත්ව/ පරිසර පද්ධති විශේෂඥයෙකු මඟින්	

ii. වාර්තා කිරීමේ අවශ්‍යතා	<p><b>ඇළවල් වල ජලයේ ගුණාත්මකභාවය- 2017 දී මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය මගින් ප්‍රකාශයට පත් කළ පරිච්ඡේද ජල ගුණාත්මකභාවය සමඟ සංසන්දනය කිරීම</b></p> <p><b>අධි අවදානම් නිවාස වල පූර්ව පැළුම් සමීක්ෂණය- වෘත්තීය වාර්තාවක් විය යුතුය</b></p> <p><b>පොලවේ සිදුවන කම්පන- යන්ත්‍රසූත්‍ර, ඉදිකිරීමේ කටයුතු සහ රථවාහන ගමනාගමනය සඳහා වන අන්තර් ප්‍රමිතීන්, මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය</b></p> <p><b>පසුබිම් ගබඩා මැනීම- 1996 මැයි 23 අංක 924 දරන අනිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය , , මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය</b></p> <p><b>අංශුමය ද්‍රව්‍ය හා සම්බන්ධ වායු තත්ත්ව - 2008 අගෝස්තු 15 අංක 1562/22 දරන අනිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය යටතේ පනවන ලද ජාතික සංසරණ වායුගෝලීය ගුණාත්මක ප්‍රමිතීන් - ශ්‍රී ලංකා මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය</b></p> <p><b>ක්ෂුද්‍ර වාසස්ථාන නක්සේරු වාර්තා- වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව / වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව / ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකයෙහි ES විශේෂඥයන් මගින් ඇගයීම් සිදු කළ යුතු වේ.</b></p>
----------------------------	--

**7.4 කොන්ත්‍රාත්කරු සඳහා වන වර්ග සංග්‍රහය**

කොන්ත්‍රාත් ශ්‍රම බලකාය සඳහා අදාළ වන වර්ග සංග්‍රහයක් කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. වර්ග සංග්‍රහය ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය පිළිබඳ මූලික අදහසක් කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

ආවරණය කළ යුතු කරුණු වන්නේ:

- i. නායයෑම් ආපදාවක් සිදුවිය හැකි අවස්ථාවකදී ස්ථානීයව ඇතිවිය හැකි අවදානම් තත්වය පිළිබඳව සලකා මේ සඳහා අදාළ වන සියලුම සෞඛ්‍ය හා ආරක්ෂක ක්‍රියාමාර්ග වලට අනුගත වීම
- ii. එම ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ (අවදානම් තත්වයේ පසුවන හා මේ හේතුවෙන් අවාසිදායක තත්වයට පත්ව ඇති), උපදේශකවරයාගේ කාර්ය මණ්ඩලයෙහි, සේවාදායකයාගේ කාර්ය මණ්ඩලයෙහි, උප කොන්ත්‍රාත්කරුවන් සහ දෛනික සේවයකයන් ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම
- iii. අනතුරු සිදුවීම වැළැක්වීම සඳහා පූර්ණ කාලීන නිරීක්ෂකයෙකු හා අනතුරු ඇඟවීමේ පද්ධති වැනි අවශ්‍ය කරන ආරක්ෂිත මට්ටම පවත්වා ගැනීම සඳහා කටයුතු යෙදීම. නියම කරන ලද ආරක්ෂිත උපකරණ පැලඳීම, වැළැක්විය හැකි අනතුරු වැළැක්වීම, අනතුරු හා සර්පයින් දෂ්ට කිරීම සිදුවිය හැකි ස්ථාන වල අවශ්‍ය මට්ටමට ප්‍රථමාධාර සේවා පිහිටුවීම, , රෝහල්ගත කිරීමේ කඩිනම් සැලසුම් සහ ආරක්ෂක උවදුරක් හෝ පරිසරයට තර්ජනයක් වන දේවල් වාර්තා කිරීමට බැඳී සිටීම
- iv. සෑම විටම මත්කුඩු වැනි නිත්‍යානුකූල නොවන ද්‍රව්‍ය භාවිතය ද වැඩෙහි යෙදී ඇති වේලාවට මත්පැන් පානය කිරීම ද තහනම් කිරීම
- v. එම ප්‍රදේශවල ජනතාව සමඟ කටයුතු කිරීමේදී ඔවුන්ව එකා මෙත් සලකා වැඩ කිරීම (අවදානමට පත් වී ඇති හා අවාසිදායක තත්වයන්ට මුහුණ දී ඇති) සිදු කළ යුතුය. උදාහරණයක් වශයෙන් පවුල් පසුබිම, ජනවාර්ගිකත්වය, ජාතිය, ස්ත්‍රී/පුරුෂභාවය, ආගම, භාෂාව, විවාහක/අවිවාහක බව, වයස, අබාධිත (ගාර්ථකව හා මානසිකව), ලිංගික හැඩ ගැස්ම, ස්ත්‍රී/පුරුෂභාවය, දේශපාලන විශ්වාස හෝ සමාජ, සිවිල් හෝ සෞඛ්‍ය තත්ත්ව යන කරුණු දැක්විය හැක.
- vi. ප්‍රදේශයේ ප්‍රජාව සමඟ, ප්‍රජාවේ සාමාජිකයන් සමඟ අන්තර්සම්බන්ධතා පවත්වා ගැනීම, සහ බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයින් (උදාහරණයක් ලෙස ඔවුන්ගේ සංස්කෘතික හා සාම්ප්‍රදායික ක්‍රම කෙරෙහි ආචාරශීලී ආකල්ප බෙදා හැරීමට)
- vii. ලිංගික අතවර (උදාහරණයක් ලෙස, තහනම් කිරීම, විශේෂයෙන්ම කාන්තාවන් සහ/හා ළමයින් කෙරෙහි නුසුදුසු ආකාරයේ, හිරිහැරදායක, අපවාදාත්මක, ලිංගිකව

අවුස්සන සුළු, අවමන් කරන සුළු හෝ සංස්කෘතියට නොගැලපෙන භාෂාවක් භාවිතා කිරීම හෝ වර්යාවෙහි යෙදීම)

- viii. ලිංගික සහ/හෝ ස්ත්‍රී පුරුෂභාවය හේතුපාදක කරගෙන සිදු කරන හිංසන ඇතුළු වෙනත් හිංසන . (උදාහරණයක් ලෙස ශාරීරිකව, මානසිකව හෝ ලිංගිකව හිරිහැර හෝ ජීවිත ඇතිවිය හැකි ආකාරයට හැසිරීම, එවැනි ක්‍රියා සිදු කරන බව පවසා තර්ජනය කිරීම, බලහත්කාරකම් කිරීම හා නිදසහ අවම කිරීම)
- ix. ලිංගික අපයෝජන හා හිංසන ඇතුළත් වෙනත් විවිධ සුරාකෑම් (උදාහරණයක් ලෙස මුදල් , රැකියා, ද්‍රව්‍ය හෝ සේවා ලිංගික කටයුතු සඳහා, එනම් ලිංගික වශයෙන් බලාපොරොත්තු වන උපකාර හෝ වෙනත් ආකාරයක නින්දා පමුණුවන සුළු, අවමන් කරවන සුළු, අපයෝජනකාරී හැසිරීම් හෝ බලය අයුතු ලෙස භාවිතා කිරීම වෙනුවට හුවමාරු කිරීම) ළමා රැකවරණය(මේ සඳහා ලිංගික ක්‍රියාකාරකම් සහ අපවාර හෝ දරුවන් කෙරෙහි වෙනත් අනිසි හැසිරීම් වලට තහංචි පැනවීම, , දරුවන් හා ඇති අන්තර්සබ්දතා සීමා කිරීම සහ ව්‍යාපෘති භූමිය තුළ ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම යන කරුණු ඇතුළත් වේ)
- x. සනීපාරක්ෂක අවශ්‍යතා (උදාහරණයක් ලෙස සේවකයන් සඳහා අවශ්‍ය වන සනීපාරක්ෂක පහසුකම් විවෘත ස්ථානවල නොවන ආකාරයට සපයා දීම)
- xi. බැඳියා පිළිගැනුම් වැලැක්වීම(එනම් මූල්‍යමය, පවුල් හෝ පුද්ගලික සබඳතාවක් සහිත කිසිදු පාර්ශවයක් වෙත ප්‍රතිලාභ, කොන්ත්‍රාත්තු හෝ රැකියා අවස්ථා හෝ කිසිදු අයුරේ විශේෂ සැලකීමක් හෝ උපකාර කිරීමක් සිදු නොවන පරිදි)
- xii. වැඩ සඳහා ලබා දෙන පාරිසරික හා සමාජයීය රීති ද ඇතුළු) සාධාරණ උපදෙස් වලට ගරු කිරීම
- xiii. දේපල ආරක්ෂා කිරීම සහ නිසියාකාරව භාවිතයට ගැනීම (උදාහරණයක් ලෙස සොරකම් කිරීමට ඉඩ ලබා නොදීම, නොසැලකිලිමත්බව හෝ අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම තහනම් කිරීම දැක්විය හැක)
- xiv. මෙම වර්යා සංග්‍රහය උල්ලංඝනය වන්නේ නම් එය වාර්තා කිරීමට ඇති යුතුකම
- xv. මෙම වර්යා සංග්‍රහය උල්ලංඝනය කිරීමක් පිළිබඳව යහපත් පරමාර්ථයෙන් කරන ලද පැමිණිලි කිරීම් වලට පැමිණිලිකරුවන් ගෙන් පලිගැනීම් නොකිරීම

මෙම වර්යාධර්ම සංග්‍රහය පැහැදිලි භාෂාවකින් ලිවිය යුතු අතර පහත දැ සඳහා එකඟ වන බව පෙන්වීමට සියලුම අවශ්‍ය පුද්ගලයන් අත්සන් තබා තිබිය යුතුය. ඒවා නම්: මෙම වර්තාවේ පිටපතක් ඔවුන්ට ලැබී තිබේ; මෙම වර්තාව ඔවුන්ට පැහැදිලි කර දෙන ලදී; මෙම කොන්දේසි වලට එකඟ වීම හා එයට අනුව ක්‍රියා කිරීම තම රාජකාරියේ කොටසේ බව වටහා ගෙන ඇත; මෙම කොන්දේසි කඩ කිරීම ඉතා බරපතල විපාක ගෙන දෙන බව හා එය රාජකාරියෙන් ඉවත් කිරීමට හෝ නීතිය ඉදිරියට පැමිණවීමට හෝ හේතු විය හැකි බව වටහා ගෙන ඇත.

කොන්ත්‍රාත්කරුගේ වැඩබිම් කාර්යාලයේ මෙම වර්යාධර්ම වාර්තාවේ පිටපතක් ප්‍රදර්ශනය කෙරේ. එය සුදුසු භාෂා වලින් ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇත.

## 8 වන පරිච්ඡේදය- දුක්ගැනවිලි සාධනීය ලෙස විසඳීම සඳහා වන යාන්ත්‍රණය

දුක්ගැනවිලි විසඳීම සඳහා වන යාන්ත්‍රණය යනු AIBB මගින් ආධාර සපයනු ලබන ව්‍යාපෘති වල කොටසක් වේ. දුක්ගැනවිලි විසඳීම සඳහා වන යාන්ත්‍රණයක් යනු පහල සිට ඉහලට විහිදෙන බහු ස්ථර ව්‍යුහයකි. මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා ස්ථර 3ක දුක්ගැනවිලි විසඳීමේ ව්‍යුහයක් යෝජනා කර ඇත. ලැබෙන සියලුම වාචික හෝ ලිඛිත පැමිණිලි ව්‍යාපෘති

කළමනාකරණ ඒකකය, උපදේශකවරයා විසින් හෝ ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් ලබා ගනී. දුක්ගැන්වීම් පිළිබඳ ක්‍රියාකිරීම සඳහා ව්‍යාපෘතිය විසින් දැනට පවතින ආයතනික ව්‍යුහය භාවිතා කරනු ලැබේ. ඒවා වන්නේ NBRO හි දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයි. නායයෑම් අවදානම් ප්‍රදේශවල සිටින වගකිව යුතු ආයතන, ග්‍රාම නිලධාරී, අවදානමේ සිටින ජනතාව සහ පොදු ජනයාට වඩාත් හුරුපුරුදු ස්ථානය වන්නේ මෙම දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයි. ව්‍යාපෘතිය හේතුවෙන් ඇති වන දුක්ගැන්වීම් හඳුනා ගත හැකි ආකාරයෙන් මෙම ස්ථර දැනටමත් ක්‍රියාත්මක කර ඇත. සෑම ව්‍යාපෘති කාර්යාලයකම පැමිණිලි පෙට්ටියක් පවත්වාගෙන යනු ලැබේ. පැමිණිලි සටහන් කිරීම සඳහා ලේඛනයක් සෑම ව්‍යාපෘති කාර්යාලයකම පවත්වා ගෙන යයි. සෑම පැමිණිලිලේඛනම සඳහාම ගෞරවයෙන්, අවර්ගිලිව සහ සංවේදීභාවයකින් සලකනු ලැබේ.

ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය මගින් සෑම ව්‍යාපෘති පැකේජයක් සඳහාම දුක්ගැන්වීම් විසඳීම සඳහා වන යාන්ත්‍රණයක් ස්ථාපිත කරනු ලබන අතර දුක්ගැන්වීම් විමසීමේ කමිටුවක් ද පත් කරනු ලැබේ. ව්‍යාපෘති ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් ඇතිවන පාරිසරික හා සමාජීය බලපෑම් නිසා ව්‍යාපෘතියෙන් බලපෑමට ලක්වන පාර්ශව සඳහා ඇති දුක්ගැන්වීම් භාර ගැනීම හා ඒවා සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම දුක්ගැන්වීම් විමසීමේ කමිටුවෙහි රාජකාරියයි. මීට අමතරව දිස්ත්‍රික් කාර්යාල මගින්ද පැමිණිලි භාර ගනු ලබන අතර ඒවා ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය වෙත යොමු කෙරේ.

- i. **ව්‍යාපෘති කාර්යාල මට්ටමින් පැමිණිලි විභාග කිරීම:** උපදේශකගේ හෝ කොන්ත්‍රාත්කරුගේ පාරිසරික හා සමාජීය කටයුතු පිළිබඳ අංශය විසින් ඔවුන්ට හැකි පරිදි පැමිණිලි විසඳීම සඳහා අවශ්‍ය සියලු පියවර ගනු ඇත.
- ii. **ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය මට්ටමින් පැමිණිලි විභාග කිරීම:** ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය විසින් නීතිපතා දුක්ගැන්වීම් විසඳීමේ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ සමාලෝචනය කරනු ලැබේ. ප්‍රගති සමාලෝචනයේදී ඉහල මැදිහත් වීමක් අවශ්‍ය පැමිණිලි විසඳීම සඳහා පහත සමාජිකයන්ගෙන් යුතු කමිටුවකට භාර දේ. එම කමිටුවේ සාමාජිකයන් වන්නේ, ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂක, ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පාරිසරික හා සමාජීය විශේෂඥයන්, උපදේශක පාර්ශවයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පාරිසරික හා සමාජීය විශේෂඥයන් වේ. මෙම කමිටුව මගින් පැමිණිලි විභාග කර බලන අතර ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය මට්ටමින් ලබා දිය හැකි විසඳුම් නිර්දේශ කෙරේ.
- iii. **දුක්ගැන්වීම් විමසීමේ පිළිබඳ කමිටුව මට්ටමින් පැමිණිලි විභාග කිරීම:** ඇතිවිය හැකි සමහරක් ගැටළු ඉතා සංකීර්ණ විය හැකි අතර ඒවා ව්‍යාපෘති මට්ටමින් විසඳිය නොහැකි වනු ඇත. එවැනි පැමිණිලි දුක්ගැන්වීම් විමසීමේ පිළිබඳ කමිටුව වෙත යොමු කරනු ලැබේ. එවැනි අවස්ථාවකදී බලපෑමට ලක් වූ පාර්ශවයේ දුක්ගැන්වීම්, ග්‍රාම නිලධාරී, ප්‍රාදේශීය ලේකම්, පළාත් පාලන ආයතන වල නියෝජිතයන්, ආගමික නායකයින් සහ වෙනත් අදාළ වන නිලධාරීන්ගෙන් සමන්විත කමිටුවකින් විභාග කෙරෙනු ඇත. මෙම පැමිණිලි විභාග කිරීමට වඩාත්ම සුදුසු ස්ථානය වන්නේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයයි. නමුත් ව්‍යාපෘතියෙන් බලපෑමට ලක්වන පාර්ශව ට ඇති පහසුව මත ස්ථානය වෙනස් විය හැක. දුක්ගැන්වීම් වල ස්වභාවය අනුව ඒවා විසඳීම සඳහා කමිටුව හැකි සෑම උත්සාහයක්ම ගනු ඇත. පැමිණිලි සති 4ක් තුළ විසඳනු ලබන අතර ලබා දෙන විසඳුම GR මගින් ලිඛිතව පැමිණිලිකරු වෙත ලබා දේ.
- iv. **පැමිණිලි වාර්තා කර ගැනීම හා තොරතුරු හෙළිදරව් කිරීම:** දුක්ගැන්වීම් විමසීමේ පිළිබඳ කමිටු ලේකම් විසින් සෑම පැමිණිලිලේඛනම වාර්තා කර ඒවා

අධ්‍යනය කෙරේ. ලබා ගත් තීරණ ව්‍යාපෘතියෙන් බලපෑමට ලක්වන පාර්ශව සඳහා සාධාරණ නොවන්නේ නම් එම තීරණ ගැනීමට හේතුව ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය මගින් පහදා දෙනු ලැබේ. මෙම ක්‍රියාවලිය තුළදී අවශ්‍ය ප්‍රමාණයේ විනිවිදභාවයක් පවත්වා ගනී.

# 9 වන පරිච්ඡේදය - ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතනික සැකැස්ම හා මූලික සේවක මණ්ඩලයේ කාර්යභාරය හා වගකීම්

## 9.1 ව්‍යාපෘතිය සඳහා මූල්‍ය පහසුකම් සපයන ආයතනය

ව්‍යාපෘතිය සඳහා මූල්‍ය පහසුකම් සපයන ආයතනය වන්නේ AIB වේ. මෙම මුදල් ණයක් ආකාරයෙන් ශ්‍රී ලංකා රජය වෙත ලබා දේ. භාණ්ඩාගාරය හරහා මෙම මුදල්, ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ආයතනය (වාරිමාර්ග, ජල සම්පත් හා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය) වෙත ලබා දේ. පාරිසරික හා සමාජීය කළමනාකරණ රාමුව හා පාරිසරික හා සමාජීය කළමනාකරණ සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදාළ සංඝටකය AIB හි මූල්‍ය ආයෝජන සැලසුමට ඇතුළත් වේ. AIB හි පාරිසරික හා සමාජීය අංශය විසින්, පාරිසරික හා සමාජීය සුරැකිතා විධිවිධාන පිළිපැදෙන බව තහවුරු කිරීමට ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකයට සහය වනු ඇති අතර පාරිසරික හා සමාජීය සුරැකිතා විධිවිධාන ක්‍රියාවට නැංවීම සඳහා ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය වෙතද, සාර්ථකව පාරිසරික හා සමාජීය කළමනාකරණ සැලසුම් ක්‍රියාවට නැංවීම සඳහා අවශ්‍ය පරිදි පාරිසරික සමාජීය හා සෞඛ්‍යාරක්ෂක අංශය වෙතද උපදේශ ලබා දීම සිදු කෙරෙනු ඇත.

## 9.2 ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතනය හා ක්‍රියාවට නැංවීමේ ආයතන

මුළු ව්‍යාපෘතිය සඳහාම ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතනය වන්නේ වාරිමාර්ග, ජල සම්පත් හා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය යි. ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාවට නැංවීමේ කිරීමේ ආයතනය වන්නේ ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානයයි. මුළු ව්‍යාපෘතියේම සැලසුම්කරණ, ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සහ අධීක්ෂණ කටයුතු සඳහා ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතනය හා ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාවට නැංවීමේ ආයතනය වගකිව යුතු වේ. ව්‍යාපෘතියේ සමස්ත පාරිසරික හා සමාජීය කළමනාකරණ රාමුව හා නැවත පදිංචි කිරීම් සැලසුම්කරණය කිරීමේ රාමුව ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාවට නැංවීමේ ආයතනය ආයතනය මගින් සකස් කෙරෙනු ඇත. මීට අමතරව ලංසු ලියකියවිලි සඳහා අවශ්‍ය පාරිසරික හා සමාජීය කළමනාකරණ සැලැස්ම සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරුට ඇති වගකීම පිළිබඳ ලියකියවිලි හා ස්ථාන 27 සඳහා අවශ්‍ය ස්ථානීය පාරිසරික හා සමාජීය කළමනාකරණ සැලසුම් ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාවට නැංවීමේ ආයතනය මගින් සකස් කරයි.

## 9.3 ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය (Project Management Unit – PMU)

ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතනය යටතේ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ අංශයක් ස්ථාපිත කරනු ලැබේ. ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකයෙහි ප්‍රධානියා ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂක වේ. ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය යටතේ පාරිසරික හා සමාජීය ඒකකයක් ද ස්ථාපිත කෙරේ. කොළඹ පිහිටා ඇති ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකයෙහි පාරිසරික හා සමාජීය ඒකකයමගින් ව්‍යාපෘතිය සඳහා අවශ්‍ය සුරැකිතා ප්‍රතිපත්ති, සුරැකිතා වලට අනුකූල වීම පිළිබඳව උපදෙස් ලබා ගත හැකි වේ. ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂක යටතේ පාරිසරික හා සමාජීය ආරක්ෂක ක්‍රම පිළිබඳව පසුබිමක් සහිත විශේෂඥයන් දෙදෙනකු පත් කරන අතර එමගින් පාරිසරික හා සමාජීය කළමනාකරණ රාමුව සහ නැවත පදිංචි කිරීම් සැලසුම්කරණය කිරීමේ රාමුව ක්‍රියාත්මක වීම තහවුරු කර ගනු ලැබේ. ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකයෙහි පාරිසරික හා සමාජීය විශේෂඥයන් අවශ්‍ය පරිදි වෙනත් පාරිසරික හා සමාජීය නිලධාරීන් ගේ සහය ලබා ගනී.

ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය හි පාරිසරික අංශය පහත කරුණු සඳහා වගකිව යුතු වේ.

- i. ලියකියවිලි සූදානම් කිරීම (ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරගෙන යෑමේදී එහි විෂය පථයේ හෝ නවදුරන් අධ්‍යයනය කළ යුතු වෙනස්කම් හමුවුවහොත්)

- ii. පාරිසරික ගැටළු තක්සේරුකරණ වාර්තා, පූර්ව පාරිසරික පරීක්ෂණ වාර්තා ක්‍රියාත්මක කිරීම හා ස්ථානීය පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුම් සෑදීම
- iii. විවිධ ආයතන මගින් ලබා ගත යුතු පාරිසරික යෝග්‍යතා ලබා ගැනීම
- iv. පාරිසරික හා සමාජයීය ගැටළු පිළිබඳව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය, වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සහ වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සමඟ සන්නිවේදනය කිරීම/ උපදේශන ලබා ගැනීම, ඔවුන්ගේ අනුමැතිය ලබා ගැනීම හා නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීම, විනිවිදභාවය පවත්වා ගැනීම සඳහා වාර්තා සහ තොරතුරු හෙළිදරව් කිරීම
- v. ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ කරුණු පහදා දීම, දිස්ත්‍රික්කයක් එක් ඒකකයක් ලෙස සලකා ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන අවම කිරීමේ පැකේජ ක්‍රියාත්මක කරගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය අනුමැතිය හා වෙනත් කරුණු සඳහා ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය ප්‍රාදේශීය සහ දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරු සමඟ ඉතාසමීප සම්බන්ධතාවයක් පවත්වා ගත යුතුවේ.
- vi. දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් පැවැත්වීම හා වගකිව යුතු ආයතන සමඟ ප්‍රමාණවත් උපදේශන පැවැත්වීම
- vii. තත්ත්ව විශ්ලේෂණ පැවැත්වීම හා වාර්තා සැකසීම
- viii. ආරක්ෂක ක්‍රමෝපායන් අධීක්ෂණය කිරීම
- ix. දුක්ගැන්වීම් සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාකිරීම හා අවශ්‍යතාවය මත දුක්ගැන්වීම් සඳහා කම්බුවක් පත් කිරීම
- x. පාරිසරික/සමාජයීය ආරක්ෂක ක්‍රියා පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම් සිදු කිරීම සහ පුහුණු වැඩමුළු පැවැත්වීම. එවැනි වැඩ කටයුතු බාහිර පුද්ගලයන් වෙත භාර දිය හැක. නමුත් ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වගකීම ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය සතු වේ.
- xi. කොන්ත්‍රාත් ලියකියවිලි වල ස්ථානීය පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුම් වල අදාළ කොටස් ඇතුළත් බවට ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකයෙහි පාරිසරික ඒකකය වගකිව යුතුය. එමෙන්ම ව්‍යාපෘතියේ පාරිසරික කළමනාකරණ සැලසුම් වල අඩංගු ක්‍රියාවට නැංවීමේ හා අවම කිරීමේ ක්‍රමවේද සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරු වගකීම දරණ බවටද එම ඒකකය නඟවුරු කර ගත යුතු වේ.

**9.4 ව්‍යාපෘති අධීක්ෂණ උපදේශක අංශය**

ව්‍යාපෘති උපදේශක අංශයක් ස්ථාපිත කරනු ලැබේ. මෙය ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය යටතේ ස්ථාපනය වන අංශයක් වේ. මෙය ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් කටයුතු පිළිබඳව සොයා බැලීමට හා පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ රාමුවේ සුරැකිතා විධිවිධාන වලට අනුව ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වන්නේද යන්න සොයා බැලීමට වගකියනු ලැබේ. ව්‍යාපෘති මට්ටමේ ඇති සියලුම ආරක්ෂක ගැටළු පාරිසරික හා සමාජයීය ඒකකය මගින් සොයා බලනු ඇත. මෙම ඒකකයේ නිලධාරීන් වගකිව යුතු ආයතන හා ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරු සමඟ සම්බන්ධතාවය පවත්වා ගනු ඇත. ව්‍යාපෘතිය සඳහා අවශ්‍ය අවසරයන් හා වෙනත් යෝග්‍යතා ලබා ගැනීම සඳහා මෙම ඒකකය විසින් කොන්ත්‍රාත්කරුට සහය වනු ඇත. පාරිසරික හා සමාජයීය සුරැකිතා නිලධාරීන්ගේ කාර්යභාරය වන්නේ ව්‍යාපෘතියේ සියලු ඉදිකිරීම් පාරිසරික ආරක්ෂක ක්‍රමවේදයට අනුව සිදු වන්නේදැයි බැලීම හා පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුම් කාලීනව හා සතුටුදායක අයුරින් සිදු කිරීමයි.

**9.5 ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්කරු**

ජාතික හෝ අන්තර්ජාතික ලංසු ක්‍රියාවලියකින් තොරා ගන්නා දක්ෂ කොන්ත්‍රාත්කරුවන් සඳහා අවම කිරීමේ ඉදිකිරීම් කටයුතු භාර දේ. ලංසු ලියකියවිලිවල අඩංගු වන පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුම් වලට අනුව ක්‍රියාකිරීමට කොන්ත්‍රාත්කරු බැඳී සිටී. එයට අනුව කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් පාරිසරික ක්‍රමෝපායන් පිළිබඳ ප්‍රකාශනයක් සැකසිය යුතුය. පාරිසරික ක්‍රමෝපායන් පිළිබඳ ප්‍රකාශනය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් සුදුසුකම් ඇති කාර්ය මණ්ඩලයක් පත් කළ යුතුය. මෙම කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා පාරිසරික/සමාජයීය සුරැකිතා නිලධාරියෙකු සහ ආරක්ෂක නිලධාරියෙකු ඇතුළත් වේ. ලංසුවේදී, පාරිසරික වැඩ පිළිවෙල විස්තරය ක්‍රියාවට නැංවීමේ කාර්යය කොන්ත්‍රාත්කරුගේ ව්‍යාපෘති අයවැයේ වෙනම පිරිවැයක් ලෙස සඳහන් කෙරෙනු ඇත.

**9.6 ව්‍යාපෘතිය සඳහා වැදගත් වන රාජ්‍ය ආයතන හා ආයතනික යාන්ත්‍රණය**

**i. මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය**

ජාතික පරිසර පනතෙහි රෙගුලාසි සඳහා වගකිව යුතු වන්නේ දිස්ත්‍රික් මධ්‍යම පරිසර අධිකාරී කාර්යාලයි. දිස්ත්‍රික්කය තුළ ඇති ව්‍යාපෘති වැඩබිම් වලට ඇතුළු වී පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුම් ක්‍රියාවලිය අධීක්ෂණය කිරීමට එයට බලය ලබා දී තිබේ. පාරිසරික සංවේදීතාවයක් තිබෙන ව්‍යාපෘති සඳහා මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියෙහි අනුමැතිය ලබා ගත යුතු වේ. නායයෑම් අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘති පාරිසරිකව හිතකර වන බැවින් හා නියම කරන ලද ලයිස්තුවේ නොමැති නිසා ව්‍යාපෘති වාර්තාව ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් හා ස්ථානීය පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුම් සමඟ පාරිසරික අනුමැතියත් සඳහා අවශ්‍යවන මූලික තක්සේරු ප්‍රශ්නාවලිය මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව අනුමැතිය ලබා ගත හැකි වේ. මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය හට පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුම් ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය අධීක්ෂණය කළ හැකි අතර ඒ සඳහා අවශ්‍ය වාර්තා කැඳවීම සහ තවදුරත් එය වැඩිදියුණු කිරීමට අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දීම සිදු කළ හැකිය. ව්‍යාපෘතියෙන් බලපෑමට ලක්වන පාර්ශව වලින් ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳව ලැබෙන පැමිණිලි සම්බන්ධව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියට සෘජුව ක්‍රියාකළ හැකි අතර රැස්වීම් කැඳවීම, පාරිසරික ගැටළු විසඳීම මෙන්ම පාරිසරික නීති කඩකරන අවස්ථාවකදී නීතිමය පියවර ගැනීමද සිදු කළ හැකිය.

**iii. වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සහ වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව**

වනාන්තර ආවරණයක් ඇති, තුරුලතා පනත මගින් ආරක්ෂා කළ යුතු විශේෂ ලෙස නම් කර ඇති හෝ වනජීවී සංරක්ෂිත වලනිබෙන වනාන්තර රක්ෂිත වලට අයත් වන හෝ ඒවායේ සීමාවල පිහිටන ව්‍යාපෘති ස්ථාන සඳහා අනුමැතියත් අවශ්‍ය වේ. අවශ්‍ය අනුමැතියත් ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාපටිපාටිය ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකයෙහි පාරිසරික හා සමාජයීය අංශය මගින් සිදු කරනු ඇත. මීට අමතරව වටිනා ශාක ඉවත් කිරීමේදී, අවම කිරීමේ ක්‍රමවේද සඳහා යෝග්‍ය වගාවන් තෝරා ගැනීමේදී වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ සහය ලබා ගැනේ. මෙම ආයතන දෙකටම ව්‍යාපෘතිය සඳහා මැදිහත් වීම් සිදු කළ හැකි අතර ස්ථාන පරීක්ෂා කිරීම, අදාළ නීති උල්ලංඝනය කරන අවස්ථාවලදී උපදෙස් ලබාදීම හෝ දැනුම්දීම් නිකුත් කිරීම සිදු කෙරේ.

**iv. ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාවට නැංවීමේ ක්‍රියාවලිය හා සම්බන්ධ අනෙකුත් ආයතන**



- a. ව්‍යාපෘතිය සඳහා අනුමැතිය ලබා ගැනීම හා වගකිව යුතු ආයතන වල උපදේශනය සඳහා දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය
- b. ව්‍යාපෘතිය සඳහා අනුමැතිය ලබා ගැනීමට, නායයෑම් ආපදා කලාප ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට, නායයෑම් ආපදා මූලිකතාවන පදිංචි කිරීමේ කටයුතු සඳහා, ගැටළු විසඳීම හා දුක්ගැන්වීම් විමසීම සඳහා ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා
- c. සැලසුම් අනුමත කිරීම, අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම අනුමත කිරීම, ජලය ලබා ගැනීම ආදිය සඳහා පළාත් පාලන ආයතන
- d. ජලය ලබා ගැනීම සඳහා ජාතික ජල සැපයුම් හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය
- e. ජාතික විදුලි බල මණ්ඩලය: විදුලි රැහැන් ඉවත් කිරීම, තාවකාලික විදුලි සබඳතා
- f. ඉඩම් සම්බන්ධ කාරණා සඳහා අදාළ ආයතන
- g. ග්‍රාම නිලධාරී, ප්‍රජා නායකයන් සහ NGO: ගැටළු විසඳීමට, දුක්ගැන්වීම් විමසීමට සහ වර්ෂා කාලවලදී නායයෑම් අනතුරු ඇඟවීම් සන්නිවේදනයට
- h. දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ නිලධාරීවරයා: ආපදා අවස්ථාවකදී හදිසි කළමනාකරණය. කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථාන නිලධාරී: දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් පැවැත්වීමට
- i. ආපදා සහන නිලධාරී: ආපදාවක දී ඇතිවිය හැකි හදිසි අවස්ථා කළමනාකරණය

**9.7 අදාළ පාරිසරික හා සමාජීය සුරැකිතා ලියකියවිලි**

පහත දැක්වෙන වගුව මගින් AIB සහ ජාතික රජයේ පාරිසරික හා සමාජීය ආරක්ෂක තත්ත්ව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වගකිව යුතු ආයතන සඳහා වැදගත් වන ලියකියවිලි (ප්‍රතිපත්ති, සැලසුම්, එකඟතා, අනුමැතියන් සහ වාර්තා) ඉදිරිපත් කරයි.

**වගුව 14: අදාළ වන පාරිසරික හා සමාජීය ආරක්ෂක ලියකියවිලි**

ලියකියවිලි	අධිකාරිය/ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වගකිව යුතු ආයතනය
i. AIB හි පාරිසරික හා සමාජීය සුරැකිතා ප්‍රතිපත්ති	AIB හි පාරිසරික හා සමාජීය ආරක්ෂක අංශය
ii. ජාතික පරිසර පනත/ අදාළ ජාතික පනත්	මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය- ජාතික රජය
iii. පාරිසරික හා සමාජීය කළමනාකරණ රාමුව	ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය හි පාරිසරික හා සමාජීය ආරක්ෂක අංශය
iv. නැවත පදිංචි කිරීම් සැලසුම්කරණය කිරීමේ රාමුව	ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය හි පාරිසරික හා සමාජීය ආරක්ෂක අංශය
v. ඉදිකිරීම් අදියරේදී පාරිසරික හා සමාජීය කළමනාකරණ සැලසුම් සඳහා බැඳී සිටීමට කොන්ත්‍රාත්කරුට ඇති වගකීම	ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්කරු
vi. ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්කරුගේ ලංසු ප්‍රතිචාරය (යෝජිත පාරිසරික හා සමාජීය කළමනාකරණ සැලසුම් සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම්)	ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්කරු
vii. ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්කරුගේ ස්ථානීය පාරිසරික වැඩ පිළිවෙල විස්තරය	ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්කරු
viii. පාරිසරික හා සමාජීය සුරැකිතා කාර්ය සාධනයේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ අධීක්ෂණ වාර්තා	ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය/AIB හි පාරිසරික හා සමාජීය ආරක්ෂක අංශය
ix. මූලික පාරිසරික තත්ත්ව/ ඉදිකිරීම් අදියරේ පාරිසරික තත්ත්ව අනුමැති වාර්තා	ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්කරු
x. ඉඩම් යෝග්‍යතා සඳහා අදාළ රාජ්‍ය ආයතන හා පුද්ගලික ඉඩම් හිමියන් සමඟ ඇති එකඟතා	ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය

xi. ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අනුමැතියන්/යෝග්‍යතා <ul style="list-style-type: none"> <li>• ප්‍රාදේශීය ලේකම්/ දිස්ත්‍රික් ලේකම්(ව්‍යාපෘති)</li> <li>• සැලසුම් කමිටුවේ අනුමැතිය (ව්‍යාපෘති)</li> <li>• දිස්ත්‍රික් මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය (පාරිසරික)</li> <li>• වනසංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව (ගස් කපා දැමීම් සඳහාත් අවශ්‍ය වන පරිදිත්)</li> <li>• වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව (අදාළ වන පරිදි වනජීවී සංවේදී ප්‍රදේශ)</li> <li>• භූ විද්‍යා හා පතල් කාර්යාංශය (පස් හා ගල් ප්‍රවාහනය)</li> <li>• ජාතික විදුලි බල මණ්ඩලය (විදුලිය සැපයීම)</li> <li>• අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම සඳහා පළාත් පාලන ආයතනවල අනුමැතිය ලබා ගැනීම</li> <li>• ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය මඟින් අනුමැතිය ලබා ගැනීම (ගල් පිපිරවීම සඳහා)</li> <li>• අවශ්‍ය වන පරිදි වෙනත් ආයතන</li> </ul>	ව්‍යාපෘති ඒකකය කළමනාකරණ
---	----------------------------

**9.8 ධාරිතාව වර්ධනය කිරීම; පුහුණු කිරීම සහ දැනුවත් කිරීම**

පාරිසරික හා සමාජයීය ආරක්ෂක අවශ්‍යතා සහ ආරක්ෂක ගැලපීම පිළිබඳව ව්‍යාපෘති මට්ටමින් ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් පවත්වන අතර ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකයෙහි පාරිසරික අංශය මඟින් මෙය සංවිධානය කෙරේ. එමඟින් ව්‍යාපෘතියේ පුද්ගලයන්, ආරක්ෂක අධිකාරියන්, ව්‍යාපෘතියේ බලපෑමට ලක්වන පාර්ශවසහ ව්‍යාපෘති කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ යහපත සඳහා ආරක්ෂක පුහුණු වැඩමුළු සහ පත්‍රිකා ලබා දේ. පාරිසරික අංශය විසින් සියලුම ව්‍යාපෘති සමඟ සම්බන්ධතාවය පවත්වා ගන්නා අතර පාරිසරික ආරක්ෂක දත්ත ගබඩාවක් සකසා එය පවත්වා ගෙන යයි. එය ව්‍යාපෘතියට අදාළ පුද්ගලයන්, අධිකාරියන් සහ ව්‍යාපෘතියේ වගකිවයුත්තන් සමඟ හුවමාරු කර ගැනේ. පාරිසරික තක්සේරුව, ආරක්ෂක ක්‍රමෝපායන් පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන සහ පුහුණු වැඩමුළු සඳහා පාරිසරික අංශයට අවශ්‍ය නම් බාහිරින් සේවය ලබා ගත හැකිය.

**9.9 පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ සැලැස්ම සඳහා යන වියදම නිර්ණය කිරීම**

කාල රාමු සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා යන අයවැය ඇතුළත්ව ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය විසින් සමස්ථ ව්‍යාපෘතියම ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සැලසුමක් සාදනු ඇත.

## ඇමුණුම 1

---

නායයෑම් අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘති සඳහා ස්ථානීය  
පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුම්  
සැකසීම සඳහා වන කාර්ය නිර්දේශය

# ToR for preparation of Site Specific Environmental and Social Management Plans for Landslide Mitigation Projects

---

1. **Introduction to the project:** Should cover current landslide disaster risk, need for mitigation , funding agency and purpose of ESMP
  - 1.1 **Location details and site description:** *Location details with a Google image of the proposed landslide mitigation site.*
2. **Landslide hazard incident details**
3. **The damages occurred due to the incident:** Description of the hazard, damage with photographs and illustrations
4. **Description of any remedial measures already undertaken to reduce the potential risk and evacuations**
5. **Description of the area of the landslide and areas adjacent to the landslide and current level of risk**
6. **Brief description on the surrounding environment with special reference to sensitive elements that may be affected by the project actions**
7. **Description of the works envisaged under the mitigation project**
8. **Identification of social and environmental impacts and risks related to the works**
  - 8.1 Positive impacts
  - 8.2 Negative impacts (construction and operation phase)
    - 8.2.1 Loss of access to land and future development activities
    - 8.2.2 Ecological, biological impacts, and fauna and flora
    - 8.2.3 Impact on the drainage pattern of the area
    - 8.2.4 Erosional impacts and stream bed alterations
    - 8.2.5 Water pollution impacts from construction activities
    - 8.2.6 Open defecation and waterborne infections spread during construction phase
    - 8.2.7 Impacts on the downstream water uses:
    - 8.2.8 Solid waste disposal issues
    - 8.2.9 Air pollution impacts
    - 8.2.10 Noise pollution, Vibration, blasting, impacts during construction, potential damage to buildings, infrastructure
    - 8.2.11 Relations between workers and the people living in the vicinity of the site and possibility of disputes
    - 8.2.12 Work camps and lay-down sites requirement
    - 8.2.13 Risks of public accessing the site during construction
    - 8.2.14 Explosive hazards and hazardous materials
    - 8.2.15 Safety to the public from construction activities: High risk for commuters
    - 8.2.16 Workers safety during construction
9. **Public and Stakeholder Consultations - that have been held and/or will be held**
10. **Significant Environmental and Social Impacts: Social or Environmental impacts or risks that will require special measures on the part of NBRO**
  - 10.1 Ecological, biological impacts, and fauna and flora
  - 10.2 Solid waste disposal issues
  - 10.3 Air pollution impacts
  - 10.3 Noise pollution, Vibration, blasting, impacts during construction, potential damage to buildings, infrastructure

- 10.4 Relations between workers and the people living in the vicinity of the site and possibility of disputes
- 10.5 Risks of public accessing the site during construction
- 10.6 Relations between workers and the people living in the vicinity of the site and possibility of disputes
- 10.7 Risks of public accessing the site during construction
- 10.8 Impacts on downstream service provision (water supply, sewerage, electricity, etc.)  
*This impact will be both during the construction and operation phases*
- 10.9 Households living in high-risk or medium-risk areas adjacent or near to the site (up-slope, down-slope, downstream, etc.)
- 10.10 Areas used for businesses, agriculture or other within the area to be remediated
- 10.11 Areas used for businesses, agriculture or other immediately to the site
- 10.12 Need for people to enter or cross the site
- 10.13 Priority Health and Safety Issues. Specific H&S concerns that require measures that go beyond the standard contractual requirements for contractors
- 10.14 Child labour & forced labour
- 10.15 Cracks in the buildings due to vibration impacts
- 10.16 Fire hazard and forest fires

**11. Clearances, no objection, consent and approvals required for the implementation of the project**

- 11.1 Project implementation
- 11.2 Approval from the District Secretariat
- 11.3 Approval from the planning committee
- 11.4 Approval to implement the project in the specified site
- 11.5 Approval from environmental authority, Department of Forest, Department of Wildlife Conservation
- 11.6 Other approvals
- 11.7 Consent/ no objection/ legally bound agreement from the private land ownerships

**11.8 Tentative timeline for getting approvals**

Approvals	Month 1				Month 2			
	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4
<b>Project implementation</b> <i>Approval from the District Secretariat</i> <i>Submission of application</i> <i>Project briefing</i> <i>Respond to comments</i> Approvals								
<b>Approval from planning committee</b> <i>Submission of application</i> <i>Project briefing</i> <i>Respond to comments</i> Approvals								
<b>Approval from CEB</b> <i>Submission of application</i> <i>Respond to comments</i> Approvals								

<b>Other approvals</b>								
GSMB								
Ministry of Defense (Depends on the requirement)								
Consent/ no objection from the private land ownership- temple								

**12. Environmental and social management plan (ESMP) Measures to manage and or mitigate the impacts and risks, especially the impacts and risks identified in Sections 8 & 10. This will be included in the specific recommendations and requirements of the ESMP.**

- 12.1 Resettlement action plan
- 12.2 Evacuation of people
- 12.3 Procedure for removal of damaged structures, facilities infrastructure
- 12.4 Requirement for compensation for loss of property /uses due to project actions
- 12.5 Public awareness and education- needed for following areas
- 12.6 Design based environmental/ social management considerations: Indicate the suitable design based mitigation measures applicable to the site

<b>Design feature</b>	<b>Recommended level of consideration for this site</b>
1. Natural resource management and resource optimized designs	
2. Habitat connectivity and animal trails	
3. Conservation of water resources	
4. Aesthetically compatible design considerations	
5. Consideration of green environmental features	
6. Workers/ commuters and community safety	
7. Low post maintenance and operation designs	
8. Other specific design consideration	

- 12.7 Mitigation of impacts during the construction phase
  - 12.7.1 Construction contractors' requirement to comply with environmental and social management during the construction phase: Contractor requirement to comply with ES & HS; Indicate the level of relevancy to the mitigation project

<b>Reference No. as per construction contractors obligation to ESMP</b>	<b>Item</b>	<b>Relevance to the project</b>
<b>2002. Environmental and Social Monitoring</b>		
2002.2 1)	Storage on site	
2002.2 2)	Noise and Vibration	
2002.2 3)	Cracks and damages to the buildings	
2002.2 4)	Disposal of waste	

2002.2 5)		Disposal of refuse	
2002.2 6)		Dust control	
2002.2 7)		Transport of Construction materials and waste	
2002.2 8)		Water	
2002.2 9)		Flora and Fauna	
2002.2 10)		Physical and cultural resources (temple)	
2002.2 11)		Soil Erosion	
2002.2 12)		Soil Contamination	
2002.2 13)		Borrowing Earth	
2002.2 14)		Quarry Operations	
2002.2 15)		Maintenance vehicles and Machinery (pollution)	
2002.2 16)		<b>Disruption to public)</b>	
2002.2 17)		<b>Utilities and roadside amenities (road to temple)</b>	
2002.2 18)		<b>Visual environment enhancement</b>	
<b>2002.5. Environmental Monitoring</b>	<b>Environmental</b>	Baseline surveys (air, water, noise, vibration, crack surveys)	
		Surveys during construction (air, water, noise, vibration, crack surveys)	
		Surveys during operation phase	
		Reporting and maintenance of records	
<b>2003. Working Conditions and Community Health and Safety (school children)</b>			
2003.2		Safety organization and communication	
2003.3		Child Labor and Forced Labor	
2003.4		Safety reports and notification of accidents	
2003.5		Safety Equipment and Clothing	
2003.6		Safety inspections	
2003.7		First Aid Facilities	
2003.8		Health and safety information and training	
2003.9		Plant equipment and qualified personnel	
<b>Relevant:</b> The section is relevant to the site as a common ESMP applicable to any site			
<b>Highly relevant:</b> The contractor should pay special emphasis in the preparation of environmental method statements to ensure that the relevant ESMP is implemented specific to the site			
<b>Possibly relevant:</b> This ESMP will be triggered if the site come across with relevant aspect during project implementation			
<b>Not relevant:</b> The section may not be relevant to this site under disclosed conditions			
<b>Optional:</b> require to be implement if needed only			
<b>Refer site specific monitoring plan:</b> Contractor is obliged to carry out monitoring as specified in the site specific monitoring plan in addition to monitoring requirement indicated in contractors ESMP			
<b>Reference:</b> Contractors Obligation for implementation of ESMP			

12.7.2 Site specific mitigation: Describes its specific ES & HS migratory measures for impacts identified specific to the project

Mitigation item	Project implementation phase	Responsibility
-----------------	------------------------------	----------------

--	--	--

12.7.3 Monitoring requirements specific to the site: Environmental and social monitoring plan: construction phase and operation phases

Monitoring requirement	Parameters	Frequency
Baseline monitoring	Pre-crack survey of the high hermitage and shrine room buildings**	
	Air quality: particulate matter*	
	Ground vibration *	
	Background noise measurement *	
	Micro habitat assessment ****	
Construction phase	Crack survey of the buildings **	
	Ground vibration *	
	Construction noise *	
	Air quality particulate matter	
	Drying of springs in the water supply lines to community ***	
Operational phase	Drying of springs in the water supply lines to community ***/****	
Vehicular Emission	All machinery/vehicles operational should have the emission control test certificate as applicable - should be checked by the site ES officer of the consultant	
Monitoring agency	<p>* A competent independent monitoring agency with registration of Central Environmental Authority for all parameters except crack surveys</p> <p>**Crack surveys should be conducted by competent agency acceptable to PMU</p> <p>*** Contractor ES officer</p> <p>**** Agency recommended by PMU</p>	
Reporting requirements	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pre-crack survey of the high-risk houses</b>-Professional report</li> <li>• <b>Ground vibration</b>-as per the interim standards on vibration for the Machinery, Construction activities and Vehicular movements, CEA</li> <li>• <b>Background noise measurement</b> –Extraordinary Gazette No.924.1, May 23,1996, CEA</li> <li>• <b>Air quality particulate matter</b>- <i>The National Ambient Air Quality standards stipulated under the Extraordinary Gazette, No. 1562/22 August 15, 2008 -Central Environmental Authority of Sri Lanka.</i></li> <li>• <b>Micro habitat assessment report: As per the TOR given by DF</b></li> </ul>	

12. Grievance redress mechanism for this site

13. Information disclosure: Proposed scheme of information disclosure

Information	Proposed agencies	Mode of information disclosure
1. Project plan (site details, design, implementation arrangements)		
2. Environmental and Social Management plan		



3. Monitoring reports (baseline and during construction)		
4. Site inspections for environmental conformance workers health and safety		
5. Decisions taken and progress review meetings pertinent to ES matters		
6. Grievance redress mechanism		

**14. Level of information gathered through consulting institutions**

Date	Institution	Person contacted for information

---

Annexure I: Drone image of the project area and other relevant site photographs

Annexure II: Details of stakeholder consultation including photographs as proof (date, time location)

Annexure III: Details of the study team

Name	Designation	Position in the study

Annexure IV: List of references: The team should refer the following reports in the preparation of SSESMPs

1. NBRO site investigation report on landslide disaster
2. Contractor's obligations for Geriatric Environmental and Social Management Plan- Sri Lanka Landslide Mitigation Project-AIIB
3. Environmental and Social Management Framework-Sri Lanka Landslide Mitigation Project \_AIIB
4. Resettlement Planning Framework- Sri Lanka Landslide Mitigation Project \_AIIB
5. Indicate other if any

අරමුණුම II

---

නායයැම් අවම කිරීමේ ව්‍යුහාත්මක  
ක්‍රමවේද

## The structural landslide mitigation methods

The project envisages using engineering technology for mitigation of slopes prone to landslides, it is commonly referred as structural stabilization of unstable slopes. There are a wide range of engineering technologies for mitigation of unstable slope. These slope stabilization measures are primarily designed to increase the slopes factor of safety. The main structural slope stabilization measures applicable to current project are described below. Usually, a given structural design includes a combination of below mentioned mitigation measures that collectively increase the factor of safety towards designed value.

### 1.1 Slope modification

#### 1.1.1 Changing slope geometry

Slope modification as a method of stabilization involves reshaping the slope in order to improve the stability. It often involve cutting and filling. The stability of the slope is increased by reducing the driving forces (unloading or removing the top of the slope) and/or increasing resistant forces (placement of fill at the toe of the slope) along the potential failure surfaces.

Contour grading is also used as a slope modification to reduce the visual impacts of the graded areas by designing the finished slope face to more closely conform to natural contours. Contour grading does not reduce the quantity of grading, but can create rounded or undulating landforms designed to resemble the unaltered slopes on and adjacent to the construction site.



Figure 3: Modification of slope geometry:  
RDA SL

#### 1.1.2 Removal of impinging boulders, rock mases

Especially in bordered colluvium deposits and on the slopes with fractured bed rock. Loosen boulders and rock fragment may require removal as a means of mitigation. This is often involved with rock blasting

### 1.2 Slope stabilization through Drainage Control

One of the initial stages in stabilizing a slope is to establish control of surface and groundwater drainage systems. Water control is generally maintained through installation of surface and subsurface drainage devices within and adjacent to potentially unstable slopes. In landslide areas drainage design is especially important because an influx of water from mainly runoff can raise groundwater levels, increase pore-water pressure, and load slopes, thus causing an increase in failure potential (Control of surface and groundwater flow is also important in minimizing erosion and siltation both on and off site. A properly designed drainage system should increase slope stability and decrease erosion and siltation.

#### 1.2.1 Surface Drainage Systems

Surface drains and/or landscape design are used to direct water away from the head and toe of cut slopes and potential landslides, and to reduce infiltration and erosion in and along a potentially unstable mass. Surface drains are instrumental in controlling erosion of slopes and in




Figure 5: A typical surface drainage control system



Figure 4: Cascade drains

drainage control adjacent to fill slopes. The most common surface drainage devices used in prevention of slope erosion and failure are terrace drains. Terrace drains get clogged by debris and drains are effective only if they are periodically cleaned and maintained.

Pipe drains are also used as a drainage control technique in slope stabilization. Perforated pipes buried at the surface can perform the same function as terrace drains, but the buried pipes often get plugged and drainage control is hindered.

### 1.2.3 Subsurface Drainage Systems

Subsurface drains are used to remove the water that is in deeper soil masses of the slope. Sub surface drains collect in filtered water thus the stability of a slope is increases due to decreased seepage, pore-water pressure, and slope weight. The main functions of sub drains are to remove subsurface water directly from an unstable slope, to redirect adjacent groundwater sources away from the subject property and to reduce hydrostatic pressures beneath and adjacent to engineered structures. Control of subsurface drainage is generally attained by installing a network of horizontal and/or vertical sub drains which channel and remove groundwater from potentially unstable slopes.




Figure 6: Horizontal drains-subsurface drainage control measure

### 1.3 Stabilization through Support

Rarely is drainage the only control device utilized in stabilizing a large slope. The described drainage systems are generally installed along with other mitigation devices to increase slope stability. The methods outlined in this section require various amounts of grading, however, the included techniques generally result in less landform alteration than does cut and fill. The differences in grading and degree of landform alteration are generally reflected in the installation method and the size of a particular engineered mitigation device. This section includes descriptions of the effective applications, limitations, installation, and maintenance of various engineering devices.

#### 1.3.1 Ground Inclusions

A ground inclusion is a metal bar that is driven or drilled into competent bedrock (rock which is not highly fractured or broken up) to hold together highly fractured or jointed rock or to provide foundation for stable structures such as retaining walls.

There are three common types of ground inclusions. They are ground anchors, soil nails and rock bolts. Permanent ground anchors are tendons which are placed in competent rock or soil to control displacements and provide vertical and lateral support for engineered structures and natural slopes. Anchors are frequently used in waterfront structures and to tie-back retaining walls to prevent failures due to rotational loading or failures due to buoyant forces of water.

Soil nailing is a soil reinforcement technique that places closely spaced metal bars or rods into soil to increase the strength of the soil mass. Soil nailing is a method that can be used to control shallow landslides. Soil nails are either installed in drilled bore holes or secured with grout, or they are driven into the ground. The soil nails are generally attached to concrete facing located at the surface of the structure. The function of the facing is to prevent erosion of the surface material surrounding the soil nails, rather than provide structural support. This facing can be constructed to mimic the look of the surrounding landform and provide spaces for vegetation; however, the facing will not be the same as the existing top soil.

Rock bolting is a method of securing or strengthening closely jointed or highly fissured rocks in cut slopes by inserting and firmly anchoring a steel bar in predrilled holes. Rock bolts generally have heads that expand following installation and are classified according to their method of anchorage: expansion, wedge, grouted and



Figure 7: Rock bolting: RDA SL

explosive. Like soil nails, these bolts generally are attached to some type of facing.

#### 1.3.1.1 Piles

Piles are long, relatively slender columns positioned vertically in the ground or at an angle (battered) used to transfer load to a more stable substratum. Piles are often used to support or stabilize structures built in geologically unstable areas. The effectiveness of piles is increased dramatically when they are incorporated into an anchored stabilization system (. In addition, piles are used to minimize the effects of scour and undercutting along the foundations of waterfront structures.

#### 1.3.1.2 Retaining Walls

Retaining walls are engineered structures constructed to resist lateral forces imposed by soil movement and water pressure. Although grading is necessary for construction of all retaining walls, the excavation takes place predominantly along the toe of a slope, with the upper slopes requiring little, if any alteration. Since cutting the toe of a slope can destabilize the slide, the construction of retaining walls at the toe of a slide should be undertaken only after it has been determined that the slide can remain stable during construction. Retaining walls are commonly used in combination with fill slopes to reduce the extent of a slope to allow a road to be widened and to create additional space around buildings. Retaining walls are also used as protection against the erosive forces of water and as a method of slope stabilization along highways, railroads, and construction sites (Dismuke and Cornfield, 1991). Retaining walls can be separated into categories based upon the force parameters acting on the structure to provide stability. The three types of retaining walls are anchored, gravity, and cantilever. All three can be used as coastal structures and for slope stabilization.



Figure 8 : Retaining wall: RDA SL

### 1.4 Stabilization by Soil stabilization and soil Improvement

Soil stabilization and soil improvement include methods that increase the load carrying capacity and resistance of soils by physical or chemical alteration of the soil. Such soil improving and stabilizing techniques include, among others, reinforced earth, geosynthetics, grouting and chemical treatment.

#### 1.4.1 Reinforced Earth

Reinforced earth is a construction system made of a frictional backfill material reinforced with flexible strips and covered with facing elements. A reinforced earth system is generally constructed by layering soil with either metal strips or geosynthetic materials which are brought into tension and resist horizontal deflection. For retaining walls, ends of the strips are bolted to horizontal wall elements during assembly and filling.

#### 1.5 Stabilization by Geosynthetics

Geosynthetics are porous, flexible, man-made fabrics which act to reinforce and increase the stability of structures such as earth fills, and thereby allow steeper cut slopes and less grading in hillside terrain. Geosynthetics of various tensile strengths are used for a variety of stability problems, with a common use being reinforcement of unpaved roads constructed on weak soils. Geosynthetics and a steel or fiberglass reinforced material can be used to increase slope strength, and can also be used to reinforce retaining walls.

A geogrid is geosynthetic material used to reinforce soils and similar materials. Geogrids are commonly used to reinforce retaining walls, as well as subbases or subsoils below roads or structures. Soils pull apart under tension.




Fig 7: Geogrid application for slope protection:  
<http://www.happho.com/geogrids->



Fig 8: Geogrid application for rock fall protection:  
<http://rockfallmesh.sell.everchina.com/p->

### 1.6 Debris Flow Disaster Prevention Slit-SABO Dams

Steel Slit Dams are so-called "Open type" steel structure dams formed by free-standing steel sheath pipes set in a lattice pattern (Net interval of pillars and beams) with wide opening to ensure both capturing boulders & driftwood, and letting outwash flow down in normal time. Depending on the needs and conditions for each river stream and anticipated debris flow impact, a couple of types of Steel Slit Dams can be considered. Can be used to protect culverts, roads, streams and structures from debris flow




Figure 9: Debris flow barriers

### 1.7 Erosion control measures

Erosion control measures are key mitigation method used especially on slopes having soil overburden. Both vegetation and artificial materials are used in erosion control. These material are placed on the exposed surfaces so that the slope is protected from sheet, rill and gully erosion. Depending on the slope geometry and the structural mitigation measure the type of erosion control method vary. Vegetative erosion control erosion control using artificial material.

#### 1.7.1 Vegetative erosion control measures

Grasses, herbs, trees etc used in the vegetative control measures. Among which hydro seeding often used in erosion control of slopes. Concreting is commonly used as a surface treatment by artificial materials as a measure for slope erosion control in many cases.

**1.7.1.1 Hydro seeding** (or hydraulic mulch seeding, hydro-mulching, hydro seeding) is a planting process that uses a slurry of seed and mulch. It is often used as an erosion control technique on construction sites, as an alternative to the traditional process of broadcasting or sowing dry seed.



**Figure 10: Hydro seeding as a slope erosion control measure**

## 1.7.2 Erosion control by artificial materials

**1.7.2.1 Shotcrete**, concrete is concrete or mortar conveyed through a hose and pneumatically projected at high velocity onto a surface, as a construction technique. It is typically reinforced by conventional steel rods, steel mesh, or fibers.



**Figure 11: Shotcreting of slopes**

Reference: <https://www.coastal.ca.gov/landform/attach3.html>

අමුණුම III

---

එකතා ගිවිසුම



## **Sri Lanka Landslide mitigation Project (Asia Infrastructure Investment Bank) AIIB**

### **No object/Consent to use the Land for Landslide Disaster Mitigation Works**

#### **Agreement**

Herewith the First Party being the (name of the agency), established under Act (details of the act) of Sri Lanka Government with Office at “(official address of the agency), and (name of the titleholder, of reference to the title, address) will be the Second Party. Following are included in the agreement signed by both parties.

The First Party (or the a party engaged by the project) needs to enter into the land and do the land protection activities in which details are attached in the following annexes; to implement the counter measures intended to protect the land from landslide disaster, slope failure and/or rock falls. Herewith the two parties agree to implement the rehabilitation activities on the land at which details are attached to in the following annexes are adhered to under agreed terms and conditions.

#### **The Following are the agreed terms and conditions as stipulated in the annexes**

1. Considering the social and economic benefits from the implementation of counter-measures to prevent landslide disaster at the particular land detailed in the annexes which belong to second party should be temporarily entrusted to the first party to implement and maintain the counter-measures for preventing the landslide disaster of the particular land.
2. The second party is fully aware of the land instability risk of current location, and understand clearly need to implement mitigation structures on the current location to reduce potential risks and agree to release the land to install mitigation structures in the land
3. The first party will be installed mitigation measures in the most appropriate location of the land in a minimum area of land of the second party. The second party allow the first party (or a party engaged by the project) to use the land for installation of mitigation measures to reduce the landslide risk in his land and surrounding lands
4. The first party agrees that external party (contractors) who will be carrying out mitigation will execute work without causing any harm to the second party or his property.
5. The first party will agree to attend to any grievances of second party in case of disputes, nuisance or other form of difficult situations that would rise during project implementation
6. In the event there are persons, and/or non-movable assets found within this particular project site, needs to be removed before construction of the mitigation measures will start; the First Party will pay the cost for removal or compensation for losses and other benefits to the Second Party
7. The Second Party will allow the First Party to install an information display board at the site providing details on the countermeasures implemented, for all people to see.
8. After completion of rehabilitation activities by the First Party on the land whose details are found in the annexes, the land will be handed back to the Second Party including the “As-built” drawings.
9. The Second Party should give access to the First Party to inspect/monitor, maintain or improve the counter measures and to implement preventive actions on land slide disaster/slope failure/rock falls at the particular land from time to time.

10. The Second Party or his/ her representative will agree not to disturb the First Party or its representative, when the First Party conducts its annual inspection, maintenance, improvement of counter measures, and implementing relevant slope failure protection actions at the particular land.
11. Two parties agree that this land is used for above purpose by us/ institute, and has entered to this agreement with our own free will.
12. The Second Party agree not to willfully damage, remove or replace in part or as a whole, the land slide disaster counter measures, or not to willfully disturb maintenance activities conducted for these measures after handing over the land where the land slide/slope failure/rock fall counter measures have been installed by the First Party, and if the Second Party or his representative willfully damage these counter measures, the Second Party agree to repair those constructed counter measures under the supervision of the First Party. However, if such damage is caused by a Third-Party unknown to the Second Party, the liability would not fall with the Second Party. The Second Party shall promptly inform the First Party of the damage, and allow the First Party maintenance team to carryout appropriate repair work on the damaged counter measure.
13. If the Second Party willfully and continuously violates provisions of this agreement despite notices issued by the First Party to comply with the agreement, the First Party can exercise its prerogative to permanently acquire the land on which the mitigation measure is installed following existing laws of the country.
14. This agreement takes effect upon signing by both Parties and witnesses. This agreement will remain enforced until the end of Project life or upon termination of the First Party, whichever comes first.

In addition, herewith two parties promise to fulfill the above agreements correctly for themselves and on behalf of their subordinates.

Annexes

1. Location map, Google view and Site photo of landslide -
2. Survey Plan
3. Details of the land which will be temporarily released to the Project for the implementation of the counter measures (Tenement List)

Lot No.	Extent (Ha)	Details of Boundaries			
		North	East	South	West
1					
3					

4. Designed plan prepared for Site.
5. Guidelines for landslide.

For witness of this, both parties have signed herewith and have agreed upon for First Party to get this land/land section mentioned in the annexes and Second Party to temporarily donate the land /land section mentioned in the annexes on this. .... Day of ..... Month of Year 2016.

.....  
First party

.....  
Second party

First Party:

Second Party:

Witness:

.....  
Project Director  
Landslide Disaster Mitigation Project

.....

.....  
Divisional Secretary  
(name of the DS)

(name of the GN)

.....  
Grama Niladhari

## ඇමුණුම IV

---

ඉදිකිරීමේ කටයුතු අතරතුර පාරිසරික හා සමාජයීය කළමනාකරණ සැලසුම් සම්බන්ධයෙන් කොන්ත්‍රාත්කරු සතු කාර්යය 2001 - පාරිසරික සහ සමාජයීය ප්‍රත්පත්තිය

# Contractors' requirement for ESMP in the construction phase 2001

## Environmental and Social Policy

---

### 2001.1 Suggested Content for an Environmental and Social Policy (Statement)

The Works' policy goal, as a minimum, should be stated to integrate environmental protection, occupational and community health and safety, gender, equality, child protection, vulnerable people (including those with disabilities), sexual harassment, gender-based violence (GBV), sexual exploitation and abuse (SEA), HIV/AIDS awareness and prevention and wide stakeholder engagement in the planning processes, programs, and activities of the parties involved in the execution of the Works. The Client is advised to consult with the World Bank to agree the issues to be included which may also address: climate adaptation, land acquisition and resettlement, indigenous people, etc. The policy should set the frame for monitoring, continuously improving processes and activities and for reporting on the compliance with the policy.

The policy shall include a statement that, for the purpose of the policy and/or code of conduct, the term "child" / "children" means any person(s) under the age of 18 years.

The policy should, as far as possible, be brief but specific and explicit, and measurable, to enable reporting of compliance with the policy and reporting requirement.

As a minimum, the policy is set out to the commitments to:

1. apply good international industry practice to protect and conserve the natural environment and to minimize unavoidable impacts;
2. provide and maintain a healthy and safe work environment and safe systems of work;
3. protect the health and safety of local communities and users, with particular concern for those who are disabled, elderly, or otherwise vulnerable;
4. ensure that terms of employment and working conditions of all workers engaged in the Works meet the requirements of the ILO labour conventions to which the host country is a signatory;
5. be intolerant of, and enforce disciplinary measures for illegal activities. To be intolerant of, and enforce disciplinary measures for GBV, inhumane treatment, sexual activity with children, and sexual harassment;
6. incorporate a gender perspective and provide an enabling environment where women and men have equal opportunity to participate in, and benefit from, planning and development of the Works;
7. work co-operatively, including with end users of the Works, relevant authorities, contractors and local communities;
8. engage with and listen to affected persons and organizations and be responsive to their concerns, with special regard for vulnerable, disabled, and elderly people;
9. provide an environment that fosters the exchange of information, views, and ideas that is free of any fear of retaliation, and protects whistleblowers;
10. minimize the risk of HIV transmission and to mitigate the effects of HIV/AIDS associated with the execution of the Works;

The policy should be signed by the senior manager of the Client. This is to signal the intent that it will be applied rigorously.

## 2002 Environmental and Social Monitoring

### 2002.1 General

The Contractor shall, during the whole period of project should comply fully with **National Environmental Protection laws and those pertinent to prevent nuisance to public stipulated by the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka and the Environmental and Social Policy of the Asian Infrastructure Investment Bank.** This obligation shall extend to the construction sites themselves and all of the Contractor's installations else ward within the national territories.

The Contractor shall take all reasonable steps to protect the environment on and off the Site and to avoid damage or nuisance to persons, private and/or public properties or others resulting from pollution, noise, vibration or other causes arising as a consequence of his methods of operation. The Contractor should fully aware with the implementation of Environmental Management Plan (EMP), and the pollution control facilities should be installed adequately and appropriately before commencement of the project actions where there is potential to emit pollutants to the environment.

The project activities during site preparation, construction and post construction should comply but not limited to the National Environmental Act (NEA) No. 47 of 1980 and amended Act No.1562/22 of 2008 with respect to emission of gaseous, liquid and solid waste, National Environmental Noise Control Regulations No.01 of 1996 for emission of noise, Interim Standards on Vibration Pollution control for Central Environmental Authority (CEA) for vibration during construction activities, Fauna Flora Protection Ordinance (FFPO), Forest ordinance and Forest (Amendment) Act No.65 of 2009 (FO), Antiquities Ordinance No. 4 of 1940 and subsequent amendment; Ordinance to provide better preservation of the antiquities of Sri Lanka, and the sites, buildings of the historical or archeological importance in Sri Lanka, Felling of tree (Control) Act No 09 of 1951, and Soil Conservation Act No. 24 of 1996, Geological Surveys and Mines Bureau (GSMB) Act No.33 of 1992 amended by No.66 of 2009 for excavated material (earth, rubble and aggregates) as relevant.

Construction contractors' requirement to comply with Site specific environmental, social management and health and safety during the construction phase given under 2004 with this document. The contractor is expected to address all sections of ESMP adequately with the indicated level of relevance in his bid response by referring to give information in the site.

The Project Manager under any terms is not responsible either fully or partly for damage caused due to the Contractors' failure to apply necessary pollution control measures, environmental protection measurers or measurers to minimize nuisance to public. The Project Manager will not appear in courts, pay compensation or engage in public conflict resolution on behalf of the Contractor under such situations if arise.

The Contractor shall prepare and submit to the Project Manager for review and approval, a site specific "Environmental Management Action Plan (EMAP)" based on the Contractors' Environmental and Social Management Plan (C-ESMP) **to Project Manager within one month from the date of signing the contract and prior to commencing construction.**

The contractor shall not commence the work until the resettlement plan is established.

The Contractor shall appoint an Environmental and Social Officer for each package, whose duties

throughout the period of the Contract shall be exclusively connected with the Environmental and Social Management activities at the Site.

Monthly EMAP performance reports should be prepared and submitted, on-site checklists and log books should be maintained.

The ESMP implementation and the costs should be included clearly according to the format given under “**Payment schedule**”.

### **Environmental and Social Management Plan (ESMP)**

Environmental and Social Management Plan (ESMP) outlines the framework for planning, implementation and monitoring of environment, measures required to ensure that potential adverse environmental impacts from the project activities are eliminated, offset, or reduced to an acceptable level. At the same time, it is expected that the plan will help the project enhance environmental benefits from the project interventions. The ESMP is built based on relevant existing national policies, legislation, regulations and guidelines.

- a) All works should be arranged to cause the least possible disturbance to the environment and local residents/institutions, in particular soil erosion along the area of intervention and any access roads that may be required and adjacent area, to the river/stream banks, irrigation canals and other water ways. Similarly, cutting of trees, tea shrubs and other vegetation of economic, religious and ecological value found outside of the ROW, whenever possible be avoided; else replacement planting in a place selected by the owner of the affected tree and/or vegetation will be carried-out by the Contractor for the damages caused.
- b) Proposals shall be submitted for:
  - 1) **Storage on Site**
    - i. Materials and equipment on Site shall be stored in a manner so as to prevent damage to the Site and adjacent areas, and minimize hazards to persons, materials and equipment and all Temporary and Permanent Works. Storage areas shall be kept organized, neat and tidy.
    - ii. Areas assigned for carrying out Permanent Works shall not be used to store materials, plant and equipment, nor used as access to storage areas without prior approval of the Project Manager.
    - iii. Hazardous materials (including fuel and oil) shall be stored and handled only within an area set-aside specifically for this purpose. This area shall be enclosed from the remainder of the Site with waterproof concrete flooring and rainproof roof, so as to contain any spillage, clearly marked and signs installed at a close distance from the storage area to warn unauthorized workers and visitors to stay away.
    - iv. The area shall be located away from any natural waterways, drainage lines and open drains. In case of petroleum fuel and oil, a collection basin is to be installed in the storage area to gather any spillages, to facilitate the recovery of the petroleum products for reuse or proper disposal using government licensed recyclers or otherwise.
  - 2) **Noise and Vibration**
    - i. The Contractor shall abide by the Central Environmental Authority (CEA) regulations and other applicable laws and regulations related to noise and vibration levels.

- ii. The Contractor shall take all practical precautions to minimize noise and vibration resulting from work under the Contract, especially Sites adjacent to residential and institutional areas, from polluting such areas and shall fit all equipment with noise suppressors so that noise levels are minimized. Similarly, as much as practicable, construction methods that produce minimal vibration be adopted, most especially in sites adjacent to residential and institutional areas where possible damage to the structures due to vibration may occur.

### **3) Cracks and damages to the buildings/ road damages**

- i. The contractor shall take all practicable measures to prevent cracks in neighboring houses or buildings.
- ii. In case of an unconditional cracks, the contractor shall immediately inform to the Project Manager and repair the damage by their own cost.
- iii. Crack survey should be done before works starts and after the work is completed

### **4) Disposal of waste**

- i. Solid, liquid and gaseous waste shall be disposed in accordance with relevant Sri Lanka Environmental regulations and contractual requirements.
- ii. Non-toxic and/or non-hazardous liquid waste shall be stored in approved containers for transport and disposal at locations approved by the Project Manager and local authorities.
- iii. Non-toxic and/or hazardous solid wastes shall be disposed of by removal from site, transport and depositing in approved locations.
- iv. Toxic and hazardous wastes must be temporarily stored using suitable containers at a designated place authorized by the Project Manager and local authorities, and disposed through a government licensed collection agent or otherwise.

### **5) Disposal of Refuse**

- i. The Contractor shall take adequate measures to ensure that the Site and associated areas are maintained in a clean and orderly condition. Provision shall be made for the daily removal of rubbish, debris, surplus materials, etc., and for the stacking and storing of materials in authorized locations.
- ii. The excavated materials should be covered and stored safe until removed. The location of onsite storage should be sufficiently away from stream banks, water ways, runoff paths etc.
- iii. The final disposal site should be approved by the Project Manager before dumping. The disposed matter should not pollute water bodies
- iv. The contractor shall obtain approval from relevant Authority such as Pradeshiya Sabha, Municipal Council and other government agencies (as required), for disposal of spoil at the specified location, as directed by the Project Manager. Private land that will be selected for disposal should also require written consent from the land owner.

### **6) Dust Control**



- i. Dust screens and/or watering of open and unpaved areas shall be used to control dust and to eliminate public health issues and/or nuisance to adjoining residential and institutional areas, national highways often travelled by commuters, and natural habitats frequented by wildlife during the period of the Works.
- ii. The on-site piles should cover secularly to prevent particles to become air bone.

**7) Transport of construction materials and waste**

- i. Transportation of material should be done covered always using tarpaulin
- ii. Precautions should be made to prevent spill of any material on ground during transportation and minimize damage to ground cover/ vegetation
- iii. Should not to be a nuisance to public
- iv. Transportation should be done only in the dedicated haul roads. Use of any other access roads should be strictly avoided.
- v. The tyres of the vehicles should be inspected regularly when leaving the sites and disposal site, should clean mud in tyres before entering the haul road.

**8) Water**

- i. Water removal  
Surplus water shall be promptly removed from the Site by draining off or by mechanical means to keep the Works reasonably dry and so as not to interfere with construction work. The water removed from the Site is kept reasonably free of soil, oil/petroleum and other debris, and the discharge shall not adversely affect the adjoining landowner's residential and livelihood assets, or to pose as a pollution hazard to waterways and farmlands.
- ii. Water quality  
The Contractor shall ensure that construction activities do not have a detrimental impact on the water quality of surface or ground water in the areas adjoining the Site. Specific measures shall be adopted to prevent the discharge of contaminated runoff from the Site. When necessary, potable water source of local people such as springs located immediately downslope of the Site shall be provided with protection ("spring box") from contaminants originating from construction works as appropriate.
- iii. Contaminated water  
The Contractor shall adhere to the regulations of NEA Act on disposal of wastewater. Wastewater shall not be discharged to ground or waterways in a manner that will cause unacceptable surface as ground water pollution.
- iv. Siltation  
All drains, streams, and waterways shall be kept clear from mud, silt and other obstructions arising from the execution of work under the Contract. Soil and other debris removed from the drains, streams and waterways are to be deposited by the Contractor in suitable areas subject to the approval of the Project Manager and the concerned local authorities. The Contractor shall ensure that effective construction practices are employed to minimize siltation to the satisfaction of the Project Manager.

- v. Alternation of drainage paths  
Contractor shall not close or block existing canals and streams permanently causing nuisance to public. If diversion or blocking of canals and streams is required for the execution of works, Contractor must obtain the Project Managers approval.
- vi. If streams or waterways/ community water supplies that are used by neighboring community are obstructed even temporally, it should be done with the approval of the Project Manager, subjected to consent from the community with alternative sources are arranged.
- vii. Contractor shall restore drainage paths back to its original status once the need for such diversion or closure or blockage no longer required.

## 9) Flora and Fauna

**All works shall be carried out in a manner that the destruction to flora and fauna and their habitat is minimal. Trees and vegetation shall be felled /removed only if that affect directly on permanent works or necessary temporary works.**

- i. **Contractor shall take effort to avoid removal/ destruction of religious, cultural, aesthetic species.**
- ii. **Contractor shall adhere to the regulations of Fauna Flora Protection Ordinance (FFPO) and Forest (Amendment) Act No.22 of 2009), Forest ordinance Forest (Amendment) Act No.65 of 2009 (FO) and relevant area declared under Central Environmental Authority or Mahaweli Authority of Sri Lanka if any with regard to felling of trees and removal of vegetation.**
- iii. A list of trees to be removed during construction of site to be marked and forwarded to the Project Manager.
- iv. Measures shall be taken to avoid or minimize any adverse impacts on fauna and flora (either terrestrial/ aquatic) living in natural environments adjacent to the Site during the construction period.
- v. During construction, if a rare/ threatened/ endangered flora and or fauna is found, it shall be immediately informed to the Project Manager. All activities that could destroy such flora/fauna and its habitat shall be stopped with immediate effect. Contractor shall carry out works again only after the Project Manager's approval.
- vi. Hunting and collection of wildlife and specimens within the Site and adjacent area is strictly prohibited. The Contractor shall ensure that no damage occurs to any trees, shrubs and other vegetation with ecological, spiritual and/or economic value that are to be retained at the Site; and that none of its workers and subcontractors should be engaged in wildlife hunting or collection.
- vii. Contractor shall take measures to avoid introduction of invasive species during transportation or refuse or spoil.
- viii. Plant or seed if needed for bio Project Managed slope mitigation shall be imported into Sri Lanka under the authority and in accordance with the conditions, of a plant importation

permit issued by the Additional Director National Plant Quarantine Service Katunayake for Director General of Agriculture under the Plant Protect Act No. 35 of 1999.

#### **10) Physical and cultural resources**

Whenever chance finds are made during the works, the contractor shall immediately inform to the Project Manager and in turn inform the government department concerned with cultural property.

#### **11) Soil Erosion**

The Contractor shall take measures to minimize the soil erosion that may result from construction activities using any of the control measures. Control measures include but not limited to.

- i. Install sediment filter, fences, hay bale filters drains, and filter strips, grass outlets, sediment transport basin traps around culverts, drains, soil stockpiles and all other areas which may have the potential to erode or be affected by soil erosion.
- ii. Install catch drains, slope drains and nearby dissipaters in conjunction with sediment traps installed to divert storm water around the Site.
- iii. Stabilize by grass, materials (excluding pavements and screenings) stockpiled for periods longer than one month.
- iv. Stabilize disturbed areas using measures such as drains.
- v. Minimize as much as practicable, when the removal of existing vegetation within and around the project area at any time.
- vi. Plan the execution of work under the Contract in stages to minimize soil erosion during continuous periods of rainfall that will cause heavy run-off.
- vii. Soil erosion control devices shall be regularly inspected and maintained, especially after heavy and/or continuous periods of rain.

#### **12) Soil Contamination**

The Contractor shall undertake all practicable control measures to prevent the contamination of the soil in and around the site. Control measures include but not limited to;

- i. Acceptance of Clean Fill.  
All fill material to be imported and used on the Site shall be free of contamination.
- ii. Fuel Chemicals and Other Hazardous Materials  
All practicable steps shall be taken to ensure contamination of soil does not occur through: fueling, maintenance of vehicles or equipment; storage of fuel, chemicals, and other hazardous materials; and spillage of such materials on to the soil, by ensuring all the above activities are conducted in bounded or sealed areas.
- iii. Clean up of Soil Contamination  
All soils contaminated during construction shall be cleaned up by the Contractor to the satisfaction of the Project Manager, and at no cost to the Employer.

- iv. Any contaminated spoil material (whether or not contaminated by the Contractor) shall be removed from the Site in an approved manner to prevent further pollution.
- v. Installation of Oil separators  
Contractor shall install oil separator to prevent fuel, oil and other petroleum products from spilling into the existing drainage lines and then into the adjacent soil, resulting in its (soil) contamination.

### **13) Borrowing Earth**

- i. Earth available from construction site excavation works as per design, may be used as embacement materials, subject to approval by the Project Manager
- ii. Contractor shall comply with environmental requirements/ guidelines issued by CEA and the respective local authorities with respect to the locating burrow areas and with regard to all operations related to excavation and transportation of earth from such sites.
- iii. Contractor can also find suitable soil materials from currently operated licensed borrow pits in the surrounding area, subject to approval of the Project Manager.
- iv. Borrow areas shall not be opened without having a valid mining license from the Geological Survey and Mines Bureau (GSMB)
- v. All borrow pits/areas should be rehabilitated at the end of their use by the contractor in accordance with the requirement/ guidelines issued by the CEA and the respective Government Authority

### **14) Quarry operations**

- i. Utilizing the existing quarry sites available in the project influential area as much as possible which are approved by GSMB with valid Environmental Protection License (EPL) and Industrial mining license
- ii. If new quarries are to be opened, prior approval should be obtained from GSMB, NBRO (as applicable), CEA and Local authorities.
- iii. Selected quarry sites should have proper safety measures, such as warning, safety nets etc.
- iv. Quarry sites should not be established within protected sites under FFPO and FO

### **15) Maintenance vehicles and machinery**

- i. All maintenance and servicing should be done outside the site.
- ii. Waste clothes, wrappings, waste machine oil, rugs etc. should be collected separately and disposed outside through proper disposal channels
- iii. Operation of concrete mixer  
Storage of construction materials cement, sand concrete aggregates and any other should be done in a dedicated place closer to the concrete mixture yard. Materials prone to wash off or air borne would be covered with impervious material.

- iv. Separate places should be kept for cleaning concrete mixes away from storm water drains. Cleaning should be done with minimum quantity of water and wastewater generated should be allowed soaked into ground. If extra wastewater is generated, the drain water should be filtered through check dams and temporary sand mounds before letting to storm water drains.

#### **16) Disruption to public**

- i. Loss of Access  
At all times, the contractor shall provide safe and convenient passage for vehicles, pedestrians and livestock.
- ii. Work that affects the use of existing accesses shall not be undertaken without providing adequate provisions to the provisions to the prior satisfaction of the Project Manager.
- iii. On completion of the works, all temporary obstructions to access shall be cleared away, all rubbish and piles that obstruct access be cleared to the satisfaction of the Project Manager.
- iv. Contractor shall make sure that his work team or project actions shall not engage in any form of dispute with neighboring persons or communities under the Nuisance Ordinance chapter 230 No. 15 of 1862 of Sri Lanka. All contractors' and subcontractors' personnel to act courteously and treat people living in the people with respect.

#### **17) Utilities and roadside amenities**

- i. The Contractor shall take care not to damage/destroy or affect the functional purposes of utilities such as water, electricity, telephone posts. The arrangements the Contractor made with those service providers shall be informed to the Project Manager.
- ii. In case of an **unintentional** damage cause to a utility, the Contractor shall immediately inform the service providers and help to restore the service without delay at its own cost.

#### **18) Visual environment enhancement**

- i. Landscape plantations, re-vegetation and filling slopes and other slopes, edge treatment of water bodies shall be carried out.
- ii. The Contractor shall remove all debris, piles of unwanted earth, spoil material, away from the roadsides and from other work places and disposed at locations designated to acceptable to the Project Manager.

On completion of the works, the temporary structures shall be cleared away in full, all rubbish burnt, waste dumps and septic tank shall be filled and closed and roadsides work places and labour camps, cleared and cleaned.

### **2002.2 Environmental Management Action Plan (EMAP)**

- i. The selected Contractor shall prepare and submit to the Project Manager for review and approval, the "Environmental Management Action Plan (EMAP) based on the Environmental and Social Management Framework (ESMF) that shall be implemented during the work execution, and shall be monitored on a daily basis. The Contractor shall take into account the regulations and all applicable Local Government by-laws in the preparation of the EMAP.

- ii. The directions on preparing EMAP will be given by Environmental consultant of the Project Manager for selected Contractor. The Contractor should submit the EMAP statement to the Project Manager within 28 days from the date of signing the contract and prior to commencing construction.
- iii. The contractor shall not commence the work until the resettlement plan is established.

#### **2002.4 The Contractor's Environmental and Social Officer**

Within 28 days before the commencement of the works, the Contractor shall appoint an Environmental and Social Officer, whose duties throughout the period of the Contract shall be exclusively connected with the Environmental Management activities on the Package as per ESMF and EMAP.

The Environmental and Social Officer shall have an acceptable working knowledge of the ruling language of the Contract as stated in the Conditions of Contract, and shall be a suitably qualified and experienced person who shall prepare, supervise and monitor environmental management activities. The person should be responsible for community liaison and to handle public complaints regarding environmental/social related matters.

The appointment and designation of the Environmental and Social Officer shall be subject to the Project Manager's approval.

Unless specifically agreed in writing by the Project Manager, the Contractor shall not undertake any work on the Package, which may affect the environment, until the Environmental and Social Officer has commenced duties on the Package, and the Environmental Management Action Plan (EMAP) has been approved by the Project Manager.

The Contractor shall not remove the Environmental and Social Officer from the Package without a written permission of the Project Manager. Within fourteen (14) days of any such removal, or notice of intent of removal, the Contractor shall nominate a replacement Environmental Officer for the Project Manager's approval.

#### **2002.5 Environmental Monitoring**

The contractor shall monitor the compliance of implementation of Environmental Management actions and the emission of pollutants with respect to the environmental regulations. The contractor shall include the monitoring plan in his site specific EMAP. The monitoring plan should be prepared in accordance with the monitoring regulations of National Environmental Act and that of the funding agency, and any other specific monitoring indicated in Environmental Assessment reports (EIA, IEE) as appropriated. The environmental monitoring plan should be approved by the Project Managers.

The Contractor shall monitor the environmental aspects of the construction according to the environmental monitoring plan, and control measures shall be implemented to minimize the environmental impacts. However, should the control measures put in place be found to be unsatisfactory as a result of monitoring, then the Contractor shall amend the control measures to provide a satisfactory result.

- a) **The contractor shall:**

- i. Prepare monthly and quarterly progress reports in three copies on the implementation of the EMP using a report format acceptable to the Project Manager.
  - ii. Participate in coordination meetings called by the Project Manager to discuss the progress of the EMP implementation, among others, and act on agreements reached during the activity.
  - iii. Participate in Site Inspections requested by the Project Manager, and/or the NBRO, and Authorities (RDA, Railway Department) to review the EMP performance.
  - iv. Keep daily records of environment related incidents (if any), note the details, actions taken, identify persons responsible for these actions, the results of the actions, and any recommendations for further work. Also indicate in the record if the Project Manager had been informed of the incidents as well as other local authorities. Complaints and their status will also be included in the record.
- b) Monitoring environmental parameters for regulations for pollutant emissions**
- i. The contractor shall monitor the environmental parameters for regulations for pollutant emissions. The monitoring parameters should be decided based on the sensitive environmental elements within the project area and in its proximity. For this, the contractor should obtain the services of a competent local organization, to decide and conduct environmental monitoring as baseline and during construction for ambient air quality, surface and ground water quality, noise and vibration levels at the specific locations of the site.
  - ii. The monitoring agency shall review environmental data obtained for conduct baseline monitoring for parameters as per the Table 1. The monitoring agency shall prepare environmental quality monitoring reports with the results of field sampling and laboratory analysis, interpretations of the results and recommendations.
  - iii. And shall set out same monitoring stations for the monitoring during the construction period.
  - iv. The reports should be analyzed by the environmental consultants of the Project Manager to ensure that effectiveness of the mitigation measures implemented, the necessary environmental regulations are complied, and non-compliances should be acted according to conditions of the contract

**Table 1 – Guidance to select Environmental Quality Monitoring Parameters**

Activity	Instructions for contractor	Parameters	Frequency and monitoring Agency
<i>*Baseline surveys</i>	The contractor shall conduct a baseline environmental assessment for all sites before commencing the construction activities. The assessment should include	<i>Air Quality parameters</i> Carbon Dioxide (CO <sub>2</sub> ), Carbon Monoxide (CO), SO <sub>2</sub> , NO <sub>2</sub> , Total Suspended Particulate	

	<p>Ambient Air quality, noise, vibration and water quality at closes streams (reflecting upstream and downstream) as compliance to:</p> <p><b>Air quality</b> - The National Ambient Air Quality standards stipulated under the Extraordinary Gazette, No. 1562/22 August 15, 2008 -Central Environmental Authority of Sri Lanka.</p> <p><b>Noise-</b> Extraordinary Gazette, No. 924/1- May 23, 1996 -Central Environmental Authority of Sri Lanka.</p> <p><b>Vibration-</b> The interim standards on Vibration for the Machinery, Construction activities and Vehicular Movements - Central Environmental Authority of Sri Lanka.</p> <p><b>Ambient Water Quality-</b> Ambient water quality standards – CEA –EAIP-DHV-2000</p> <p><b>Crack surveys</b> should be conducted if necessary on existing buildings or structures before commencing the work by the contractor. The reports should be analyzed by the experts to identify cracks that might get aggravated by some project actions. And necessary precautions should be made during execution of project actions to keep such possible aggravation of the cracks if identified sensitive to specific project actions.</p>	<p>Matter (TSPM), Repairable Particulate Matter (PM10) &amp; PM(2.5), Particulate Lead (Pb)</p> <p><b>Noise</b> <i>(15 min and 1 hour in Morning, Afternoon, Evening and Night in a day)</i> <i>Leq, L90, L50 &amp; L10</i></p> <p><b>Vibration</b> <i>(Ground and Structural)</i> <i>PPV, Hz</i></p> <p><b>Water quality parameters</b> pH, temperature, electricity conductivity, DO, BOD, TSS, Oil and Grease, FC, Pb, and any other specific parameters deemed necessary</p> <p>Cracks in each building within 50 m from the site and any other structures in the vicinity that could potentially be affected by the landslide or by the works.</p>	<p><b>Once</b></p> <p><b>From reputed laboratory</b></p> <p><b>Once by contractor representative</b></p>
<p><b>During construction</b></p>	<p>Ambient Air Quality, Noise, vibration, water quality Compliance to;</p> <p><b>Air quality</b> - The National Ambient Air Quality standards stipulated under the Extraordinary</p>	<p><b>Air Quality parameters</b> Carbon Dioxide (CO<sub>2</sub>), Carbon Monoxide (CO), SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, Total Suspended Particulate Matter (TSPM),</p>	



	<p>Gazette, No. 1562/22 August 15, 2008 -Central Environmental Authority of Sri Lanka.</p> <p><b>Noise-</b> Extraordinary Gazette, No. 924/1- May 23, 1996 -Central Environmental Authority of Sri Lanka.</p> <p><b>Vibration-</b> The interim standards on Vibration for the Machinery, Construction activities and Vehicular Movements - Central Environmental Authority of Sri Lanka.</p> <p><b>Ambient Water Quality-</b> Ambient water quality standards – CEA –EAIP-DHV-2000</p> <p><b>Crack Surveys</b></p>	<p>Repairable Particulate Matter (PM10) &amp; PM(2.5), Particulate Lead (Pb)</p> <p><b>Noise</b> (15 min and 1 hour in Morning, Afternoon, Evening and Night in a day) <i>Leq, L90, L50 &amp; L10</i></p> <p><b>Vibration</b> (Ground and Structural) <i>PPV, Hz</i></p> <p><b>Water quality parameters</b> pH, temperature, electricity conductivity, DO, BOD, TSS, Oil and Grease, FC, Pb, and any other specific parameters deemed necessary</p> <p>Cracks in each building within 50 m from the site boundary representative</p>	<p>In critical noise and vibration monitoring activities</p> <p><i>From a reputed laboratory</i></p> <p><i>In critical events as directed by the Project Manager</i></p>
Site inspections, Execution of EMP	An Environmental and Social officer from contractor should be present at site responsible for execution of EMP and monitoring project actions in respect of environmental compliance and giving necessary instructions at site to ensure satisfactory implementation of EMP		
After completion of works	<b>Crack Surveys</b>	Cracks in each building within 50 m from the site and any other structures in the vicinity that could potentially be affected by the landslide or by the works.	<i>Once by contractor representative</i>

## 2002.6 Environmental Complaints

The Contractor shall investigate all environmental and social complaints received and, where necessary, adopt measures to address the complaint. All measures undertaken to address the complaints shall be detailed in the register. A summary of the complaints received, actions taken and the ensuring results; and further actions needed (if any); are to be included in the regular reports submitted by the Contractor to the Project Manager.

#### **2002.7 Environmental Incidents**

Should an environmental incident (being environmental nuisance, medium environmental harm, or serious environmental damage) occur during the construction phase, the Contractor shall immediately take appropriate action to minimize any impact or to compensate the impact and inform the Project Manager of the incident. The Contractor shall carry out any instructions received from the Project Manager to remedy the situation. The Contractor is responsible for the clean-up of any contamination caused by construction work and no additional payment will be made in this regard.

#### **2002.8 Environmental Training**

The Contractor shall be responsible for ensuring that all employees (including all Sub-Contractors and their employees) have received training/orientation in relation to the Contractor's Environmental and Social Management Action Plan (EMAP) and other related operating guidelines. Posters are to be placed on strategic places, as well as reading materials are to be made available, to remind workers and visitors on how each one can on a personal basis, help protect the environment. The Contractor will ensure that all machinery on the Site are operated within the appropriate guidelines in-order to minimize environmental impacts related to excessive noise and vibration; deteriorated air and water quality; waste and pollution control; as well as damages to the natural ecology in and around the project area. All construction materials used on the Site shall be utilized in a manner to minimize negative environmental impacts. Reusable containers no longer needed at the Site, can be donated to the local schools or government units for use in their community development projects.

#### **2002.9 Reporting and Maintenance of Records**

- (a) Environmental Management Action Plan (EMAP)  
The Contractor should prepare an EMAP and obtain approval.
- (b) Monthly EMAP performance reports should be prepared and submitted
- (c) On-site checklists maintained regularly
- (d). Logbooks should be maintained at site with daily inspection entries, issues noticed, action taken and produced to the Project Manager on-site inspections
- (e) Emission test reports and approvals etc. should be made available officers of the Project Manager at on-site inspections

#### **2002.10 Attending to Progress Meeting**

The Project Manager will hold monthly progress meeting at a venue that will be either at the head office or at a pre-informed location in the proximity of the project site. An authorized officer responsible for EMAP, I.E. the Contractor's Environmental and Social Officer should attend the meeting and should present the progress.

## **2002.11 Performance Monitoring by the Project Manager**

The Environmental and Social officer (EO) will be appointed by the Project Manager to monitor performance of EMP at site. The monitoring will include site inspections, checking on-site environmental records, reviewing EMAP, raise non-compliances on EMAP where performance is not satisfactory. The EO of the Project Manager will endorse log entries and on-site checklists, and will prepare monthly performance review reports including non-compliances and present at the progress meetings. All claims are subjected to approval of the EO.

## **2002.12 Measurement and Payment**

### **a. Measurement**

- (i) Environmental and Social Officer shall not be measured and deemed to be included in the construction management staff as stated in Annex- B under section 120.1.
- (ii) Environmental Management Action Plan shall be measured as Lump Sum.
- (iii) Baseline Environmental and Social Monitoring shall be measured as Lump Sum.
- (iv) EMAP Progress Reports shall be measured in number of reports (not the number of copies) submitted as described above.
- (v) Environmental Quality Monitoring during construction shall be measured as Provisional Sum.

### **b. Payment**

- (i) Environmental and Social Officer shall not be paid and all the expenditure incurred by the Contractor in keeping the personnel at the Site and all the facilities provided to such personnel to discharge his duties satisfactorily shall be deemed to be included Contractor's staff.
- (ii) EMAP Progress Reports shall be paid at the Contract monthly rate and shall include all the expenditure incurred by the Contractor in preparing the reports (not the number of copies) in three copies and submitting them to the Project Manager.
- (iii) Environmental Quality Monitoring shall be paid at the Contract as provisional sum and shall include all the expenditure incurred by the Contractor in carrying out this work and the Contractor and Project Manager shall agree on a payment of the provisional sum in a manner that the payment is distributed across the monitoring period.
- (iv) All the other obligations of the Contractor under this Section are deemed to be included in the rates and no separate payment shall be made in respect of them.
  - **Submission of claims– All claims regarding the EMAP implementation are subjected to submission of reports followed by approval by the Project Manager. The format for claim form and authorized signatories should be informed prior to commencement of the project. The incomplete claims or those with inadequate information will not be paid and the Project Manager hold no responsibility for delays encountered in submission of such claims. All claims are subjected to approval of the Environmental Officer (EO) certifying satisfactory performance. Full payment, No or partial payment or payment suspension will be based on the endorsement by the EO on the claims of Contractor.**
  - **If a large number of NCs are reported in the given month, and are not rectified**

within the minimum time needed to address these issues, the unsatisfactory performance of implementation of ESMP will be led to suspension of payments, disregarding the monthly report that has been submitted.

- **Performance of environmental officer at site and attending the progress meetings**– No or partial payment will be made, or payment will be suspended for unsatisfactory performance of environmental officer of contractor.
- **Performance of on-site EMAP**– No or partial payment will be made, or payment will be suspended for unsatisfactory performance
- **Suspend of work** – If the contractor is seriously violating the norms of environmental regulations, the Project Manager reserve the right to suspend the project activities until satisfactory control measures are set in place. The under such situations the Project Manager will not pay any delay claims.
- **Damage Surcharge** – If substantial damage has resulted to environment or public due to contractor poor performance of EMAP **the contractor will have to remedy it at its own expense.** If the contractor is unable to repair the damage or there is an unacceptable delay in attending to remediation the Project Manager reserves the right to deduct the specified amount from the payment as remediation cost.
- **The Contractor will entitle to additional 15% overhead and profit on the top of the premium for PS item.**

Pay Item	Description	Pay Unit
2000 (1)	Submission of satisfactory Environmental Management Action Plan (EMAP) and on-site arrangement before commencing the project actions	Lump sum
2000(2)	Baseline Environmental Monitoring and submission of the report	Lump sum
2000 (3)	ESHS Monthly Progress Reports (if required)	Month
2000(4)	Monitoring Environmental Quality Parameters and Environmental mitigation measures during construction	Provisional Sum

## 2003 Working Conditions and Community Health and Safety

### 2003.1 General

The Contractor shall, as a priority in all its activities, undertakings and endeavors, ensure the continuous safety measures of the public and all persons directly or indirectly associated with the Works. The Contractor shall comply with all safety and industrial health legislation and regulations of Sri Lanka.

The Contractor will be responsible for the safety of the public legitimately passing through or adjacent to the Site. All excavations, use of explosives (chemical or other), or plant or items of potential danger to the public must be barricaded and sign-posted to the satisfaction of the Project Manager and the Contractor must provide sufficient watchmen to ensure the safety of the public at all times. All existing pedestrian

routes shall be maintained in a safe condition unless an alternative route is provided to the satisfaction of the Project Manager.

The Contractor shall appoint a Health and Safety Officer for each package, whose duties throughout the period of the Contract shall be exclusively connected with the Health and Safety Management activities at the Sites for workers and the community.

Availability of Safety-related Documents: The Contractor shall comply with the Project Manager's requirements insofar as displaying in each of its site offices and workshops, copy of such safety and industry health posters and keeping on the Site copies of such regulations and documents. All regulations and documents shall be translated into languages which are understood by the workers and operators engaged by the Contractor or subcontractors and such translations shall be displayed or kept alongside those in Sinhala, Tamil and English languages.

Assistance to the Project Manager: The Contractor shall provide full co-operation and assistance in all safety surveillance carried out by the Project Manager or the Employer.

### **2003.2 Safety Organizations and Communication**

- Safety control staff organizational structure, which should identify the personnel to be engaged solely for safety assurance (including Health and Safety Officer will be responsible for all safety on the Site), their responsibilities and authorities
- Proposed interaction and communication procedures between the Contractor's construction personnel and safety assurance staff
- Frequency and coverage of site safety meetings, and regular site safety reports
- Safety information and training
- Records to be prepared and maintained by the Safety Officer.
  - i. Measures for compliance by Subcontractors
  - ii. Safety equipment and facilities
    - Safety equipment, rescue apparatus and protective clothing which will be required for the Works. Such equipment shall include, but not limited to, eye protectors, hearing protectors, safety harnesses, safety equipment for working underground and in the confined spaces, rescue equipment, fire extinguishers, first aid equipment, lanyards, hard hats and, where appropriate, associated shock absorbers, chest harnesses
    - Testing, inspection, and replacement of safety equipment, scaffolds, guardrails, working platforms, hoists, ladders and other means of access, lifting, lighting, signing, and guarding equipment
    - Operation and equipment of the specified first aid station
    - Emergency and rescue procedure and associated equipment
    - Any other equipment, gear and facilities necessary for prevention of accidents
  - iii. Protection of authorized and unauthorized visitors to the site (including people from the vicinity)
  - iv. Supervision of Safety systems
  - v. Safety of Construction methods

- vi. Types of Hazards and Emergency Measures
  - An appreciation of the industrial health hazards, and proposals for minimization of the risks associated with such hazards.
- vii. Personal Health and Sanitation program which focus on measures to be adopted by the Contractor in the worker's camp to ensure that the health of every personnel hired in the Project is properly taken care of. This program includes the following:
  - a) Installation of a temporary workers camp that is provided with sleeping quarters, sanitary toilet and shower rooms, adequate potable water supply and lighting facilities
    - Location for worker camps shall be approved by the Project Manager and comply with guidelines recommendations issued by the CEA/local Authority.
    - Worker camps should be located 200 m away from water ways or site of religious cultural or archeological importance or near schools
  - b) Personal hygiene and sanitation training for workers;
  - c) Orientation on the prevention of communicable diseases, including sexually transmitted diseases
  - d) Prevention on vector borne diseases.
  - e) Prevention of the use of alcohol, drugs, possession of knives or other weapons by the contractors' and subcontractors' employees working or accommodated at the site
  - f) For foreign workers, an orientation on local customs and traditions.
    - Worker camps shall be provided with appropriate facilities for disposal of solid waste and sewerage.
    - Garbage bins shall be provided the camps and regular emptied.

The design and location of the worker's camp is subject to the approval of the Project Manager and local authorities.

### **2003.3 Child Labor and Forced Labor**

In order to protect children from jeopardy to their health, safety or morals, ensure that children under the age specify in Labor regulations will apply and not limited to; Employment of Women, Young Persons, and Children Act. Law Nos, 29 of 1973 and amendments.

### **2003.4 Safety Reports and Notification of Accidents**

#### **(a) Safety Reports**

The Contractor shall submit regular site safety reports to the Project Manager as a requirement of the Project Health and Safety Plan. A summary report shall be submitted as part of the Monthly Progress Report. Prior to submission, the Contractor's Representative shall endorse the Report. Site safety reports shall comprehensively address all relevant aspects of site safety and industrial health regulations and, in particular, report on all site safety audits undertaken during the period covered by the report.

#### **(b) Notification of Accidents.**

The Contractor shall notify the Project Manager immediately when any accidents occur whether on-site or off-site in which the Contractor, his personnel or Contractor's Equipment, or those of his Subcontractors are directly or indirectly involved and which result in any injuries to any persons. Such initial notification may be verbal and shall be followed by a written comprehensive report in the format approved by the Project Manager within 24 hours immediately after the accident.

### **2003.5 Safety Equipment and Clothing**

The Contractor shall ensure that safety equipment and protective clothing as described in the Health and Safety Plan are available on the site at all material times and that measures for the effective enforcement of proper utilization and necessary replacement of such equipment and clothing are incorporated into the Health and Safety Plan.

(a) The Contractor shall provide all authorized persons on the Site (including the Employer's and Project Manager's personnel) with protective clothing, where the minimum items (Personnel Protective Equipment-PPE) shall be as follows;

- protective headgear (hard hat or similar),
- a reflective jacket
- safety boots (with steel toe caps and steel sole plate)

Other items such as safety glasses, gloves, safety harness, rubber boots etc. will be provided as necessary to the operation being undertaken.

(b) The Contractor shall provide other necessary safety equipment, clothing and facilities as instructed by the Project Manager.

(a) The contractor shall provide all persons of sub-contractors with Personnel Protective Equipment (PPE)

#### **2003.6 Safety Inspections**

The Contractor shall regularly inspect, test and maintain all safety equipment, scaffolds, guardrails, working platforms, hoists, ladders and other means of access, lifting, lighting, signing and guarding equipment. Lights and signs shall be kept clear of obstacles and legible to read. Equipment, which is damaged, dirty, incorrectly positioned or not in working order, shall be repaired or replaced immediately.

#### **2003.7 First Aid Facilities**

The Contractor shall establish, maintain at least one fully equipped first aid box at each Location prior to start the any activities at each site. All provided facilities should be maintained during construction at site.

#### **2003.8 Health and Safety Information and Training**

(a) The Contractor shall ensure that safety, rescue and industrial health matters are given a high degree of publicity to all persons regularly or occasionally on the Site. Posters, in Sinhala, Tamil and English languages, that draw attention to site safety, rescue and industrial health regulation, shall be made or obtained from appropriate sources, and shall be displayed prominently in strategic areas within the Site.

(b) The Contractor shall carry out regular safety training courses, the frequency, coverage and application of which, shall be in accordance with the Health and Safety Plan. The Contractor shall require all Subcontractors' employees to participate in relevant training courses appropriate to the nature, scale and duration of the subcontract works.

(c) The Contractor shall carry out monthly general meetings and give out safety awards to deserving laborers employed in the project, as motivation for all to be more safety conscious.

#### **2003.9 Plant, Equipment, and Qualified Personnel**

All construction plants and equipment used on or around the Site shall be fitted with appropriate safety devices. These shall include but not be limited to:

(a) Effective safety catches for crane hooks and other lifting devices,

- (b) Functioning automatic warning devices and, where applicable, an up-to-date test certificate, for cranes and hoists.

All construction plants and equipment used on or around the Site, shall be operated by suitably qualified personnel.

**2003.10 Measurement and Payment**

**a. Measurement**

Provisional Sum is allocated in the Bill of Quantities for conducting awareness programme for Sexually Transmitted Diseases (STDs). The amount allocated for this Provisional Sum shall not be exceeded, without prior approval of the Project Manager.

All the costs related to the implementation and execution of Health and Safety shall be measured in months during which they are carried out to the satisfaction of the Project Manager.

**b. Payment**

Payment to the Contractor for preparation and implementation of STD program shall not exceed the Provisional Sum indicated for this purpose. Payment shall be based on the rates and sums assessed and agreed by the Project Manager for the completed works to the satisfaction of the Project Manager, which shall include full compensation for providing all materials, labour, tools, equipment and incidentals necessary to carry out the work.

Payment for health and safety measures during the construction period shall include all costs necessary and required for the proper implementation of the Project Safety and security in compliance with the safety plan, and also in compliance with the requirements of this Specification, including updating, monitoring and submittals monthly.

The Project Manager may at any time withhold payments if, in his opinion, the Project Safety has not been provided in due compliance with the requirements and procedures of this Specification.

<b>Pay Item</b>	<b>Description</b>	<b>Pay Unit</b>
118(1)	Health & Safety measures during construction confirming to the latest industrial standards	Month
118(2)	Awareness Programme for STDs	Provisional Sum